

Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
▣ AUSSENBEREICH FASSADE DACH	750 Tage	Mit 03.01.24	Die 17.11.26
▣ DACH	117 Tage	Don 16.04.26	Fre 25.09.26
frostfreies Wetter	1 Tag	Don 16.04.26	Don 16.04.26
11 MOSCHEK Dachdecker, Klempner Dach a (17.04.2026 - 03.09.2026)	15 Tage	Fre 17.04.26	Don 07.05.26
ITGT HLS LT Blitzschutz Dach a	15 Tage	Fre 17.04.26	Don 07.05.26
11 MOSCHEK Dachdecker, Klempner Dach b	25 Tage	Fre 08.05.26	Don 11.06.26
ITGT HLS LT Blitzschutz Dach b	25 Tage	Fre 08.05.26	Don 11.06.26
18 Stahlbau Dach C Werkplanung Stahlkonstruktion	20 Tage	Mon 11.05.26	Fre 05.06.26
18 Stahlbau Dach C für Oberlichter, Lüftungsgerät	20 Tage	Mon 08.06.26	Fre 03.07.26
11 MOSCHEK Dachdecker, Klempner Dach c	30 Tage	Mon 06.07.26	Fre 14.08.26
ITGT HLS LT Blitzschutz Dach c	30 Tage	Mon 17.08.26	Fre 25.09.26
▸ FASSADEN 5 - 3 BÜHNENHAUS	750 Tage	Mit 03.01.24	Die 17.11.26
▸ FASSADEN 1 - 2 ZUSCHAUERHAUS	711 Tage	Mit 03.01.24	Mit 23.09.26
▣ GEBÄUDE INNEN	943 Tage?	Mit 03.01.24	Fre 03.09.27
▸ EBENE 0	393 Tage	Mit 21.01.26	Fre 13.08.27
▸ BÜHNENHAUS EBENE 1	943 Tage	Mit 03.01.24	Fre 03.09.27
▣ BÜHNENHAUS EBENE 2	943 Tage	Mit 03.01.24	Fre 03.09.27
09 ZABEL Innengerüst Aufbau (23.01.2026 – 04.02.2027)	5 Tage	Die 10.03.26	Mon 16.03.26
10 QD Schadstoffe einsch. HLS ELT + nichtst. Abbruch	10 Tage	Mit 08.04.26	Die 21.04.26
60.2, 61, 62, 63, 64.3, Abbruch HLS ELT	50 Tage	Fre 30.01.26	Don 09.04.26
09 Rollgerüste Aufbau + Raumgerüst für Nebenbühne	5 Tage	Fre 23.01.26	Don 29.01.26
12 Bauhaupt Stb Stützen ertüchtigen 5 O 4 Stk.	5 Tage	Mit 13.05.26	Die 19.05.26
12 Bauhaupt Stb Stützen ertüchtigen 4 O 8 Stk.	10 Tage	Mit 20.05.26	Die 02.06.26
12 Bauhaupt Stb Stützen ertüchtigen 3 O 4 Stk.	5 Tage	Mit 03.06.26	Die 09.06.26
18 Stahlbauarbeiten, Werkplanungen	20 Tage	Mon 11.05.26	Fre 05.06.26
18 Stahlbauarbeiten, Stahlkonstruktion Bühnenarbeiter u. Stahltreppe	30 Tage	Mon 08.06.26	Fre 17.07.26
18 Stahlbauarbeiten, Stahlkonstruktion Laufsteg Fluchtweg Probebühne	30 Tage	Mon 08.06.26	Fre 17.07.26
18 Stahlbauarbeiten, Stahlkonstruktion Umgürtung Stahlbetonstützen	30 Tage	Mon 08.06.26	Fre 17.07.26