

VGAEV22_Gebäudeautomation

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Ausführungsbeginn (Vorbereitungsphase): innerhalb 12 Werktage nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).

Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis spätestens zum 04.05.2026 zugehen.

	Beginn (*)	Dauer
Arbeitsvorbereitung	12 Werktage	20 Werktage
Beginn Grobinstallation	32 Werktage	15 Werktage
Feininstallation	47 Werktage	15 Werktage
Gesamtdauer:		62 Werktage

Ausführungsende Montage: innerhalb von 62 Werktagen nach vorstehend angekreuzter
Frist für den Ausführungsbeginn

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 VOB/B