

**Neubau Verwaltungsstandort Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster
Hüttenstraße 1c, 01979, Lauchhammer**

VGAEV06_Dachdecker und Dachklempnerarbeiten

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Ausführungsbeginn (Vorbereitungsphase): innerhalb 12 Werktage nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).

Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis spätestens zum 04.05.2026 zugehen.

	<u>Beginn (*)</u>	<u>Dauer</u>
Arbeitsvorbereitung, Erstellung WMP	12 Werktage	18 Werktage
Ausführung Dämmung inkl. Abdichtung	49 Werktage	25 Werktage
Herstellung Gründach	73 Werktage	15 Werktage
Montage Dachrinnen, Fallrohre	89 Werktage	10 Werktage
Installationen, Sekuranten etc.	99 Werktage	10 Werktage

Gesamtdauer: 108 Werktage

Ausführungsende Montage: innerhalb von 108 Werktagen nach vorstehend angekreuzter
Frist für den Ausführungsbeginn

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 VOB/B