

# ABLAUFPLANUNG BAU [Bauzeitenplan]

SWGS - Neubau Grundschulstandort in Wandlitz OT Schönwalde  
Gemeinde Wandlitz, Prenzlauer Chaussee 157, 16348 Wandlitz

INDEX 1.7 - Stand 04.07.2025 ; hier VE 358 Maler- und Lackierarbeiten

Nr.	TP	BA	LE	VE	Vorgangsname	WER	Dauer	Anfang	Ende	2026												2027											
										Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul
1	ü	ü	--		SWGS - Neubau Grundschulstandort in Wandlitz OT Schönwalde	--	146,4 W	Mon 02.09.24	Mon 16.08.27																								
2	ü	ü	--		PROJEKTFOKUS TERMINE	--	126,6 W	Mon 13.01.25	Fre 30.07.27																								
145	ü	ü	T	358	VE 358 - Maler- und Lackierarbeiten	--	62 W	Fre 27.02.26	Mon 31.05.27																								
146	ü	ü	T	358	BEGINN Leistungserbringung [Arbeitsvorbereitung + Technische Bearbeitung(en)]	AN VE 358	0 W	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26																								
147	ü	ü	T	358	PHASE Bemusterungen	AN VE 358	4,2 W	Fre 27.02.26	Fre 27.03.26																								
148	ü	ü	T	358	PHASE Materialbeschaffung + Materialproduktion	AN VE 358	12 W	Mon 30.03.26	Fre 26.06.26																								
149	ü	ü	T	358	PHASE VORAUSSICHTLICHER ABRUF zum Beginn [Baustelle]	AN VE 358	6,6 W	Mon 09.03.26	Fre 24.04.26																								
150	ü	ü	T	358	VORAUSSICHTLICHER TERMIN Abruf zum Beginn [Baustelle]	AN VE 358	0 W	Fre 24.04.26	Fre 24.04.26																								
151	ü	ü	T	358	VORAUSSICHTLICHER BEGINN Ausführung [Baustelle]	AN VE 358	0 W	Mon 11.05.26	Mon 11.05.26																								
152	ü	ü	T	358	VORAUSSICHTLICHER ABSCHLUSS Maler-/Lackierarbeiten [FERTIG >>> "bis"]	AN VE 358	0 W	Die 05.01.27	Die 05.01.27																								
153	ü	ü	V	358	ENDE Ausführung [Baustelle >>> VERTRAGSTERMIN]	AN VE 358	0 W	Mon 31.05.27	Mon 31.05.27																								
279	ü				PHASE BAUAUSFÜHRUNG	--	146,4 W	Mon 02.09.24	Mon 16.08.27																								
298	SG	Ost	--	--	PHASE BAUAUSFÜHRUNG - SCHULGEBÄUDE [SG]	--	115,2 W	Mon 03.02.25	Die 01.06.27																								
376	SG	Ost	T	--	PHASE baulich technischer Ausbau [Ausbau + TGA]	AN Bau	77,2 W	Mon 03.11.25	Fre 28.05.27																								
381	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 1 - Obergeschoss	AN Bau	48,4 W	Mon 03.11.25	Fre 23.10.26																								
382	SG	Ost	T	--	Teilabschnitt 1 - Technikbereich	AN Bau	35,4 W	Mon 03.11.25	Fre 24.07.26																								
390	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	1 W	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26																								
393	SG	Ost	T	358	Bodenbeschichtung	AN Bau	1 W	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26																								
396	SG	Ost	T	--	Teilabschnitt 2 - Regelbereich	AN Bau	48,4 W	Mon 03.11.25	Fre 23.10.26																								
412	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26																								
418	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 2 - Obergeschoss	AN Bau	51,4 W	Mon 03.11.25	Fre 13.11.26																								
433	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26																								
439	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 3 - Obergeschoss	AN Bau	53,4 W	Mon 03.11.25	Fre 27.11.26																								
454	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 21.09.26	Fre 16.10.26																								
460	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 4 - Obergeschoss	AN Bau	55,4 W	Mon 03.11.25	Fre 11.12.26																								
475	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26																								
481	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 1 - Erdgeschoss	AN Bau	59,6 W	Mon 03.11.25	Mit 20.01.27																								
497	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26																								
504	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 2 - Erdgeschoss	AN Bau	59 W	Mon 03.11.25	Fre 15.01.27																								
519	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26																								
525	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 3 - Erdgeschoss	AN Bau	61 W	Mon 03.11.25	Fre 29.01.27																								
540	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26																								
546	SG	Ost	T	--	Abschnitt Cluster 4 - Erdgeschoss	AN Bau	63 W	Mon 03.11.25	Fre 12.02.27																								
561	SG	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	4 W	Mon 30.11.26	Die 05.01.27																								
574	SH	Ost	--	--	PHASE BAUAUSFÜHRUNG - SPORTHALLE [SH]	--	115,2 W	Mon 03.02.25	Die 01.06.27																								
623	SH	Ost	T	--	PHASE baulich technischer Ausbau [Ausbau + TGA]	AN Bau	73,2 W	Mon 01.12.25	Fre 28.05.27																								
624	SH	Ost	T	--	Nordspange - Obergeschoss	AN Bau	49,4 W	Mon 01.12.25	Fre 27.11.26																								
638	SH	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	5 W	Mon 31.08.26	Fre 02.10.26																								
641	SH	Ost	T	--	Nordspange - Erdgeschoss	AN Bau	49,4 W	Mon 01.12.25	Fre 27.11.26																								
654	SH	Ost	T	358	Malerarbeiten	AN Bau	5 W	Mon 31.08.26	Fre 02.10.26																								