

60.3 Terminplan v. 26.03.2026

Zweifeld-Sporthalle der Oberschule Bestensee
Grobterminplan

Nr.	Vorgangsname	2026												2027						
		O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
0	Unterlagen an Vergabestelle						12. KW 2026													
0	Veröffentlichung Ausschreibung					25.03.2026														
1	Submission						28.04.2026													
2	Auftragserteilung									01.06.2026										
3	Bindefrist									01.06.2026										
4	Planung, Einreichung Bauantrag									BG										
5	Bauzeit Sporthalle													01.10.2026						
6	Bauzeit Außenanlagen Pflasterarbeiten / Versickerung																		31.03.2027	
7	Übergabe an AG																			31.03.2027

- 2 Mon. nat. Ausschreibung, Vergabe Tü
 - 1,5 Mon. Planung Tü inkl. BSN gepr., Lageplan
 - 3 Mon. Bauantrag, BG inkl. Befreiung B-Plan
 - 1 Woche Freigabe Werkplanung
 - 7 Mon. Fertigung, Aufstellung
 - 4 Mon. Pflasterarbeiten/Versickerung
 - 1 Tag Übergabe an AG
- Zeitplan Stand 26.03.2026