

60.3 Terminplan v. 18.03.2026

Zweifeld-Sporthalle der Oberschule Bestensee  
Grobterminplan

Nr.	Vorgangsname	2026												2027						
		O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
0	Unterlagen an Vergabestelle																			
0	Veröffentlichung Ausschreibung																			
1	Submission																			
2	Auftragserteilung																			
3	Bindefrist																			
4	Planung, Einreichung Bauantrag																			
5	Bauzeit Sporthalle																			
6	Bauzeit Außenanlagen Pflasterarbeiten / Versickerung																			
7	Übergabe an AG																			

- 2 Mon. nat. Ausschreibung, Vergabe TÜ
  - 1,5 Mon. Planung TÜ inkl. BSN gepr., Lageplan
  - 3 Mon. Bauantrag, BG inkl. Befreiung B-Plan
  - 1 Woche Freigabe Werkplanung
  - 7 Mon. Fertigung, Aufstellung
  - 4 Mon. Pflasterarbeiten/Versickerung
  - 1 Tag Übergabe an AG
- Zeitplan Stand 18.03.2026