

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)
1	<input type="checkbox"/> LP 5 Ausführungsplanung	Mo, 05.01.26	Mo, 20.04.26	74 Tage
1.1	Hochbau mit Nebenanlagen einschl. Prüffristen AG	Mo, 05.01.26	Mo, 20.04.26	74 Tage
1.2				
2	<input type="checkbox"/> LP 6 Vorbereitung der Vergabe	Mo, 02.02.26	Fr, 20.03.26	35 Tage
2.1	Erstellung Leistungsverzeichnisse Hochbau mit Nebenanlagen, einschl. Prüffristen AG	Mo, 02.02.26	Fr, 20.03.26	35 Tage
2.2				
3	<input type="checkbox"/> LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	Mo, 23.03.26	Fr, 01.05.26	27 Tage
3.1	Versand Leistungsverzeichnisse	Mo, 23.03.26	Mo, 23.03.26	1 Tag
3.2	Angebotszeitraum	Mo, 23.03.26	Do, 02.04.26	9 Tage
3.3	Submission	Mo, 06.04.26	Di, 07.04.26	1 Tag
3.4	Wertung und Vergabeempfehlung Los 01	Mo, 06.04.26	Fr, 10.04.26	4 Tage
3.5	Verbandsversammlung, Beschluss zu Los 01			
3.6	Wertung und Vergabeempfehlung sonstige Lose	Mi, 08.04.26	Fr, 17.04.26	8 Tage
3.7	Vergabe ohne Beschlüsse	Mo, 20.04.26	Fr, 01.05.26	9 Tage
3.8				
4	<input type="checkbox"/> LP 8 Bauausführung Hochbau	Mo, 11.05.26	Di, 20.10.26	115 Tage
4.1				
4.2	<input type="checkbox"/> Los 01 Erweiterte Rohbauarbeiten	Mo, 11.05.26	Fr, 28.08.26	78 Tage
4.2.1	Baustelleneinrichtung	Mo, 11.05.26	Mo, 11.05.26	1 Tag
4.2.2	Aushub Bodenplatte/Gründung, Bodenaustausch	Mi, 13.05.26	Fr, 15.05.26	2 Tage

	Beschreibung	Start	Ende	Dauer
4.2.3	Grundleitung unter Bodenplatte/ Leerrohre	Fr, 15.05.26	Di, 19.05.26	3 Tage
4.2.4	Frostschürze	Mi, 20.05.26	Mi, 20.05.26	1 Tag
4.2.5	Bewehrung und Betonarbeiten Bodenplatte	Do, 21.05.26	Do, 28.05.26	5 Tage
4.2.6	Mauerwerksarbeiten	Mo, 01.06.26	Do, 11.06.26	9 Tage
4.2.7	Schalung, Bewehrung und Betonarbeiten Deckenplatte	Mo, 15.06.26	Do, 25.06.26	9 Tage
4.2.8	Grundleitungen Außen, SW-Schächte, Übergabeschächte	Mo, 22.06.26	Do, 09.07.26	14 Tage
4.2.9	Versickerungsbauwerk	Mo, 29.06.26	Do, 02.07.26	4 Tage
4.2.10	Gerüstaufbau	Mo, 08.06.26	Mo, 08.06.26	1 Tag
4.2.11	Standzeit Gerüst	Mo, 08.06.26	Do, 13.08.26	49 Tage
4.2.12	Gerüstabbau	Mo, 17.08.26	Mo, 17.08.26	1 Tag
4.2.13	Innenputz	Mo, 27.07.26	Mi, 05.08.26	8 Tage
4.2.14	Estricharbeiten	Do, 27.08.26	Fr, 28.08.26	2 Tage
4.3				
4.4	<input type="checkbox"/> Los 02 Dachabdichtung/ Dachbegrünung	Mo, 29.06.26	Fr, 31.07.26	25 Tage
4.4.1	Unterdeckung	Mo, 29.06.26	Mo, 29.06.26	1 Tag
4.4.2	Dachabdichtung/ Klempnerarbeiten	Di, 30.06.26	Fr, 24.07.26	19 Tage
4.4.3	Dachbegrünung	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26	5 Tage
4.5				
4.6	<input type="checkbox"/> Los 03 Fenster- und Außentüren	Mo, 11.05.26	Fr, 24.07.26	53 Tage
4.6.1	Werkplanung	Mo, 11.05.26	Do, 21.05.26	8 Tage
4.6.2	Montage Elemente	Mo, 13.07.26	Fr, 24.07.26	10 Tage
4.7				
4.8	<input type="checkbox"/> Los 04 Vorhangfassade	Mo, 25.05.26	Fr, 14.08.26	59 Tage

4.8.1	Werkplanung	Mo, 25.05.26	Fr, 05.06.26	9 Tage
4.8.2	Montage Fassadenelemente	Mo, 27.07.26	Fr, 14.08.26	15 Tage
4.9				
4.10	<input type="checkbox"/> Los 05 Elektroinstallation	Mo, 22.06.26	Di, 20.10.26	87 Tage
4.10.1	Rohinstallation Betondecke	Mo, 22.06.26	Mo, 22.06.26	1 Tag
4.10.2	Rohinstallation UP Mauerwerk	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26	10 Tage
4.10.3	Rohinstallation Trockenbau	Do, 06.08.26	Fr, 21.08.26	12 Tage
4.10.4	Feininstallation	Mi, 07.10.26	Di, 20.10.26	10 Tage
4.11				
4.12	<input type="checkbox"/> Los 06 HLS-Installation	Do, 06.08.26	Di, 20.10.26	54 Tage
4.12.1	Rohinstallation Wände/Vorwände /AP	Do, 06.08.26	Fr, 21.08.26	12 Tage
4.12.2	Feininstallation	Mi, 07.10.26	Di, 20.10.26	10 Tage
4.13				
4.14				
4.15	<input type="checkbox"/> Los 07 Ausbaugewerke	Do, 06.08.26	Mi, 07.10.26	45 Tage
4.15.1	GK- Vorwände anlegen	Do, 06.08.26	Fr, 07.08.26	2 Tage
4.15.2	Gk-Vorwände schließen, spachteln	Mo, 17.08.26	Mi, 26.08.26	8 Tage
4.15.3	Anstrich Wände und Decken	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26	5 Tage
4.15.4	Fliesen Wände und Böden	Mo, 14.09.26	Mi, 07.10.26	18 Tage
4.16				
4.17	<input type="checkbox"/> Los 8 Innentüren und Elemente	Mo, 08.06.26	Di, 20.10.26	97 Tage
4.17.1	Werkplanung/Bestellung	Mo, 08.06.26	Do, 11.06.26	4 Tage
4.17.2	Einbau Zargen	Mo, 14.09.26	Di, 15.09.26	2 Tage
4.17.3	Montage Trennwandanlagen	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	5 Tage
4.17.4	Montage Türblätter	Mo, 19.10.26	Di, 20.10.26	2 Tage
4.18				

4.19	<input type="checkbox"/> Los 09 Baufeinreinigung	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	5 Tage
4.19.1	Feinreinigung	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	5 Tage
4.20				
4.21	<input type="checkbox"/> Los 10 Schließanlage	Mi, 07.10.26	Mi, 07.10.26	1 Tag
4.21.1	Montage Schließanlage	Mi, 07.10.26	Mi, 07.10.26	1 Tag
5				