

Anlage 2

Bauablaufplan - Nullablauf

Gewerk	Leistung	Zeitraum in Arbeitstage (AT); beginnend ab Auftragsvergabe AG	
		Datum	Kalenderwoche
AG	Einbau Bauzylinder / Auftragsvergabe AG		
ALLE	Bauvorbereitung/ Auftragseintaktung	1-5 AT	1 KW
Maler	Wand/ Decke: Tapeten entfernen u. entsorgen	ab 6 - 10 AT	2 KW
Fußbodenleger	Demontage Altbelag	ab 8 - 10 AT	2 KW
HLS	Demontage alter Ausstattungselemente	ab 9 - 10 AT	2 KW
Fliesenleger	Demontage	ab 11 - 13 AT	3 KW
Elektro	Demontage und Grobinstallation	ab 11 - 15 AT	3 KW
Tischler	Demontage alte Türblätter	am 15 AT	3 KW
HLS	Vorinstallation	ab 16 - 20 AT	4 KW
Maler	Wand/ Decke: Flächen herstellen/ spachteln, Tapete, streichen und lackieren	ab 16 - 25 AT	4-5 KW
Fliesenleger	Montage neuer Fliesen/ Fugen	ab 20 - 25 AT	5 KW
Fußbodenleger	Bodenausgleich	ab 26-28 AT	6 KW
Elektro	Feinmontage	ab 29 - 30 AT	6 KW
HLS	Feinmontage	ab 29 - 30 AT	6 KW
Fußbodenleger	Neuverlegung Bodenbelag	ab 31 - 35 AT	7 KW
Tischler	Einstellung Türen/ Fenster/ Montage Türblätter	ab 36-38 AT	8 KW
Reinigung		am 39 AT	8 KW
AG	Abnahme	am 40 AT	8 KW