

























**Lausitz Science Park Cottbus
Terminplan Ausschreibung
Los Verkehr- u. Freianlagenplanung**

| Nr. | Vorgangsname | Anfang | Ende | Dauer | 2. Qtl, 2026 | | | | | | | | | | | | 3. Qtl, 2026 | | | |
|-----|---|----------|----------|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--|--|
| | | | | | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | | |
| 1 | Terminplan Ausschreibung Verkehr- u. Freianlagenplanung | 05.01.26 | 05.01.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | VgV-Verfahren - nicht offenes Verfahren | 24.03.26 | 13.07.26 | 79 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stufe 1: Teilnahmewettbewerb | 24.03.26 | 29.04.26 | 27 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aufforderung zum Teilnahmeantrag EU | 24.03.26 | 24.03.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Teilnahmewettbewerb (§ 16 VgV Abs.2) | 24.03.26 | 23.04.26 | 30 ft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bieterfragenfrist | 15.04.26 | 15.04.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Abgabefrist Teilnahmeanträge | 23.04.26 | 23.04.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Eignungsbewertung | 23.04.26 | 29.04.26 | 5 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Festlegung qualifizierte Bieter | 29.04.26 | 29.04.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Informationsschreiben an nicht qualifizierte Bewerber | 29.04.26 | 29.04.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Stufe 2: Angebotsphase | 30.04.26 | 13.07.26 | 51 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Angebotsaufforderung | 30.04.26 | 30.04.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Angebotsphase | 30.04.26 | 30.05.26 | 30 ft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Abgabefrist verbindliche Angebote | 30.05.26 | 30.05.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Angebotsaufklärung (nach Bedarf) | 08.06.26 | 12.06.26 | 5 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Nachforderung Unterlagen (nach Bedarf) | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Angebotsauswertung | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Auftragserteilung (internes Verfahren) + Versand Vorinformation elektronisch §134 GWB (1) | 29.06.26 | 03.07.26 | 5 t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Wartefrist gem. §134 GBW (2) | 03.07.26 | 13.07.26 | 10 ft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auftragserteilung | 13.07.26 | 13.07.26 | 0 t | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------|---|
| Termin | ⊙ | Entwurfsplanung |  | Baudurchführung |  | Inaktiver Meilenstein |  | Manueller Sammelvorgang |  | Stichtag |  |
| Sammelvorgang |  | Genehmigungsplanung |  | Probetrieb |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Nur Anfang |  | | |
| Vorgabe AG |  | Ausführungsplanung |  | Nutzerspezifische Einbauten |  | Manueller Vorgang |  | Nur Ende |  | | |
| Grundlagen |  | Vorbereitung der Vergabe |  | Inaktiver Vorgang |  | Nur Dauer |  | Externe Vorgänge |  | | |
| Vorplanung |  | Mitwirkung bei der Vergabe |  | Inaktiver Meilenstein |  | Manueller Sammelrollup |  | Externer Meilenstein |  | | |