

Vorläufiger Bauzeitenplan Planer

Arbeiten	Ausführungszeit KW 2026	Dauer Wochen
Verkehrssicherung inkl. Antragstellung - Baubeginn: 03.08.2026	32	2
Auf- und Abbau Baustelleneinrichtung	34	2
Auf- und Abbau Vorflutsicherung	36	1
Vorarbeiten Kanal	37	3
Herstellung Baugrube Inversionsschacht/Ersatzneubau Schacht	40	2
Schlauchlinereinbau	42	1
Nacharbeiten Kanal	43	1
Schachtsanierung	44	2
Hausanschlusssanierung	46	2
Abnahme und Schlussrechnung	48	2
Bauende: 11.12.2026	50	
gesamt		18