



Nr.	Vorgang/Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
1	BV: BW, Westendstation	535 Tage	Mon 01.07.24	Fre 24.07.26
2	Bauherrenaufgaben	194 Tage	Don 19.12.24	Die 23.09.25
7	Ausführungsplanung	330 Tage	Mon 01.07.24	Fre 10.10.25
11	Vergabe	472 Tage	Don 26.09.24	Fre 24.07.26
12	Paket I (Abbruch und BE)	221 Tage	Don 26.09.24	Don 07.08.25
20	Paket II (Gründung)	165 Tage	Fre 20.12.24	Don 14.08.25
31	Paket III (Rohbau)	276 Tage	Fre 28.02.25	Fre 20.03.26
42	Paket IV (erweiterter Rohbau und Ausbau)	260 Tage	Mon 14.04.25	Fre 10.04.26
99	Paket VI - Außenanlagen	60 Tage	Mon 04.05.26	Fre 24.07.26
105	Bauausführung	563 Tage	Mon 15.09.25	Mit 10.11.27
107	Los 01 - Abbrucharbeiten	169 Tage	Die 23.09.25	Fre 15.05.26
108	Abbruch Umkleebereiche Schulsport inkl. Haustechnik	30 Tage	Die 23.09.25	Mon 03.11.25
109	Abbruch Hausmeisterstützpunkt	30 Tage	Die 23.09.25	Mon 03.11.25
110	Abbrucharbeiten Innenausbau Kegelbahn (bis auf Dacheindeckung)	20 Tage	Die 04.11.25	Mon 01.12.25
111	Rückbau Dacheindeckung Kegelbahn	5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26
112	Los 04 - Baustelleneinrichtung	563 Tage	Mon 15.09.25	Mit 10.11.27
113	Herstellen Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mon 15.09.25	Die 16.09.25
114	Rückbau Baustelleneinrichtung	2 Tage	Die 09.11.27	Mit 10.11.27
117	Los 02 - Gründung Rüttelstopfsäulen	25 Tage	Die 04.11.25	Mon 08.12.25
118	Gründung Funktionsgebäude	25 Tage	Die 04.11.25	Mon 08.12.25
119	Gründung Hausmeisterstützpunkt	25 Tage	Die 04.11.25	Mon 08.12.25
120	Los 03 - Erdarbeiten und Bodenplatte	85 Tage	Mon 02.02.26	Fre 29.05.26
122	Gründung Funktionsgebäude (Erdarbeiten, Grundleitungen, Bodenplatte)	35 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.03.26
123	Beprobung Aushub	20 Tage	Mon 23.03.26	Fre 17.04.26
124	Gründung Hausmeisterstützpunkt (Erdarbeiten, Grundleitungen, Bodenplatte)	25 Tage	Mon 23.03.26	Fre 24.04.26
125	Beprobung Aushub	25 Tage	Mon 27.04.26	Fre 29.05.26
126	Los 05 - Holzbau, Fenster, Gerüstbau, Dachdecker	329 Tage	Mon 06.04.26	Don 08.07.27
127	Aufmaß, Erstellen Werkplanung Funktionsgebäude, Hausmeisterstützpunkt	40 Tage	Mon 06.04.26	Fre 29.05.26
129	Prüfung Werkplanung Funktionsgebäude, Hausmeisterstützpunkt	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
130	Herstellen der Elemente Funktionsgebäude, Hausmeisterstützpunkt inkl. Leerrohre ET und Fenstern	60 Tage	Mon 15.06.26	Fre 04.09.26
131	Stellen der vorgefertigten Elemente Funktionsgebäude, Stellen Rüstung entspr. Bauablauf	25 Tage	Mon 07.09.26	Fre 09.10.26
132	Herstellen Dämmung und Dacheindeckung Funktionsgebäude	30 Tage	Mon 12.10.26	Fre 20.11.26
133	Herstellen Fassadenbekleidung Funktionsgebäude	20 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27
134	Rückbau Rüstung Funktionsgebäude	3 Tage	Die 06.07.27	Don 08.07.27
135	Stellen der vorgefertigten Elemente Hausmeisterstützpunkt, Stellen Rüstung entspr. Bauablauf	15 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
136	Herstellen Dämmung und Dacheindeckung Hausmeisterstützpunkt	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
137	Herstellen Fassadenbekleidung Hausmeisterstützpunkt, WDVS+Putz	15 Tage	Die 01.12.26	Mon 21.12.26
138	Rückbau Rüstung Hausmeisterstützpunkt	3 Tage	Die 22.12.26	Don 24.12.26
139	Herstellen Rüstung Kegelbahn	10 Tage	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26
140	Herstellen Dacheindeckung Kegelbahn, inkl. Aufdopplung Binder, inkl. Montage PV-Anlage	30 Tage	Mon 11.05.26	Fre 19.06.26
141	Rückbau Rüstung Kegelbahn	3 Tage	Die 02.02.27	Don 04.02.27
142	Los 06 - Tischler Fenster, Außen- und Innentüren	391 Tage	Mon 04.05.26	Mon 01.11.27
144	Aufmaß Außentüren Funktionsgebäude	1 Tag	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
145	Herstellen Außentüren Funktionsgebäude	30 Tage	Die 13.10.26	Mon 23.11.26
146	Einbau Außentüren Funktionsgebäude	10 Tage	Die 24.11.26	Mon 07.12.26
147	Einbau Innentüren Funktionsgebäude	5 Tage	Die 26.10.27	Mon 01.11.27
148	Aufmaß Außentüren Hausmeisterstützpunkt	1 Tag	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
149	Herstellen Außentüren Hausmeisterstützpunkt	30 Tage	Die 13.10.26	Mon 23.11.26
150	Einbau Außentüren Hausmeisterstützpunkt	5 Tage	Die 24.11.26	Mon 30.11.26
151	Einbau Innentüren Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegelbahn	5 Tage	Die 28.09.27	Mon 04.10.27
152	Aufmaß Fenster und Türen Kegelbahn	1 Tag	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
153	Herstellen Fenster und Türen Kegelbahn	30 Tage	Die 05.05.26	Mon 15.06.26
154	Einbau Fenster, Außentüren Kegelbahn	5 Tage	Die 16.06.26	Mon 22.06.26
155	Einbau Innentüren Kegelbahn	5 Tage	Mon 21.12.26	Fre 25.12.26
156	Los 07 - Trockenbauarbeiten	301 Tage	Mon 22.06.26	Mon 16.08.27
158	Abstellen TB-Wände auf Rohboden, Funktionsgebäude	15 Tage	Die 08.12.26	Mon 28.12.26
159	Bepankung TB-Wände einseitig, Funktionsgebäude	20 Tage	Die 13.04.27	Mon 10.05.27
160	Schließen TB-Wände, Funktionsgebäude	20 Tage	Die 22.06.27	Mon 19.07.27
161	Herstellen Installationsebene innenseitig der Außenwände	15 Tage	Die 20.07.27	Mon 09.08.27
162	Herstellen abgehängter Decken, Funktionsgebäude	20 Tage	Die 20.07.27	Mon 16.08.27
163	Abstellen TB-Wände auf Rohboden, Hausmeisterstützpunkt	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26
164	Bepankung TB-Wände einseitig, Hausmeisterstützpunkt	15 Tage	Die 23.03.27	Mon 12.04.27
165	Schließen TB-Wände, Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegelbahn	15 Tage	Die 25.05.27	Mon 14.06.27
166	Herstellen Installationsebene innenseitig der Außenwände	10 Tage	Die 22.06.27	Mon 05.07.27
167	Herstellen abgehängter Decken, Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegelbahn	15 Tage	Die 15.06.27	Mon 05.07.27
168	Herstellen Dämmung auf Geschossdecke	20 Tage	Mon 22.06.26	Fre 17.07.26
169	Abstellen TB-Wände auf Rohboden, Kegelbahn	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
170	Herstellen TB-Wände, einseitig beplankt, Kegelbahn	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
171	Schließen TB-Wände, Kegelbahn, Herstellen abgeh. Decken	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26
172	Los 41 - HLS	210 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.10.27
174	Herstellen Rohinstallation, Funktionsgebäude	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27
175	Herstellen Fußbodenheizung Funktionsgebäude	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27
176	Montage Lüftungsanlage auf Dachfläche	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27
177	Bestückung, Funktionsgebäude	10 Tage	Die 28.09.27	Mon 11.10.27
178	Herstellen Rohinstallation Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegelbahn	20 Tage	Die 13.04.27	Mon 10.05.27
179	Herstellen Fußbodenheizung Hausmeisterstützpunkt	15 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.01.27
180	Bestückung Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegelbahn	10 Tage	Die 31.08.27	Mon 13.09.27
181	Los 42 - ELT	266 Tage	Mon 05.10.26	Mon 11.10.27
183	Herstellen Rohinstallation, Funktionsgebäude	30 Tage	Die 11.05.27	Mon 21.06.27
184	Bestückung, Funktionsgebäude	10 Tage	Die 28.09.27	Mon 11.10.27
185	Herstellen Rohinstallation Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegelbahn	30 Tage	Die 13.04.27	Mon 24.05.27
186	Bestückung Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegelbahn	10 Tage	Die 31.08.27	Mon 13.09.27
187	Herstellen Rohinstallation Kegelbahn	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
188	Bestückung Kegelbahn	10 Tage	Mon 21.12.26	Fre 01.01.27
189	Los 09 - Maurerarbeiten, WDVS, Abdichtung, Innenputz	226 Tage	Mon 23.03.26	Mon 01.02.27
191	Vorbereitende / Abbrucharbeiten / Rissanierung	15 Tage	Mon 06.04.26	Fre 24.04.26
192	Überarbeiten / Schließen Öffnungen AW Kegelbahn Ri. Funktionsgebäude	5 Tage	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26
193	Herstellen Öffnungen zu Umkleide Kegeln	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
194	Herstellen Horizontalabdichtung Kegelbahn	15 Tage	Mon 23.03.26	Fre 10.04.26
195	Innenputz Kegelbahn	20 Tage	Mon 13.04.26	Fre 08.05.26
196	Putzen Leibungen	10 Tage	Die 23.06.26	Mon 06.07.26
197	Herstellen WDVS Kegelbahn inkl. Beschichtung	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27
198	Los 08 - Stahlbauarbeiten	55 Tage	Die 05.01.27	Mon 22.03.27
199	Aufmaß, Fertigung Windfanganlage, inkl. Pulverbeschichtung	40 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.03.27
201	Aufstellen Windfanganlage, inkl. Dacheindeckung	10 Tage	Die 02.03.27	Mon 15.03.27
202	Montage Fassadenpaneele	5 Tage	Die 16.03.27	Mon 22.03.27
203	Los 10 - Estrichleger und Flächenabdichtung innen	186 Tage	Mon 27.07.26	Mon 12.04.27
205	Herstellen Horizontalabdichtung Funktionsgebäude	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
206	Einbau Dämmung, Funktionsgebäude	5 Tage	Die 29.12.26	Mon 04.01.27
207	Herstellen Estrich, Funktionsgebäude	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27
208	Trocknungszeit Estrich Funktionsgebäude	30 Tage	Die 02.03.27	Mon 12.04.27
209	Herstellen Horizontalabdichtung Hausmeisterstützpunkt	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
210	Einbau Dämmung, Hausmeisterstützpunkt	5 Tage	Die 15.12.26	Mon 21.12.26
211	Herstellen Estrich, Hausmeisterstützpunkt	20 Tage	Die 12.01.27	Mon 08.02.27
212	Trocknungszeit Estrich Funktionsgebäude	30 Tage	Die 09.02.27	Mon 22.03.27
213	eventuell: Einbau Dämmung, Herstellen Estrich aufgeständerter Bereich Kegelbahn	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
214	eventuell: Trocknungszeit Estrich Kegelbahn	30 Tage	Mon 10.08.26	Fre 18.09.26
215	Los 13 - Kegelbahn	205 Tage	Die 19.05.26	Mon 01.03.27
217	Planung Kegelbahn	20 Tage	Die 19.05.26	Mon 15.06.26
218	Vorfertigung Kegelbahn	40 Tage	Die 16.06.26	Mon 10.08.26
219	Einbau Kegelbahn	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27
220	Los 11 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten	246 Tage	Mon 16.11.26	Mon 25.10.27
222	Herstellen Bodenbelag, Funktionsgebäude	15 Tage	Die 17.08.27	Mon 06.09.27
223	Herstellen Anstrich Wand und Decke, Funktionsgebäude	20 Tage	Die 28.09.27	Mon 25.10.27
224	Herstellen Bodenbelag, Hausmeisterstützpunkt und Umkleide Kegeln	15 Tage	Die 06.07.27	Mon 26.07.27
225	Herstellen Anstrich Wand und Decke, Hausmeisterstützpunkt und Umkleide Kegeln	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27
226	Herstellen Bodenbelag Kegelbahn	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
227	Herstellen Anstrich Wand, Decke Kegelbahn	15 Tage	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26
228	Los 12 - Fliesenleger	60 Tage	Die 06.07.27	Mon 27.09.27
230	Herstellen Wandfliesen, Funktionsgebäude	25 Tage	Die 20.07.27	Mon 23.08.27
231	Herstellen Bodenfliesen, Funktionsgebäude	25 Tage	Die 24.08.27	Mon 27.09.27
232	Herstellen Wandfliesen, Hausmeisterstützpunkt und Umkleide Kegeln	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27
233	Herstellen Bodenfliesen, Hausmeisterstützpunkt und Umkleide Kegeln	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27
234	Los 51 - Außenanlagen (gebäudenaher Bereich)	50 Tage	Die 23.03.27	Mon 31.05.27
236	Herstellen Außenanlagen gebäudenaher Bereich	50 Tage	Die 23.03.27	Mon 31.05.27
237	Los 14 - Baufeinreinigung	5 Tage	Die 02.11.27	Mon 08.11.27
239	Reinigung der gesamten Anlage	5 Tage	Die 02.11.27	Mon 08.11.27
240	Abnahmen, Prüfungen, Begehungen	30 Tage	Don 11.11.27	Mit 22.12.27
242	Inbetriebnahme	1 Tag	Don 23.12.27	Don 23.12.27