

👤	☰	Title	Start	End	Duration	026	...026	...026	...026	...026	...026	...026
		▼ 1) Sonderbau	22.04.26	31.10.26	6mo 3w 3d		▼					
		▼ 1.1) LP6 Bauüberwachung	22.04.26	31.10.26	6mo 3w 3d		▼					
		• 1.1.1) Kick-off	22.04.26	27.04.26	4d							
		• 1.1.2) Werk-/Montageplanung + Bemusterung	01.05.26	23.06.26	1mo 3w 2,125d							
		• 1.1.3) Prüfung & Freigabe	22.06.26	08.07.26	2w 2,875d							
		• 1.1.4) Erstellung im Werk	25.06.26	01.09.26	2mo 1w 3,5d							
		• 1.1.5) Aufbau/Montage Beleuchtung	02.09.26	29.09.26	1mo							
		• 1.1.6) Feininstallation, Leuchten	01.10.26	20.10.26	2w 3,375d							
		◆ 1.1.7) Abnahme	31.10.26	31.10.26								