

KL94-FE54 Bauablaufplan		Neubau Karl-Liebkecht-Str. 94 / Komplettmodernisierung Friedrich-Engels-Str. 54, Cottbus																																																Stand 16.03.2026			
Jahr	2 0 2 6																																																				
Monat	Mär					Apr					Mai					Jun					Jul					Aug					Sep					Okt					Nov					Dez							
KW	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
KL94																																																					
Dachabdichtung, Gründachaufbau, Laubengänge/Balkone abdichten, Dachentwässerung, vorgehängte Fass. 4. OG																																																					
WDVS-Fassade																																																					
Metallbau (Geländer)																																																					
Gefälleestrich Laubengang (Gewerk Rohbau)																																																					
Aufzug																																																					
3 fehlende Wohnungseingangstüren																																																					
Installation Bauheizung																																																					
ELT-Installation Unterputz EG-4.OG, 1,3 Etagen / Wo.																																																					
HLS-Rohinstallation, 1,3 Etagen / Wo.																																																					
Türzargen (Schattennutzargen), 29 Stk.																																																					
Innenputz, 1,5 Etagen / Wo.																																																					
Trockenbau, 1,3 Etagen / Wo.																																																					
ELT-Installation Aufputz (KG), im Trockenbau, im Fußboden																																																					
Fußbodendämmung (Gewerk Estrich), 1,7 Etagen / Wo.																																																					
Fußbodenheizung,1,3 Etagen / Wo.																																																					
Estrich, 1,7 Etagen / Wo.																																																					
Sanitärinstallation, 1,3 Etagen / Wo.																																																					
Fliesen, 1 Etage / Wo.																																																					
Maler / Anstrich Türzargen, 1 Etage / Wo.																																																					
Bodenbelag, 1 Etage / Wo.																																																					
TGA Feininstallation, 1,5 Etagen / Wo.																																																					
Restarbeiten / Baureinigung / Abnahme																																																					
FE 54																																																					
Abbruch Fußböden (Gewerk Rohbau)																																																					
Abbruch Fenster, Nachmauern Laibungen + Fläche, MW Restarbeiten (Gew. Rohbau)																																																					
Fenster, Außentüren Laubengang																																																					
Installation Bauheizung entfällt																																																					
Dämmung oberste Geschossdecke (Gew. Dach)																																																					
Dachabdichtung Flachdach, vorgehängte Fass. DG (Bauteile im Zusammenhang mit KL94)																																																					
Dämmputz neu																																																					
Balkonanlagen (Rohbau / Dach)																																																					
Metallbau (Geländer)																																																					
ELT-Installation Unterputz EG-3.OG, 1 Etage / Wo.																																																					
HLS-Rohinstallation, 1 Etage / Wo.																																																					
Innenputz, 1 Etage / Wo.																																																					
Trockenbau, 1 Etage / Wo.																																																					
ELT-Installation Aufputz (KG), im Trockenbau																																																					
Estrich auf Dämmung, 1,3 Etagen / Woche																																																					
Sanitär- und Heizungsinstallation, 1 Etage / Wo.																																																					
Fliesen, 1 Etage / Wo.																																																					
Treppenhaus (Betonwerkstein)																																																					
Innentüren, Wohnungseingangstüren (Tischler)																																																					
Treppengeländer (Tischler)																																																					
Maler, 1 Etage / Wo.																																																					
Bodenbelag, 1 Etage / Wo.																																																					
TGA Feininstallation, 1,3 Etagen / Wo.																																																					
Restarbeiten / Baureinigung / Abnahme																																																					
Freianlagen																																																					