

**Neubau Verwaltungsstandort Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster
Hüttenstraße 1c, 01979, Lauchhammer**

AEV12_Trockenbauarbeiten

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Ausführungsbeginn (Vorbereitungsphase): innerhalb 12 Werktage nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).

Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis spätestens zum 04.05.2026 zugehen.

	<u>Beginn (*)</u>	<u>Dauer</u>
Arbeitsvorbereitung	12 Werktage	20 Werktage
Stellung Ständerwerk	32 Werktage	15 Werktage
Verschluss Wände	47 Werktage	10 Werktage
Unterkonstruktion Abhangdecke	57 Werktage	10 Werktage
Verschluss Abhangdecke inkl. Reviklappen	67 Werktage	10 Werktage
Wand-, Deckenoberflächen herstellen (Spachteln, Schleifen...)	77 Werktage	10 Werktage
Gesamtdauer:		77 Werktage

Ausführungsende Montage: innerhalb von 77 Werktagen nach vorstehend angekreuzter
Frist für den Ausführungsbeginn

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 VOB/B