

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Gantt Chart											
					Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov				
0	Amt Wusterwitz - Erneuerung / Sanierung Abwasserpumpwerke	96,5 days	Mon 11.05.26	Tue 22.09.26	96,5 days											
1	Angebotsfrist	1 day	Mon 11.05.26	Mon 11.05.26												
2	Bindefrist	1 day	Fri 05.06.26	Fri 05.06.26												
3	LOS 1 - ZPW 02 - Inbetriebnahme	1 day	Thu 16.07.26	Thu 16.07.26												
4	LOS 2 - ZPW 07 - Inbetriebnahme	1 day	Fri 14.08.26	Fri 14.08.26												
5	LOS 3 - ZPW 06 Gollwitzer Weg (Neubau)	26,5 days	Mon 17.08.26	Tue 22.09.26	26,5 days											
6	Kick-Off	1 day	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26												
7	Werk-und Montageplanung	5 days	Tue 18.08.26	Mon 24.08.26												
8	Baustelleneinrichtung	2 days	Tue 25.08.26	Wed 26.08.26												
9	Baugelände beräumen	1 day	Thu 27.08.26	Thu 27.08.26												
10	Schutzzaun Stahlrohr Gitter H 2m aufstellen	1 day	Fri 28.08.26	Fri 28.08.26												
11	Pflaster aufnehmen und zum Wiedereinbau lagern	1 day	Fri 28.08.26	Fri 28.08.26												
12	Provisorische Umleitung des Abwassers	18,5 days	Thu 27.08.26	Tue 22.09.26	18,5 days											
13	Druckrohrleitung herstellen, Tauchmotorpumpe betriebsfertig einbauen	2 days	Thu 27.08.26	Fri 28.08.26												
14	Tauchmotorpumpe betriebsfertig ausbauen, Druckrohrleitung rückbauen	1 day	Mon 21.09.26	Tue 22.09.26												
15	Abbau der alten technischen Ausrüstung	0,5 days	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26												
16	Ausgrabung der bestehenden Zulaufleitungen, Rohrunterbrechungen herstellen	1 day	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26												
17	Spundwand einsetzen	1,5 days	Tue 01.09.26	Wed 02.09.26												
18	Aushub bis 29 m NHN	0,5 days	Wed 02.09.26	Wed 02.09.26												
19	Stahlrahmen fertigen	1 day	Thu 03.09.26	Thu 03.09.26												
20	Aushub bis 23,6 m NHN und Abbruch des alten Schachtes	1 day	Fri 04.09.26	Fri 04.09.26												
21	Unterwasserbetonherstellung	2 days	Mon 07.09.26	Tue 08.09.26												
22	Permanente Durchführungen / Sleeves in Spundwand einbauen	0,5 days	Wed 09.09.26	Wed 09.09.26												
23	Abdichtung Wand-Sohle	1 day	Wed 09.09.26	Thu 10.09.26												
24	Bestehende Zulaufrohre durchführen und abdichten	0,5 days	Thu 10.09.26	Thu 10.09.26												
25	Schaltschränke- und Lichtmastfundamente einbauen	0,5 days	Fri 11.09.26	Fri 11.09.26												
26	Einbau des neuen Schachts mit Anschlüssen	1 day	Fri 11.09.26	Fri 11.09.26												
27	Dichtheitsprüfung Schächten und Rohren	0,5 days	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26												
28	Lagerung und Verfüllung, Rückbau Verbau, Entsorgung	1 day	Mon 14.09.26	Tue 15.09.26												
29	Technische Ausrüstung MT/VT, EMSR	2 days	Tue 15.09.26	Thu 17.09.26												
30	Inbetriebnahme, Prüfungen MT/VT	3 days	Thu 17.09.26	Tue 22.09.26												
31	Metallbauarbeiten, Zaun+Tor einbauen	2 days	Tue 15.09.26	Thu 17.09.26												
32	Pflasterdecke verlegen	3 days	Tue 15.09.26	Fri 18.09.26												