

Aktualisierung 24. KW 2026																																																							
		Beginn Schuljahr 2026/27																																																					
		Baubeginn																								Bautenstand																				Komplettfertigstellung									
(Kalender) woche		123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445																																																					
	Beräumung, Vorbereitung, Baustrom, Bauwasser, Baustellensicherung/Baustellen-WC																																																						
	Umsetzen Bestand-Wärmepumpe; Umlegung Abwasser-Pumpwerk incl. Leitungsanschlüsse; ; Umsetzen Elt-HA; Sperrung Spielplatz etc.																																																						
	Erdbauarbeiten - Baufeldfreimachung; Ober-/ Mutterbodenabtrag/ Bodenaushub bis UK Bodenplatte/Frostschürze; Herstellen Bauzaun/ Baustraße nach Erfordernis																																																						
	Deklarationsanalyse/ Abfuhr Bodenverdrängung																																																						
Rohbau/ Fassade	Erdbauarbeiten - Restfl. Bodenabtrag/ Schnurböcke/ Gebäudeabsteckung Vermesser																																																						
	Schalen/Betonieren Frostschürze, Leerrohre für Durchführung Grundleitungen; Fundamenterder																																																						
	Ausschalen/Anfüllen Frostschürze; Einbau Grundleitungen - unter Bodenplatte, bis 1m vor Gebäude																																																						
	Sauberkeitsschicht/ Bewehrung Bodenplatte + Betongang																																																						
	Mauerarbeiten EG - Wände/ Stürze/ Ringanker; Gerüstbauarbeiten; Herstellen Stützkonstruktionen für Deckenplattenverlegung																																																						
	Decke über EG (Füllgranelemente bzw. Ortbeton, incl. teilw. Schutzrohrverlegungen Elektro im Roh-Deckenaufbau), Randschalung RA- + Obere Bewehrung/ Betongang																																																						
	Gerüstbau																																																						
	Dacheindeckung - Dampfsperre (auch als Witterungsschutz Gebäude)																																																						
	Dacheindeckung Flachdach/ Dachrand/ Ausstieg/ Rinnen/ Fallrohre (vorab Prov.); Dacheinbauteile (z.B. Lüfter); Securanten/ Lichtkuppeln																																																						
	Fensterelemente/ Außentüren (zwischenzeitlich Bauzeitüren)																																																						
Fassadenarbeiten																																																							
Blitzschutzarbeiten																																																							
Montage PV-Anlage																																																							
Kalenderwoche	123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445																																																						
Installations-/ Ausbaurbeiten	Elektro - Rohinstallation																																																						
	Trockenbau-Innenwände + Installationswände (Schließen der TB-Wände nach Freigabe Haustechnik)																																																						
	Rohinstallation H/S/L - Vorwandinstallationen usw.																																																						
	Innenputz Wände bzw. Spachteln/Schleifen; Bekleidung Fensterleibungen Innen																																																						
	Abdichtung Rohfußboden/ Wärmedämmung/ Fußbodenheizung/ Herstellen Heizestrich																																																						
	"Mobile Heizstation" für Ausheizen Estrich																																																						
	Einbau Schallschutz-Unterdecken																																																						
	Maler/ Wandfliesen																																																						
	Bodenbelag/ Bodenfliesen;																																																						
	Bestückung Haustechnik - Schalter/ Leuchten/ Sanitärelemente																																																						
	Kalenderwoche	123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445																																																					
	Einbau Türgargen/ Innentürblätter/ Schiebetürelemente																																																						
	Reinigung/ Übergabe																																																						
	Außenanlagen	Kalenderwoche	123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445																																																				
Einbau Grundleitungen im Außenbereich incl. Anschluss an Kanalisation; Gestaltung Außenanlagen/ Einfriedungen usw.																																																							
Herstellen Anschluss WP Bestand/ Herstellen Medienverbindung Hort Bestand/Hort neu (Eliv/ Daten/TW)																																																							
Fundamente Eingangsüberdachung; Herstellen Stahlkonstruktion																																																							
Außenanlagenbau - befestigte Flächen/ Begrünung; Spielplatzgestaltung; Vergrößerung Sickermulde																																																							
Herstellung Einhausung Wärmepumpenanlage; Aufstellung/Inbetriebnahmen Wärmepumpen																																																							