

Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg
Standort Senftenberg
Baumaßnahme Gebäude 2 – Bausanierung Verbinder

Bauablaufplan Erdgeschoss

Stand: 12.06.2026

Lfd. Nr.	Tätigkeit	Zeitraum	verantwortlich
1	Bauanlaufberatung Rohbau II	35. KW	BLB, AN Rohbau II
2	Örtliches Aufmaß, Erstellung Werkplanung	36.- 38. KW	AN Rohbau II
3	Freigabe Tragwerksplaner Werkstattzeichnungen	39. KW	Ing.-Büro Lindner/Spindler
4	Schutzmaßnahmen, Baustelleneinrichtung	38./39. KW	AN Rohbau II, Schaefer/Schulz, SSN
5	Vorfertigung Stahlbau	40.- 43. KW	AN Rohbau II
6	Brandschutzbeschichtung Stahlprofile	44./45. KW	AN Rohbau II
7	Rückbau Leuchten Büroräume 2.134 – 2.140 Anlage stromlos machen Baustellenunterverteilung aufbauen Außerbetriebnahme Rauchmelder Rückbau elektrische/elektronische Anlage im Bereich Deckenpaneele Flur	40./41. KW	Schneider Münch Elektro
8	Räume Nr. 2.134 – 2.140 raumweise Ertüchtigung Decke über EG durch Einbau Stahlkonstruktion - Herstellung Auflager - streifenweises Entfernen Deckenputz - Einbau Profilstahlkonstruktion - zumauern, verputzen Auflager Hinweis: Prov. Deckenunterstützung erst unmittelbar vor Einbau Profilstahlkonstruktion entfernen.	46.- 50. KW	AN Rohbau II
9	Deckenpaneele Brandschutzdecke Flur demonstrieren, zwischenlagern	46./47. KW	AN Trockenbau II

Lfd. Nr.	Tätigkeit	Zeitraum	verantwortlich
10	Putzausbesserungen Decke Flur (nach Erfordernis)	48./49. KW	AN Rohbau II
11	Deckenpaneele Brandschutzdecke Flur montieren	50./51. KW	AN Trockenbau II
12	Montage Unterdecken Büroräume 2.134 – 2.140	01.- 03. KW 2027	AN Trockenbau II
13	Montage Leuchten im Deckenhohlraum	01.- 03. KW 2027	Schneider Münch Elektro
14	Rückbau Schutzmaßnahmen Brüstung	04. KW 2027	AN Rohbau II
15	Malerarbeiten Decken, Wände	04.- 07. KW 2027	Maler
16	Montage Leuchten, Endmontage	08. KW 2027	Schneider Münch Elektro
17	Rückbau Schutzmaßnahme Fußboden	09. KW 2027	AN Rohbau II, Schaefer/Schulz
18	Feinreinigung	10. KW 2027	AN Feinreinigung