

Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg
Standort Senftenberg
Baumaßnahme Gebäude 2 – Bausanierung Verbinder

Bauablaufplan Obergeschoss

Stand: 12.06.2026

Lfd. Nr.	Tätigkeit	Zeitraum	verantwortlich
1	Betonersatzmörtel Flur, Büroräume	01.- 02. KW	Stradower Bau
2	Ausgleichsspachtelung Fußboden	03. KW	Stradower Bau
3	Montage Querwände R.-Nr. 2.226 – 2.230 Vorsatzschale Außenwand straßenseitig	05.- 07. KW	Sauer & Pabel
4	Montage Heizkörper und Verrohrung	07.- 08. KW	Fa. Möschter
5	Elektroverkabelung Wände, Decken Montage Brüstungskanäle	05.- 08. KW	Schneider Münch Elektro
6	Einbau Türzargen	05.- 08. KW	Schaefer/Schulz
7	Verlegung Valutect-Isolierfolie	09./10. KW	Stradower Bau
8	Einbau zementgebundene Schüttung	11. KW	Schaefer/Schulz
9	Verlegung Trittschalldämmung	13. KW	Schaefer/Schulz
10	Verlegung Zementestrich	13. KW	Schaefer/Schulz
11	Montage Unterdecken Räume 2.226 – 2.230	14.- 17. KW	Sauer & Pabel
12	Montage Unterdecken Räume 2.219 – 2.223	14.- 17. KW	AN Trockenbau II
13	Montage Unterdecke Flur	14.- 17. KW	AN Trockenbau II
14	Kabelverlegung/Montage in Unterdecken	14.- 17. KW	Schneider Münch Elektro

Lfd. Nr.	Tätigkeit	Zeitraum	verantwortlich
15	Malerarbeiten Decken/Wände	18./21. KW	Fa. Hanco
16	Bodenlegerarbeiten	22./23. KW	Fa. Form und Farbe
17	Einbau Türblätter	24. KW	Schaefer/Schulz
18	Komplettierung Elektro	24. KW	Schneider Münch Elektro
19	Feinreinigung	25. KW	AN Feinreinigung