

Rahmenterminplan

LLBLG - Neubau Büro- und Laborgebäude

[illegible]

Projekt: LLBLG
 Datum: Die 21.04.26

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			

Rahmenterminplan																				
LLBLG - Neubau Büro- und Laborgebäude																				
Nr.	Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030	2031	2031	2032
								H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
36		Zuarbeit zur Finalisierung ILB-Antrag	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26	35	37													
37		ILB-Antrag versandfertig und signiert	3 Tage	Mon 07.12.26	Mit 09.12.26	36	38													
38		Antrag durch ILB prüfen	12 Wochen	Don 10.12.26	Mit 03.03.27	37	39													
39		Zuwendungsbescheid Anmerkungen von ILB einarbeiten	2 Wochen	Don 04.03.27	Mit 17.03.27	38	40													
40		Zuwendungsbescheid genehmigt	0 Tage	Mit 17.03.27	Mit 17.03.27	39														
41		Genehmigungsplanung	103 Tage	Mon 02.11.26	Mit 24.03.27															
42		Antrag nach Bauvorlagenverordnung zusammenstellen	4 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	31EA-15 Tage	43EA-5 Tage													
43		Mit Behörden vorabstimmen	1 Woche	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	42EA-5 Tage	44													
44		Antragsunterlagen überprüfen	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	43	45													
45		Anmerkungen aus Überprüfung einarbeiten	1 Woche	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	44	46													
46		Bauantrag versandfertig und unterschreiben	3 Tage	Mon 14.12.26	Mit 16.12.26	45	47													
47		Einreichung Bauantrag	0 Tage	Mit 16.12.26	Mit 16.12.26	46	48;52													
48		Bauantrag durch Behörde prüfen	12 Wochen	Don 17.12.26	Mit 10.03.27	47	49;50													
49		Bauantrag Anmerkungen von Behörde einarbeiten	2 Wochen	Don 11.03.27	Mit 24.03.27	48														
50		Baugenehmigung	0 Tage	Mit 10.03.27	Mit 10.03.27	48														
51		Ausführungsplanung	375 Tage	Don 17.12.26	Mit 24.05.28															
52		Gebäudeplanung im Detail koordinieren	65 Wochen	Don 17.12.26	Mit 15.03.28	47	53EA-300 Tage													
53		Fachplanungen integrieren	70 Wochen	Don 21.01.27	Mit 24.05.28	52EA-300 Tage	54EA-300 Tage;55													
54		Bemusterungen abschließen	7 Wochen	Don 01.04.27	Mit 19.05.27	53EA-300 Tage														
55		Inbetriebnahmemanagement	58 Wochen	Don 01.04.27	Mit 10.05.28	53EA-300 Tage	57EA-270 Tage													
56		Vergabe und Beauftragung	350 Tage	Don 29.04.27	Mit 30.08.28															
57		Leistungsverzeichnisse erstellen	63 Wochen	Don 29.04.27	Mit 12.07.28	55EA-270 Tage	58EA-280 Tage													
58		Vergabe Bau- und Lieferverträge	63 Wochen	Don 17.06.27	Mit 30.08.28	57EA-280 Tage	60EA-231 Tage													
59		Ausführung	564 Tage	Mit 13.10.27	Mon 10.12.29															
60		Bauausführung	500 Tage	Mit 13.10.27	Die 11.09.29	58EA-231 Tage	62EA-70 Tage;61E													
61		Freianlagen	130 Tage	Mit 06.06.29	Die 04.12.29	60EA-70 Tage														
62		Inbetriebnahmemanagement	130 Tage	Mit 06.06.29	Die 04.12.29	60EA-70 Tage	63EA-110 Tage													
63		Übergabe Nutzer	109 Tage	Mit 04.07.29	Mon 03.12.29	62EA-110 Tage	64													
64		Fertigstellung Bauabschnitt 1 - LLBLG	0 Tage	Mon 03.12.29	Mon 03.12.29	63	65													
65		Anzeige der Nutzungsaufnahme	5 Tage	Die 04.12.29	Mon 10.12.29	64														
66																				
67		Bauabschnitt 2 - LLRRG	982 Tage	Don 01.06.28	Fre 05.03.32															
68		Infrastrukturprojekt - LLINFRA	1063 Tage	Mon 05.10.26	Mit 30.10.30															

Projekt: LLBLG

Datum: Die 21.04.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

HITZLER

INGENIEURE

Seite 2

IHP

Verfasser: Hitzler Ingenieure, Projektsteuerung

Bauherr: IHP GmbH