

Anhang 2 - Tiefengeothermie VE 2.2 Gestellung und Betrieb einer Bohranlage

Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
Fertigstellung Bohrplatz	6 Monate	Mo 31.08.26	Fr 12.02.27
Aufbau Bohranlage GS	2 Wochen	Mo 15.02.27	Fr 26.02.27
GS_1, Bohren, Testen, Umbauen	80 fTage	Mo 01.03.27	Do 20.05.27
Verifizierung der ersten Ergebnisse	4 Wochen	Do 20.05.27	Mi 16.06.27
GS_2, Bohren, Testen, Umbauen	80 fTage	Do 20.05.27	So 08.08.27
Uncertainties	2 Wochen	Mo 09.08.27	Fr 20.08.27
Demobilisierung	2 Wochen	Mo 23.08.27	Fr 03.09.27
Sicherheitspuffer	2 Wochen	Mo 23.08.27	Fr 03.09.27
Ende Bohrung GS	1 Tag	Mo 06.09.27	Mo 06.09.27