



Nr.	Vorgangs!	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		 Einrichtung BE, Einholen Genehmigungen, Verkehrssicherung	10 Tage		
2		Herstellung Suchschlitz in der Neuendorfer Straße an KP2	2 Tage		
3		Umbau Verkehrssicherung	2 Tage		
4		Startgrube RS 1 und Einziehgrube RS 1	3 Tage		
5		ADL Rohrstrang 1 bis Bestands-ADL	2 Tage		
6		Umbau Verkehrssicherung	2 Tage		
7		Startgrube RS 2 und Einziehgrube RS 2	3 Tage		
8		ADL Rohrstrang 2	2 Tage		
9		Verbindungsgrube RS 1 und 2 und Verbindung ADL	2 Tage		
10		Oberflächenwiederherstellung Startgrube RS 2, Verbindungsgrube RS 1 und 2	2 Tage		
11		Umbau Verkehrssicherung	2 Tage		
12		Startgrube RS 3 und Einziehgrube RS 3/4	3 Tage		
13		ADL Rohrstrang 3	2 Tage		
14		Verbindung ADL in Startgrube RS 3/ Einziehgrube RS 2	1 Tag		
15		Oberflächenwiederherstellung Startgrube RS 3/ Einziehgrube RS 2	2 Tage		
16		Umbau Verkehrssicherung	2 Tage		
17		Startgrube RS 4	2 Tage		
18		ADL Rohrstrang 4	2 Tage		
19		Verbindung ADL in Startgrube RS 4/ Einziehgrube RS 3/4	1 Tag		
20		Oberflächenwiederherstellung Einziehgrube RS 3/4	2 Tage		
21		Entleerungsschacht ES001	3 Tage		
22		KP 2	2 Tage		
23		Druckprüfung zwischen KP 2 und KP 3	2 Tage		
24		Oberflächenwiederherstellung Startgrube RS 4, Einziehgrube RS 3/4, Entleerungsschacht, KP 2	2 Tage		
25		Umbau Verkehrssicherung	2 Tage		
26		Startgrube RS 5 und Einziehgrube RS 5	3 Tage		
27		ADL Rohrstrang 5	2 Tage		
28		Verbindungsgrube RS 4 und 5 und Verbindung ADL (Schieber an neuer ADL	2 Tage		
29		Druckprüfung zwischen KP 1 und KP 2	2 Tage		
30		Anschluss RS 5 und KP 1, parallel Anschluss an 06405-1S37 (Umschluss nachts)	3 Tage		
31		Inbetriebnahme neue ADL	1 Tag		
32		KP und Verdämmen der Bestands-ADL zwischen KP 3 und KP 4	3 Tage		
33		Oberflächenwiederherstellung Gruben Rohrstrang 1 bis 06405-1S37, Startgrube RS , Verbindungsgrube RS 4/5, Einziehgrube RS 5, KP 3	6 Tage		
34		Räumen der Baustelle	5 Tage		