

Projekt: 2026-01 OSZ 1 Forst - Interim - 260608 Bauablaufplan OSZ 1 Interim				ZUKUNFTSCAMPUS FORST-OSZ1 INTERIM																																																							
Zeitraum: 30.08.2026 - 03.09.2027				September 26				Oktober 26				November 26				Dezember 26				Januar 27				Februar 27				März 27				April 27				Mai 27				Juni 27				Juli 27				August 27											
Datum: 08.07.2026				36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Nr.	Name	Start (Soll)	Ende (Soll)																																																								
15	Bauausführung	31.08.2026	16.08.2027	Bauausführung																																																							
15.1	Vorgabe - LP 8	31.08.2026	14.05.2027	Vorgabe - LP 8																																																							
15.2	Baubeginn	03.09.2026	03.09.2026	Baubeginn																																																							
15.3	Containeranlage Werkplanung	04.09.2026	01.10.2026	Containeranlage Werkplanung																																																							
15.4	Prüfung und Freigabe Werkplanung	02.10.2026	22.10.2026	Prüfung und Freigabe Werkplanung																																																							
15.5	Vorhabenbez. Bauartgenehmigung	23.10.2026	01.02.2027	Vorhabenbez. Bauartgenehmigung																																																							
15.6	Fertigung Containeranlage	23.10.2026	01.02.2027	Fertigung Containeranlage																																																							
15.7	Baustelleneinrichtung	16.09.2026	16.08.2027	Baustelleneinrichtung																																																							
15.8	Gründung und Medien	19.10.2026	01.12.2026	Gründung und Medien																																																							
15.9	Außenanlagen Schottertragschichten	02.12.2026	18.01.2027	Außenanlagen Schottertragschichten																																																							
15.10	Außenanlagen	19.01.2027	02.08.2027	Außenanlagen																																																							
15.11	Fundamentplatten Containeranlage	05.01.2027	01.02.2027	Fundamentplatten Containeranlage																																																							
15.12	Errichtung Container	02.02.2027	03.03.2027	Errichtung Container																																																							
15.13	Ausbau Containeranlage	04.03.2027	02.07.2027	Ausbau Containeranlage																																																							
15.14	Möblierung Containeranlage	05.07.2027	13.08.2027	Möblierung Containeranlage																																																							
15.15	Umzug	05.07.2027	13.08.2027	Umzug																																																							
15.16	Beschilderung	19.07.2027	30.07.2027	Beschilderung																																																							
15.17	Schließanlage	02.08.2027	06.08.2027	Schließanlage																																																							
15.18	Baureinigung	09.08.2027	13.08.2027	Baureinigung																																																							
15.19	Start Schuljahr 2027/28	16.08.2027		Start Schuljahr 2027/28																																																							
15.20	Inbetriebnahme, Abnahmen	05.07.2027	06.08.2027	Inbetriebnahme, Abnahmen																																																							
16	Schulferien	02.02.2026	13.08.2027	Schulferien																																																							
16.1	Winterferien 2026	02.02.2026	06.02.2026	Winterferien 2026																																																							
16.2	Osterferien 2026	30.03.2026	10.04.2026	Osterferien 2026																																																							
16.3	Sommerferien 2026	08.07.2026	21.08.2026	Sommerferien 2026																																																							
16.4	Herbstferien 2026	19.10.2026	30.10.2026	Herbstferien 2026																																																							
16.5	Winterferien 2027	01.02.2027	05.02.2027	Winterferien 2027																																																							
16.6	Osterferien 2027	22.03.2027	02.04.2027	Osterferien 2027																																																							
16.7	Sommerferien 2027	01.07.2027	13.08.2027	Sommerferien 2027																																																							