

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - Gerhard-Neumann-Str. 1 - 15236 Frankfurt/Oder
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH
Achenbach Krankenhaus
Köpenicker Str. 29
15711 Königs Wusterhausen

Betriebsort:
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH
Achenbach-Krankenhaus,
Facility Management
Köpenicker Str. 29
15711 Königs Wusterhausen

Equipment-Nr.: 886892
Kunden-Nr.: 1333503
Standort-Nr.: 40603570

Bericht über die Prüfung raumlufttechnischer Anlagen

Nr.: 2538099611

Prüfdatum: 29.07.2024

Art der Prüfung: Nachprüfung

Prüfgrundlagen:

Bauordnung für das Land Brandenburg
Brandenburgische Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstungs-Prüfverordnung - BbgSGPrüfV

Angaben zur Anlage:

Krankenhaus/Klinik/Sanatorium
Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite

Prüfumfang:

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit einschließlich ihres bestimmungsgemäßen Zusammenwirkens geprüft. Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung wurden beachtet.

Ergebnis der Prüfung:

Bei der Prüfung wurden wesentliche Mängel festgestellt.
Weitere Mängel und Beanstandungen sind vorhanden.

Beurteilung:

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen sind erst nach Beseitigung der wesentlichen Mängel ordnungsgemäß beschaffen, betriebssicher und wirksam.
Der Betrieb ist nur eingeschränkt zulässig. Die wesentlichen Mängel sind unverzüglich, die übrigen bis zum 31.12.2024 zu beseitigen.
Nach baurechtlicher Verordnung ist uns die Beseitigung der Mängel bis zum 31.12.2024 schriftlich mitzuteilen. Eine Nachprüfung ist bis zum 31.01.2025 erforderlich.

Die Prüfsachverständige
Dipl.-Ing. (FH) Mandy Tegge

1 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik

Baugenehmigung Nr.: 2449/96/ Aktenzeichen: 96/2/02844/BG (Verfasser: Landkreise Dahme-Spreewald) vom 06.09.1996

Baugenehmigung Nr.: 1-0175/04 (Verfasser: Landkreise Dahme-Spreewald) vom 17.02.2004

Baugenehmigung Nr.: 1-0898/04 (Verfasser: Landkreise Dahme-Spreewald) vom 01.07.2004

Brandschutzkonzept: Ergänzung zum Brandschutzkonzept vom 16.07.2003 und 28.11.2003 (Verfasser: D. Kloster Architekten und Ingenieure GmbH) vom 10.02.2005

Brandschutzkonzept Umbauten in der Notfallaufnahme und Schaffung von 2 Röntgenräumen (Verfasser: D. Kloster Architekten und Ingenieure GmbH) vom 28.04.2010

Brandschutzkonzept Bettenhaus Umbau der Ebene 0 zur Physiotherapie/ KDS AKKW Bettenhaus E0 BS (P13096) (Verfasser: D. Kloster Architekten und Ingenieure GmbH) vom 08.01.2014

Brandschutzkonzept Genehmigungsplanung Umbau Westflügel LHKM (Verfasser: D. Kloster Architekten und Ingenieure GmbH) vom 23.12.2015

Brandschutzkonzept Nr.: P17086-4 Umbau ehemalige Sterilgutversorgung zum Ambulanten OP-Zentrum in Ebene 1 (Verfasser: D. Kloster Architekten und Ingenieure GmbH) vom 20.03.2018

letzter TÜV-Prüfbericht (WP) vom 22.05.2023

letzte Wartung TSK Anlagenbau 06/2024 und Apleona 07/2024

2 Prüfungen

Im Rahmen der Prüfung wurden an wesentlichen Anlagenbauteilen eine Sicht- und Eignungsprüfung durchgeführt. An sicherheitstechnischen Komponenten erfolgte, wie im Folgenden aufgeführt, eine Funktionsprüfung und wo anwendbar die Messung der für die Bewertung maßgeblichen Größen.

2.1 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Mikromanometer mit elektronischer Auswerteeinheit
Hitzdrahtanemometer mit Datenlogger

3 Anlagenbeschreibung

Equipment RLT-Anlagen

3.1 RLT-Anlage Nr. 1 Lager

Aufstellung:	Zugang über Dach 3. OG
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]:	3.325
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]:	3.325
Anlagenart:	Zu- und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.1.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.1.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter

Filterklasse: ePM 1 75%

3.1.3 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.1.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.1.5 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.1.6 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.1.7 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.1.8 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: nicht vorhanden

3.1.9 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m³/h]	Istluftvolumenstrom [m³/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	3.325	4.319	30	
Abluft	3.325	4.331	30	

3.2 RLT-Anlage Nr. 2 Pathologie

Aufstellung: RLT Zentrale Pathologie
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 1.530
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 1.650
Anlagenart: Zuluftanlage und Abluftanlage

3.2.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.2.2 AUL-Filter 1

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 10 75%

3.2.3 AUL-Filter 2

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ISO ePM 1 75%

3.2.4 Erhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.2.5 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
Aufstellort des Ventilators:	Aufstellraum neben Pathologie (UG)

3.2.6 ABL-Ventilator

Art des Ventilators:	Direktangetrieben
Aufstellort des Ventilators:	Raum 0.023 Kühlzelle/ Technik (EG)

3.2.7 MSR

Filterüberwachung:	vorhanden
Motorschutzüberwachung:	nicht geprüft
Frostschutzsteuerung:	geprüft
Reparaturschalter:	geprüft

3.3 RLT-Anlage Nr. 3 Notaufnahme, Eingriff

Aufstellung:	Zugang über Dach 3. OG
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]:	3.100
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]:	3.200
Anlagenart:	Zu- und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.3.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung:	an der Fassade
--------------------------	----------------

3.3.2 AUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ePM 1 75%

3.3.3 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.3.4 Vorerhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.3.5 Kühler

Art des Kühlers:	Pumpe-Kaltwasser-Betrieb
------------------	--------------------------

3.3.6 Nacherhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.3.7 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ePM 1 90%

3.3.8 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.3.9 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.3.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.3.11 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: vorhanden
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: geprüft

3.3.12 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Aussenluft	3.100	1.036	-67	X
Fortluft	3.200	943	-71	X

3.4 RLT-Anlage Nr. 4 Notfallaufnahme

Aufstellung: Zugang über Dach 3. OG
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 2.340
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 3.070
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.4.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.4.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter

Filterklasse: ePM 1 75%

3.4.3 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.4.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.4.5 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter

Filterklasse: ePM 1 90%

3.4.6 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.4.7 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.4.8 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.4.9 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: vorhanden
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: geprüft

3.4.10 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	2.340	2.019	-14	
Abluft	3.070	3.229	5	

3.5 RLT-Anlage Nr. 5 CT, Röntgen, Lagerhaltung

Aufstellung: Zugang über Dach 3. OG
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 1.275
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 1.275
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.5.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.5.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ePM 1 75%

3.5.3 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.5.4 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.5.5 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ePM 1 90%

3.5.6 Abluftventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.5.7 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.5.8 MSR

Filterüberwachung: geprüft
Luftstromüberwachung: nicht geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: nicht vorhanden

3.5.9 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	1.275	1.154	-9	
Abluft	1.275	1.181	-7	

3.6 RLT-Anlage Nr. 9 / 10 Betten Zonierung / Intensivmedizin

Aufstellung: Zugang über Dach 3. OG
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 3.490
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 4.290
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.6.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.6.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ePM 1 75%

3.6.3 ZUL-Ventilator Anl. L 10

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.6.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.6.5 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ePM 1 90%

3.6.6 ABL-Ventilator Anl 10

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.6.7 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.6.8 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: nicht vorhanden

3.6.9 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m3/h]	Istluftvolumenstrom [m3/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft 10.1	2.490	2.317	-7	
Abluft	4.290	1.861	-57	
Zuluft Anl. 9	1.000	968	-3	

3.6.10 Kühler Anl. 9

Art des Kühlers: Pumpe-Kaltwasser-Betrieb

3.6.11 Zuluftfilter Anl 9

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ePM 1 90%

3.7 RLT-Anlage Nr. 11 Entbindung

Aufstellung:	Zugang über Dach 3. OG
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]:	2.330
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]:	2.510
Anlagenart:	Zu- und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.7.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung:	an der Fassade
--------------------------	----------------

3.7.2 AUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ePM 1 75%

3.7.3 Erhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.7.4 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.7.5 ZUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ePM 1 90 %

3.7.6 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders:	Zuluft
----------------------------------	--------

3.7.7 ABL-Ventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.7.8 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft:	über Dach
-------------------------	-----------

3.7.9 MSR

Filterüberwachung:	vorhanden
Luftstromüberwachung:	nicht geprüft
Motorschutzüberwachung:	nicht geprüft
Frostschutzsteuerung:	geprüft
Reparaturschalter:	geprüft
Kanalrauchmelder:	geprüft

3.7.10 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	2.510	1.642	-35	
Abluft	2.330	2.331	0	

3.8 RLT-Anlage Nr. 6 Sterilisation (stillgelegt)

Aufstellung:	Raum bei Raum 3.010a
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m ³ /h]:	4.110
Sollluftvolumenstrom Abluft [m ³ /h]:	4.570
Anlagenart:	Zu- und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.8.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung:	an der Fassade
--------------------------	----------------

3.8.2 Außenluftfilter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	F7

3.8.3 Zuluftventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.8.4 Erhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.8.5 Kühler

Art des Kühlers:	Pumpe-Kaltwasser-Betrieb
------------------	--------------------------

3.8.6 Zuluftfilter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	F9

3.8.7 Abluftventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.8.8 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders:	Zuluft
----------------------------------	--------

3.8.9 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft:	über Dach
-------------------------	-----------

3.8.10 MSR

Filterüberwachung:	nicht geprüft
Luftstromüberwachung:	nicht geprüft

Motorschutzüberwachung:	nicht geprüft
Frostschutzsteuerung:	nicht geprüft
Reparaturschalter:	nicht geprüft
Kanalrauchmelder:	nicht geprüft

3.8.11 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m³/h]	Istluftvolumenstrom [m³/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	4.110	0	-100	
Abluft	4.570	0	-100	

3.9 RLT-Anlage Nr. 07 Küche

Aufstellung:	Raum bei Raum 3.010a
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]:	13.650
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]:	14.930
Anlagenart:	Zuluftanlage und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.9.1 AUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ISO ePM 1 75%

3.9.2 WRG

Art der WRG:	Kreislaufverbundsystem
--------------	------------------------

3.9.3 Erhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.9.4 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.9.5 ABL-Filter

Art des Filters:	Streckmetallfilter
Filterklasse:	Streckmetallfilter

3.9.6 ABL-Ventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.9.7 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft:	über Dach
-------------------------	-----------

3.9.8 MSR

Filterüberwachung:	vorhanden
--------------------	-----------

Luftstromüberwachung:	vorhanden
Motorschutzüberwachung:	geprüft
Frostschutzsteuerung:	geprüft
Reparaturschalter:	geprüft
Kanalrauchmelder:	nicht vorhanden

3.9.9 Messungen

Messung	Luftart	Soilluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft		13.650	15.914	17	
Fortluft	Fortluft	14.930	16.457	10	

3.10 RLT-Anlage Nr. 12 OP 1

Aufstellung:	Raum bei Raum 3.010a
Soilluftvolumenstrom Zuluft [m ³ /h]:	3.370
Soilluftvolumenstrom Abluft [m ³ /h]:	3.310
Anlagenart:	Zu- und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.10.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung:	an der Fassade
--------------------------	----------------

3.10.2 AUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ISO ePM 1 75%

3.10.3 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators:	Direktangetrieben
----------------------	-------------------

3.10.4 Erhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.10.5 Nacherhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.10.6 Befeuchter

Art des Befeuchters:	Dampfbefeuchter
----------------------	-----------------

3.10.7 ZUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ISO ePM 1 90%

3.10.8 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.10.9 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.10.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.10.11 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: nicht geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: geprüft

3.10.12 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	3.370	2.626	-22	X
Abluft	3.310	3.445	4	

3.11 RLT-Anlage Nr. 13 OP Nebenräume

Aufstellung: Raum bei Raum 3.010a
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 6.720
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 6.230
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.11.1 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 1 75%

3.11.2 WRG

Art der WRG: Kreuzstromwärmeübertrager

3.11.3 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.11.4 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.11.5 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ePM 1 90%

3.11.6 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.11.7 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.11.8 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: nicht geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: nicht vorhanden

3.11.9 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m³/h]	Istluftvolumenstrom [m³/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	6.720	0	-100	X
Abluft	6.230	6.808	9	

3.12 RLT-Anlage Nr. 14 OP 2

Aufstellung: Raum bei Raum 3.010a
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 3.370
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 3.310
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.12.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.12.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 1 75%

3.12.3 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Direktangetrieben

3.12.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.12.5 Nacherhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.12.6 Befeuchter

Art des Befeuchters: Dampfbefeuchter

3.12.7 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 1 90%

3.12.8 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.12.9 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.12.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.12.11 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: nicht geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: geprüft

3.12.12 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m³/h]	Istluftvolumenstrom [m³/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Aussenluft	3.370	3.078	-9	
Abluft	3.310			X

3.13 RLT-Anlage Nr. 15 OP 3

Aufstellung: Raum bei Raum 3.010a
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 3.370
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 3.310
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.13.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.13.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
 Filterklasse: ISO ePM 1 75%

3.13.3 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Direktangetrieben

3.13.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.13.5 Nacherhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.13.6 Befeuchter

Art des Befeuchters: Dampfbefeuchter

3.13.7 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
 Filterklasse: ISO ePM 1 90%

3.13.8 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.13.9 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.13.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.13.11 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
 Luftstromüberwachung: nicht geprüft
 Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
 Frostschutzsteuerung: geprüft
 Reparaturschalter: geprüft
 Kanalrauchmelder: geprüft

3.13.12 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Aussenluft	3.370	2.194	-35	X
Abluft	3.310	4.834	46	

3.14 RLT-Anlage Nr. 16 OP 4

Aufstellung: Raum bei Raum 3.010a

Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]:	3.370
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]:	3.310
Anlagenart:	Zu- und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.14.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung:	an der Fassade
--------------------------	----------------

3.14.2 AUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ISO ePM 1 75%

3.14.3 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators:	Direktangetrieben
----------------------	-------------------

3.14.4 Erhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.14.5 Nacherhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.14.6 Befeuchter

Art des Befeuchters:	Dampfbefeuchter
----------------------	-----------------

3.14.7 ZUL-Filter

Art des Filters:	Taschenfilter
Filterklasse:	ISO ePM 1 90%

3.14.8 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders:	Zuluft
----------------------------------	--------

3.14.9 ABL-Ventilator

Art des Ventilators:	Keilriemenbetrieb
----------------------	-------------------

3.14.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft:	über Dach
-------------------------	-----------

3.14.11 MSR

Filterüberwachung:	vorhanden
Luftstromüberwachung:	nicht geprüft
Motorschutzüberwachung:	nicht geprüft
Frostschutzsteuerung:	geprüft
Reparaturschalter:	geprüft

Kanalrauchmelder: geprüft

3.14.12 Messungen

Messung	Luftart	Sollluftvolumenstrom [m³/h]	Istluftvolumenstrom [m³/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft		3.370	3.090	-8	
Abluft		3.310	3.170	-4	
Aussenluft OP 1 +4	Außenluft	6.740	4.682	-31	X

3.15 RLT-Anlage Nr. 21 Bettenhaus Ost

Aufstellung: Dach über Fenster im 4. OG neben Raum R.045

Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 9.020

Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 9.020

Anlagenart: Zu- und Abluftanlage

Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.15.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.15.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter

Filterklasse: F5

3.15.3 WRG

Art der WRG: Kreuzstromwärmeübertrager

3.15.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.15.5 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.15.6 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter

Filterklasse: ISO ePM 1 75%

3.15.7 ABL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter

Filterklasse: ISO ePM 10 60%

3.15.8 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.15.9 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Abluft

3.15.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: an der Fassade über Dach

3.15.11 MSR

Filterüberwachung: geprüft
Luftstromüberwachung: nicht geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: geprüft

3.15.12 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m³/h]	Istluftvolumenstrom [m³/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	9.020	5.348	-41	

3.16 RLT-Anlage Nr. 22 Westflügel

Aufstellung: Station 5 a Oberste Etage Zugang über die
Tür zwischen den Aufzügen
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 7.560
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 7.560
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.16.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.16.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 1 75%

3.16.3 WRG

Art der WRG: Kreuzstromwärmeübertrager

3.16.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.16.5 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.16.6 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 1 90%

3.16.7 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.16.8 ABL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 10 60%

3.16.9 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.16.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.16.11 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: nicht geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: geprüft

3.16.12 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	7.560	7.616	1	

3.17 RLT-Anlage Nr. 23 Ostflügel und Mitte

Aufstellung: Station 5 a Oberste Etage Zugang über die
Tür zwischen den Aufzügen
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]: 8.390
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 9.190
Anlagenart: Zu- und Abluftanlage
Regelung: Zulufttemperaturregelung

3.17.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung: an der Fassade

3.17.2 AUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 1 75%

3.17.3 WRG

Art der WRG: Kreuzstromwärmeübertrager

3.17.4 Erhitzer

Art des Erhitzers: Pumpe-Warmwasser-Betrieb

3.17.5 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.17.6 ZUL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 1 90%

3.17.7 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders: Zuluft

3.17.8 ABL-Filter

Art des Filters: Taschenfilter
Filterklasse: ISO ePM 10 60%

3.17.9 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Keilriemenbetrieb

3.17.10 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.17.11 MSR

Filterüberwachung: vorhanden
Luftstromüberwachung: nicht geprüft
Motorschutzüberwachung: nicht geprüft
Frostschutzsteuerung: geprüft
Reparaturschalter: geprüft
Kanalrauchmelder: geprüft

3.17.12 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m3/h]	Istluftvolumenstrom [m3/h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	8.390	7.503	-11	

3.18 RLT-Anlage Nr. 24 Herzkatheter-OP

Aufstellung:	KG Raum 0.042
Sollluftvolumenstrom Zuluft [m³/h]:	2.200
Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]:	2.200
Anlagenart:	Zu- und Abluftanlage
Regelung:	Zulufttemperaturregelung

3.18.1 Außenluftansaugung

Anordnung der Ansaugung:	an der Fassade
--------------------------	----------------

3.18.2 AUL-Filter

Art des Filters:	Kompaktfilter
Filterklasse:	ISO ePM 10 65%

3.18.3 WRG

Art der WRG:	Kreuzstromwärmeübertrager
--------------	---------------------------

3.18.4 Erhitzer

Art des Erhitzers:	Pumpe-Warmwasser-Betrieb
--------------------	--------------------------

3.18.5 Kühler

Art des Kühlers:	Direktverdampfer
------------------	------------------

3.18.6 ZUL-Ventilator

Art des Ventilators:	Direktangetrieben
----------------------	-------------------

3.18.7 ZUL-Filter

Art des Filters:	Plisseefilter
Filterklasse:	F9

3.18.8 Kanalrauchmelder

Einbauort des Kanalrauchmelders:	Zuluft
----------------------------------	--------

3.18.9 ABL-Filter

Art des Filters:	Kompaktfilter
Filterklasse:	ISO ePM 2,5 75%

3.18.10 Abluftventilator

Art des Ventilators:	Direktangetrieben
----------------------	-------------------

3.18.11 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft:	an der Fassade
-------------------------	----------------

3.18.12 MSR

Filterüberwachung:	geprüft
Luftstromüberwachung:	nicht vorhanden
Motorschutzüberwachung:	nicht geprüft
Frostschutzsteuerung:	geprüft
Reparaturschalter:	geprüft
Kanalrauchmelder:	geprüft

3.18.13 Messungen

Messung	Sollluftvolumenstrom [m ³ /h]	Istluftvolumenstrom [m ³ /h]	Abweichung [%]	Mangel / Hinweis vorhanden
Zuluft	2.200	2.710	23	
Abluft	2.200	1.808	-18	X

3.19 ABL-Anlage 3 S/L Schränke Westflügel

Aufstellung:	Kaltdachbereich
Sollluftvolumenstrom Abluft [m ³ /h]:	200
Anlagenart:	Abluftanlage

3.20 ABL-Anlage Nr. 17.1 ELT-Ost

Aufstellung:	Raum bei Raum 3.010a
Sollluftvolumenstrom Abluft [m ³ /h]:	1.000
Anlagenart:	Abluftanlage
Regelung:	Raumthermostat

3.20.1 ABL-Ventilator

Art des Ventilators:	Direktangetrieben
----------------------	-------------------

3.20.2 Abluftstelle

Anordnung der Abluftstellen:	Gitter vor dem Ventilator
------------------------------	---------------------------

3.20.3 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft:	in elektrischen Betriebsraum
-------------------------	------------------------------

3.20.4 MSR

Reparaturschalter:	nicht vorhanden
--------------------	-----------------

3.21 ABL-Anlage Nr. 17.2 ELT-Ost

Aufstellung:	Raum bei Raum 3.010a
Sollluftvolumenstrom Abluft [m ³ /h]:	1.000
Anlagenart:	Abluftanlage
Regelung:	Raumthermostat

3.21.1 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Direktangetrieben

3.21.2 Abluftstelle

Anordnung der Abluftstellen: Gitter vor dem Ventilator

3.21.3 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: in die Lüftungszentrale

3.21.4 MSR

Reparaturschalter: nicht vorhanden

3.22 ABL-Anlage Nr. 17.3 ELT-West

Aufstellung: Zugang über Dach 3. OG

Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 1.000

Anlagenart: Abluftanlage

Regelung: Raumthermostat

3.22.1 Abluftstelle

Anordnung der Abluftstellen: Gitter vor dem Ventilator

3.22.2 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Direktangetrieben

3.22.3 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: über Dach

3.22.4 MSR

Reparaturschalter: nicht vorhanden

3.23 ABL-Anlage Nr. 18 Niederspannungsraum

Aufstellung: EG Außen NEA-Raum

Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 1.000

Anlagenart: Abluftanlage

Regelung: Raumthermostat

3.23.1 ABL-Ventilator

Art des Ventilators: Direktangetrieben

Anzahl der Ventilatoren: 1

3.23.2 Abluftstelle

Anordnung der Abluftstellen: über BSK mit Gitter

3.23.3 MSR

Reparaturschalter: nicht vorhanden

3.24 ABL-Anlage 19 Technikräume SG

Aufstellung: Keller Sanitärzentrale
 Sollluftvolumenstrom Abluft [m³/h]: 600
 Anlagenart: Abluftanlage

3.24.1 Rohrventilator

Art des Ventilators: Direktangetrieben
 Aufstellort des Ventilators: Raum 0.012 Sanitärverteilung

3.24.2 Abluftstelle

Anordnung der Abluftstellen: in den Räumen

3.24.3 Fortluftstelle

Anordnung der Fortluft: in der Zwischendecke Flur

3.24.4 MSR

Reparaturschalter: nicht vorhanden

3.25 Brandschutzklappen

Anzahl Brandschutzklappen: 365
 Anzahl Brandschutzklappen geprüft: 209

3.25.1 ooo Anlage 1

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
KG Aufzugsvorraum	1.130	41.3-325	2017	Massivwand	
KG Aufzugsvorraum	1.120	41.3-325	2017	Massivwand	
RLT-Zentrale	1.163		2020		Hinweis (Nr. 34)
KG 006 Flur	1.110	41.3-354	2020		
RLT-Zentrale	1.253	41.3-354	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	Hinweis (Nr. 35)
RLT-Zentrale	1.143	41.3-354	2024	in Kanal mit Feuerwiderstand	Einfacher Mangel (Nr. 14)

3.25.2 Anlage 2

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	ohne	41.3-325	2023	Massivwand	
RLT-Zentrale	ohne	41.3-325	2023	Massivwand	
Büro Techem	ohne	41.3-354	2023	Massivwand	

3.25.3 Anlage 3

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	113	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	223	41.3-354	2023	Fußboden	

3.25.4 ooo Anlage 4

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
EG Warten 1.11	231	41.3-354	2013	Leichtbauwand	
EG Flur 1.002	211	Strulik	2013	Leichtbauwand	
EG WC 1.022	241		2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	Hinweis (Nr. 36)
EG Warten Notfall Amb.	1 ZL	41.3-681	2020	Massivwand	
EG Warten Notfall Amb.	2 ZL	41.3-681	2020	Massivwand	
RLT-Zentrale	153	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	263	41.3-354	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	Hinweis (Nr. 37)

3.25.5 ooo Anlage 5

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	253		2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	Hinweis (Nr. 38)
R 1.024	ohne	41.3-354	2020	Massivwand	Hinweis (Nr. 39)
EG Warten R 1.030	AL 1.300	41.3-660	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
RLT-Zentrale	133	41.3-354	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	
RLT-Zentrale	243	41.3-354	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	

3.25.6 ooo Anlage 6

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
Umkleide Schleuse 1.039	121	41.3-354	2014	Massivwand	Hinweis (Nr. 40)
Umkleide Schleuse 1.039	111	41.3-354	2014	Massivwand	Hinweis (Nr. 41)
RLT-Zentrale	233	41.3-354	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
RLT-Zentrale	123	41.3-354	2020		
RLT-Zentrale	213	41.3-354	2020		
RLT-Zentrale	263		2020		Hinweis (Nr. 42)
RLT-Zentrale	253		2023	Fußboden	Hinweis (Nr. 43)

3.25.7 Anlage 7

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	133	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	123	41.3-354	2023	Fußboden	

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	113	41.3-354	2023	Fußboden	
EG Umkleide Küche/ V1.011	221	41.3-354	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 15)

3.25.8 ooo Anlage 9/10

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
Flur 2.036	212	41.3-325	2017	Massivwand	
Umkleide 2.037	262	41.3-354	2017	Massivwand	
Schleuse 2.014		41.3-?	2020	in Unterdecken	Hinweis (Nr. 44)
Schleuse 2.014		41.3-?	2020	in Unterdecken	Hinweis (Nr. 45)
Schleuse 2.014		41.3-?	2020	in Unterdecken	Hinweis (Nr. 46)
Schleuse 2.014		41.3-?	2020	in Unterdecken	Hinweis (Nr. 47)
E-Raum 2.038	252	41.3-325	2020	Massivwand	Hinweis (Nr. 48)
E-Raum 2.038	262	41.3-325	2020	Massivwand	
RLT-Zentrale	L10 133	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	L10 223	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	L9 133	41.3-354	2023	Fußboden	

3.25.9 ooo Anlage 11

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
Bad 2.035	112	41.3-354	2017	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 16)
Aufzugsvorraum	132	41.3-325	2017	Massivwand	
Aufzugsvorraum	262	41.3-325	2017	Massivwand	
Aufzugsvorraum	122	41.3-354	2017	Massivwand	
Aufzugsvorraum	172	41.3-354	2017	Massivwand	
Geburtsst.	2102	41.3-325	2017	Leichtbauwand	
Flur zur Treppe Notfall	142	41.3-325	2020	Massivwand	
Flur Aufzug 2.05	252	41.3-354	2020	Massivwand	
Flur zum Aufzug 2.05 Nähe BSK 252	2108	41.3-303	2020	Massivwand	
Flur zum Aufzug 2.05 Nähe BSK 252	2107	41.3-303	2020	Massivwand	
RLT-Zentrale	183	41.3-354	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	
RLT-Zentrale	293	41.3-354	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	

3.25.10 Anlage 12

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	213	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	123	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	133	41.3-325	2024	Fußboden	Wesentlicher Mangel (Nr. 4)

3.25.11 Anlage 13

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	173	41.3-354	2023	Fußboden	
OP-Flur	252	41.3-354	2023	Leichtbauwand	Hinweis (Nr. 49)
OP-Flur	112	41.3-325	2023	Leichtbauwand	Hinweis (Nr. 50)
OP-Flur	122	41.3-325	2023	Leichtbauwand	
OP-Flur	132	41.3-325	2023	Leichtbauwand	Wesentlicher Mangel (Nr. 5)
OP-Flur	142	41.3-325	2023	Leichtbauwand	Einfacher Mangel (Nr. 17)
RLT-Zentrale	263	41.3-354	2024	Fußboden	Einfacher Mangel (Nr. 18)

3.25.12 Anlage 14

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	223	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	113	41.3-354	2023	Fußboden	

3.25.13 Anlage 15

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	113	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	223	41.3-354	2023	Fußboden	

3.25.14 Anlage 16

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
RLT-Zentrale	223	41.3-354	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	113	41.3-354	2023	Fußboden	

3.25.15 Anlage 17/ 18

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
ELT-Raum 1 ost	223	41.3-354	2023	Massivwand	
ELT-Raum 1 ost	113	41.3-354	2023	Massivwand	
ELT-Raum 1 ost	133	41.3-354	2023	Massivwand	
ELT-Raum 2 ost	253	41.3-354	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 19)
ELT-Raum 2 ost	153	41.3-354	2023	Massivwand	
Niederspannung 1.85	L18 111	41.3-354	2023	Massivwand	
ELT-Raum 1 west	17.263	41.3-354	2023	Massivwand	
ELT-Raum 2 west	163	41.3-354	2023	Massivwand	

3.25.16 Anlage 19

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
0.013 Sanitärzentrale	0.126	Z-41.3-303	2024	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 20)
0.013 Sanitärzentrale	0.125	Z-41.3-303	2024	Massivwand	

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
Flur- 0.012 Sanitärverteilung	0.127	Z-41.3-303	2024	Massivwand	

3.25.17 Anlage 21

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
2. OG 3.221	ZL 79	41.3-604	2017	Leichtbauwand	
RLT-Zentrale	ZL 51	41.3-321	2023	Fußboden	
RLT-Zentrale	AL 52	41.3-321	2023	Fußboden	
2. OG 3.225	ZL 53	41.3-321	2023	Massivwand	
2. OG 3.224	AL 103	41.3-321	2023	Fußboden	
2. OG 3.224	ZL 67	41.3-321	2023	Fußboden	Hinweis (Nr. 51)
2. OG 3.224	AL 89	41.3-321	2023	Vorbauklappe	Einfacher Mangel (Nr. 21)
2. OG 3.208	ZL 54	41.3-321	2023	Massivwand	
2. OG 3.209	AL 90	41.3-321	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 52)
2. OG 3.214	ZL 55	41.3-321	2023	Vorbauklappe	Einfacher Mangel (Nr. 22)
2. OG 3.214 Flur	AL 91	41.3-356	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 23)
2. OG 3.223	ZL 66	41.3-321	2023	Vorbauklappe	Einfacher Mangel (Nr. 24)
2. OG 3.223	AL 102	41.3-321	2023	Vorbauklappe	Einfacher Mangel (Nr. 25)
2. OG 3.221	AL 116	41.3-604	2023	Leichtbauwand	
2. OG 3.217	ZL 83	41.3-321	2023	Massivwand	
2. OG 3.217 Flur	AL 119	41.3-321	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 26)
2. OG 3.218a	AL 120	41.3-309	2023	Vorbauklappe	
1. OG 2.207a	AL 98	41.3-604	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 27)
1. OG 2.207a	ZL 62	41.3-604	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 28)
1. OG 2.209a	AL 95	41.3-604	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 29)
1. OG 2.209a	ZL 59	41.3-604	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 30)
1. OG 2.213	AL 92	41.3-322	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 31)
1. OG 2.213	ZL 56	41.3-322	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 32)
1. OG 2.224	AL 104	41.3-322	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 33)
1. OG 2.224	ZL 68	41.3-322	2023	Vorbauklappe	Einfacher Mangel (Nr. 34)
1. OG 2.223	AL 105	41.3-604	2023	Massivwand	
1. OG 2.223	ZL 69	41.3-604	2023	Massivwand	
1. OG 2.222	AL 126	41.3-604	2023	Decke	Hinweis (Nr. 53)
1. OG 2.222	ZL 80	41.3-604	2023	Decke	Hinweis (Nr. 54)
1. OG 2.220a	AL 117	41.3-604	2023	Decke	
1. OG 2.220a	ZL 81	41.3-604	2023	Decke	
1. OG 2.217	AL 121	41.3-322	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 35)
1. OG 2.217	ZL 84	41.3-604	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 36)
1. OG 2.218	AL 123	41.3-604	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 37)
1. OG 2.218	ZL 87	41.3-604	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 38)
EG 1.206 Flur	AL 99	41.3-321	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 39)
EG 1.206	ZL 63	41.3-321	2023	Massivwand	
EG 1.205	AL 100	41.3-604	2023	Massivwand	
EG 1.205	ZL 64	41.3-604	2023	Massivwand	
EG 1.207a	AL 101	41.3-322	2023	Leichtbauwand	Einfacher Mangel (Nr. 40)
EG 1.207a	ZL 65	41.3-322	2023	Leichtbauwand	
EG 1.214	AL 97	41.3-303	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	Einfacher Mangel (Nr. 41)

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
EG 1.214	ZL 61	41.3-303	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	Hinweis (Nr. 55)
EG 1.211	AL 93	41.3-604	2023	Decke	
EG 1.211	ZL 57	41.3-604	2023	Decke	
Flur EG 1.229	AL 106	41.3-321	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 42)
EG 1.229	ZL 70	41.3-321	2023	Massivwand	
EG 1.229	AL 107	41.3-321	2023	Vorbauklappe	
EG 1.229	ZL 71	41.3-321	2023	Vorbauklappe	
EG 1.228	AL 108	41.3-322	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	
EG 1.228	ZL 72	41.3-322	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	
EG 1.224	AL 118	41.3-604	2023	Massivwand	
EG 1.224	ZL 82	41.3-322	2023	Massivwand	
EG 1.217a	AL 122	41.3-303	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	
EG 1.217a	ZL 85	41.3-303	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	
EG 1.220	AL 124	41.3-303	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	Hinweis (Nr. 56)
EG 1.220	ZL 88	41.3-303	2023	in Kanal mit Feuerwiderstand	Hinweis (Nr. 57)
KG Flur R 0.085	AL 110	41.3-322	2023	Massivwand	
KG Flur R 0.085	ZL 73	41.3-322	2023	Massivwand	
KG Flur bei 0.084 a	AL 111	41.3-322	2023	Massivwand	
KG Flur bei 0.084 a	ZL 75	41.3-322	2023	Massivwand	
KG neben R 0.077	AL 112	41.3-322	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 58)
KG neben R 0.077	ZL 76	41.3-322	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 59)
KG R Telef.-Verteil. R 0.077	AL 113	41.3-604	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 43)
KG R Telef.-Verteil. R 0.077	ZL 125	41.3-604	2023	Massivwand	
KG R 0.075 Elt.-Lager	AL 115	41.3-604	2023	Massivwand	
KG R 0.075 Elt.-Lager	ZL 78	41.3-604	2023	Massivwand	
KG R 0.080 Turnraum	AL 76	41.3-671	2023	Vorbauklappe	
KG R 0.080 Turnraum	1 121	41.3-671	2023	Vorbauklappe	
KG WC R 0.075	AL 109	41.3-322	2023	Decke	
KG WC R 0.075	ZL 74 neu 109a	41.3-322	2023	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 44)
KG WC R 0.075	AL 114	41.3-604	2023	Decke	Hinweis (Nr. 60)
KG WC R 0.075	ZL 77	41.3-604	2023	Decke	Hinweis (Nr. 61)
2. OG 3.218a	ZL 86	41.3-309	2024	Vorbauklappe	Wesentlicher Mangel (Nr. 6)
1. OG 2.215	AL 96	41.3-322	2024	Decke	Wesentlicher Mangel (Nr. 7)
1. OG 2.214	ZL 60	41.3-322	2024	Decke	Wesentlicher Mangel (Nr. 8)
1. OG 2.210	AL 94	41.3-604	2024	Decke	Wesentlicher Mangel (Nr. 9)
1. OG 2.210	ZL 58	41.3-604	2024	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 45)

3.25.18 ooo Anlage 22

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
R 3.086	3.017	41.3-303	2014	Decke	
R 3.087	3.016	41.3-303	2014	Decke	
R 3.072	3.014	41.3-640	2014	Decke	
R 3.072	2.016	41.3-640	2014	Decke	
R 1.147	1.001	41.3-303	2014	Decke	Hinweis (Nr. 62)
R 1.147	1.002	41.3-303	2014	Decke	Hinweis (Nr. 63)
Zugang R 5.10	6.08	41.3-640	2017	Decke	Hinweis (Nr. 64)
Zugang R 5.10	6.07	41.3-640	2017	Decke	Hinweis (Nr. 65)
Zugang R 5.028	6.06	41.3-640	2017	Decke	
Zugang R 5.028	6.05	41.3-640	2017	Decke	
R 5.010 Büro	5.11	41.3-303	2017	Decke	Hinweis (Nr. 66)
R 5.010 Büro	5.12	41.3-303	2017	Decke	Hinweis (Nr. 67)
R 5.017 a WC D	5.15	41.3-640	2017	Decke	
R 5.017 a WC D	5.16	41.3-640	2017	Decke	
R 5.20	5.010	41.3-640	2017	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 5.23	5.017	41.3-604	2017	in Kanal mit Feuerwiderstand	Einfacher Mangel (Nr. 46)
R 5.23	5.018	41.3-640	2017	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 5.26	5.019	41.3-640	2017	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 4.043	4.018	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 47)
R 4.043	4.019	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 48)
R 4.044 D WC	4.021	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 49)
R 4.044 D WC	4.020	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 50)
R 4.049	4.001	41.3-303	2017	Decke	
R 4.049	4.002	41.3-303	2017	Decke	
R 4.056	4.007	41.3-322	2017	Decke	
R 4.056	4.008	41.3-322	2017	Decke	
R 4.079	4.017	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 51)
R 4.080	4.016	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 52)
R 3.046	3.018	41.3-604	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 53)
R 3.046	3.019	41.3-604	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 54)
R 3.056	3.001	41.3-604	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 55)
R 3.056	3.002	41.3-604	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 56)
R 3.066	3.010	41.3-640	2017	Decke	
R 3.066	3.009	41.3-640	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 57)
R 3.069	3.012	41.3-640	2017	Decke	
R 3.069	3.011	41.3-640	2017	Decke	
R 3.069	3.?	41.3-604	2017	Decke	
R 2.107	2.018	41.3-303	2017	Decke	
R 2.107	2.019	41.3-303	2017	Decke	
R 2.124	2.009	41.3-303	2017	Decke	
R 2.124	2.010	41.3-303	2017	Decke	
R 2.127	2.011	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 58)
R 2.127	2.012	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 59)
R 2.127	2.013	41.3-604	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 60)

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
R 2.134	2.006	41.3-303	2017	Fußboden	
R 2.134	2.004	41.3-303	2017	Fußboden	
R 1.122c	1.006	41.3-303	2017	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 61)
R 0.71	0.005	41.3-303	2017	Massivwand	
R 0.71	0.004	41.3-303	2017	Massivwand	
R 0.71	0.001	41.3-303	2017	Decke	
R 0.71	0.002	41.3-303	2017	Decke	
R 0.71	0.008	41.3-303	2017	Massivwand	
R 0.71	0.007	41.3-303	2017	Massivwand	
R 0.71	0.003	41.3-604	2017	Massivwand	Hinweis (Nr. 68)
R 0.71	0.006	41.3-604	2017	Massivwand	
R 5.029	5.08	41.3-640	2020	Decke	
R 5.029	5.09	41.3-640	2020	Decke	
R 5.012	5.13	41.3-640	2020	Decke	
R 5.012	5.14	41.3-640	2020	Decke	
Flur 5.21 (5.018)	5.05	41.3-640	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
Flur 5.21 (5.018)	5.07	41.3-640	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
Flur 5.21 (5.022)	5.02	41.3-640	2020	Massivwand	
Flur 5.21 (5.027)	5.01	41.3-640	2020	Massivwand	
Flur 5.21 (5.039)	5.06	41.3-303	2020	Massivwand	
Flur 5.21 (5.040)	5.04	41.3-303	2020	Massivwand	
Flur 5.21	5.03	41.3-640	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 4.068	4.005	41.3-640	2020	Decke	
R 4.068	4.006	41.3-640	2020	Decke	
R 4.051	4.003	41.3-640	2020	Decke	
R 4.051	4.004	41.3-640	2020	Decke	
R 4.058	4.009	41.3-640	2020	Decke	
R 4.058	4.010	41.3-640	2020	Decke	
R 4.061	4.011	41.3-640	2020	Decke	
R 4.061	4.012	41.3-640	2020	Decke	
R 4.061	4.013	41.3-604	2020	Decke	
R 4.064	4.015	41.3-640	2020	Decke	
R 4.064	4.014	41.3-640	2020	Decke	
R 3.049 WC D	3.020	41.3-303	2020	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 62)
R 3.049 WC D	3.021	41.3-604	2020	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 63)
R 3.076	3.006	41.3-640	2020	Decke	
R 3.076	3.005	41.3-640	2020	Decke	
R 3.059	3.004	41.3-640	2020	Decke	
R 3.059	3.003	41.3-640	2020	Decke	
R 3.064	3.007	41.3-322	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 3.064	3.008	41.3-322	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 2.114	2.001	41.3-303	2020	Decke	
R 2.114	2.002	41.3-303	2020	Decke	
R 2.134	2.005	41.3-303	2020	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 64)
R 2.134	2.006	41.3-303	2020	Decke	Einfacher Mangel (Nr. 65)
R 2.117	2.003	41.3-303	2020	Decke	Hinweis (Nr. 69)

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
R 2.117	2.004	41.3-303	2020	Decke	Hinweis (Nr. 70)
R 2.122	2.008	41.3-604	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 2.122	2.007	41.3-604	2020	in Kanal mit Feuerwiderstand	
R 2.130	2.014	41.3-640	2020	Decke	
R 2.130	2.015	41.3-640	2020	Decke	
R 2.146	2.016	41.3-303	2020	Decke	
R 2.145	2.017	41.3-303	2020	Decke	
R 2.134	2.005	41.3-303	2020	Decke	
R 2.134	2.003	41.3-303	2020	Decke	
Flur R 1.136	0.011	41.3-303	2020	Fußboden	
Flur R 1.136	0.012	41.3-303	2020	Fußboden	
R 0.57 Flur	0.015	41.3-303	2020	Fußboden	
Flur R 0.57	0.016	41.3-303	2020	Massivwand	
Flur R 0.59	0.013	41.3-303	2020	Massivwand	
Flur R 0.59	0.014	41.3-303	2020	Massivwand	
Flur R 0.60	0.017	41.3-303	2020	Massivwand	
Flur R 0.60	0.018	41.3-303	2020	Massivwand	
R 0.63	0.019	41.3-303	2020	Massivwand	
R 0.63	0.020	41.3-303	2020	Massivwand	
R 0.53	0.010	41.3-303	2020	Massivwand	
R 0.53	0.009	41.3-303	2020	Massivwand	
RLT-Zentrale	6.03	41.3-303	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 71)
RLT-Zentrale	6.04	41.3-640	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 72)

3.25.19 ooo Anlage 23

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
R 4.045	109	41.3-303	2013		Hinweis (Nr. 73)
R 4.045	110	41.3-303	2013		Hinweis (Nr. 74)
R 4.010 Aufstieg in das Kaltdach	5.102	41.3-640	2014	Massivwand	
R 4.010 Aufstieg in das Kaltdach	5.101	41.3-640	2014	Massivwand	
R 4.001 Aufstieg in das Kaltdach	5.103	41.3-640	2017	Massivwand	
R 4.001 Aufstieg in das Kaltdach	5.104	41.3-640	2017	Massivwand	
R 4.001 Aufstieg in das Kaltdach	5.105	41.3-640	2017	Massivwand	
R 4.001 Aufstieg in das Kaltdach	5.106	41.3-640	2017	Massivwand	
RLT-Zentrale	6.101	41.3-303	2023	Fußboden	
R 5.002	5.107	41.3-303	2023	Massivwand	
R 5.002	5.108	41.3-303	2023	Massivwand	
R 4.13 WC	4.101	41.3-640	2023	Massivwand	
R 4.13 WC	4.102	41.3-640	2023	Massivwand	
R 4.042 Ausguss	4.103	41.3-640	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 66)
R 4.042 Ausguss	4.104	41.3-640	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 67)
R 4.042 Ausguss	4.105	41.3-640	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 68)

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
R 4.042 Ausguss	4.106	41.3-640	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 69)
R 4.040 Versorg.	4.107	41.3-640	2023	Decke	
R 4.040 Versorg.	4.108	41.3-640	2023	Decke	
R 4.037 Ents.	4.109	41.3-640	2023	Decke	
R 4.037 Ents.	4.110	41.3-640	2023	Decke	
R 4.034 AR UR	4.111	41.3-640	2023	Decke	
R 4.034 AR UR	4.112	41.3-640	2023	Decke	
R 4.027 WC	4.114	41.3-303	2023	Decke	
R 4.028 WC	4.113	41.3-303	2023	Decke	
R 4.031 Geräte	4.115	41.3-640	2023	Decke	
R 4.031 Geräte	4.116	41.3-640	2023	Decke	
R 3.017a Pat. WC Flur	3.101	41.3-303	2023	Leichtbauwand	Hinweis (Nr. 75)
R 3.017a Pat. WC Flur	3.102	41.3-303	2023	Leichtbauwand	
R 3.017a Pat. WC Flur	3.103	41.3-303	2023	Leichtbauwand	
R 3.017a Pat. WC Flur	3.104	41.3-303	2023	Leichtbauwand	
Flur 3.020 a	3.105	41.3-303	2023	Massivwand	
Flur 3.020 a	3.106	41.3-303	2023	Massivwand	
Flur 3.019a	3.107	41.3-303	2023	Massivwand	
Flur 3.019a	3.108	41.3-303	2023	Massivwand	
R 3.045 Ausguss	3.109	41.3-303	2023	Massivwand	
R 3.045 Ausguss	3.110	41.3-303	2023	Massivwand	
R 3.043 U+B	3.111	41.3-303	2023	Decke	Hinweis (Nr. 76)
R 3.043 U+B	3.112	41.3-303	2023	Decke	Hinweis (Nr. 77)
R 3.040 Ents.	3.113	41.3-303	2023	Decke	
R 3.040 Ents.	3.114	41.3-303	2023	Decke	
R 3.037 AR UR	3.115	41.3-303	2023	Decke	Hinweis (Nr. 78)
R 3.037 AR UR	3.116	41.3-303	2023	Decke	Hinweis (Nr. 79)
R 3.031 WC Pers.	3.117	41.3-303	2023	Decke	
R 3.032 WC Pers.	3.118	41.3-303	2023	Decke	
R 3.034 Geräte	3.119	41.3-303	2023	Decke	
R 3.034 Geräte	3.120	41.3-303	2023	Decke	
R 2.080 WC Pat. Flur	2.101	41.3-303	2023	Leichtbauwand	
R 2.080 WC Pat. Flur	2.102	41.3-303	2023	Leichtbauwand	
R 2.080 WC Pat. Flur	2.103	41.3-303	2023	Leichtbauwand	
R 2.080 WC Pat. Flur	2.104	41.3-303	2023	Leichtbauwand	
V 2.10 Flur R 79	2.105	41.3-303	2023	Massivwand	
V 2.10 Flur R 79	2.106	41.3-303	2023	Massivwand	
V 2.10 Flur R 77	2.107	41.3-303	2023	Massivwand	
V 2.10 Flur R 77	2.108	41.3-303	2023	Massivwand	
R 2.104 Ausguss	2.109	41.3-303	2023	Massivwand	
R 2.104 Ausguss	2.110	41.3-303	2023	Massivwand	
R 2.082 WC	2.111	41.3-303	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 70)

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
R 2.082 WC	2.112	41.3-303	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 71)
V1 015a Flur Automaten	1.101	41.3-322	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 72)
V1 015a Flur Automaten	1.102	41.3-322	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 73)
R WC Beh. R1.115d	1.103	41.3-640	2023	Massivwand	
R WC H R 1.114 a	1.104	41.3-640	2023	Massivwand	
R 1.092a Arzt	1.111	41.3-303	2023	Massivwand	
R 1.092a Arzt	1.112	41.3-303	2023	Massivwand	
R 1.092a Arzt	1.113	41.3-303	2023	Massivwand	
R 1.092a Arzt	1.114	41.3-303	2023	Massivwand	
R 0.010 Technik BMZ	0.101	41.3-303	2023	Massivwand	
R 0.010 Technik BMZ	0.102	41.3-303	2023	Massivwand	
R 0.022 WC Pers. Flur	0.124	41.3-303	2023	Massivwand	
R 021 Flur	0.123	41.3-303	2023	Massivwand	
R 030 Flur	0.122	41.3-303	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 80)
R 030 Flur	0.121	41.3-303	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 81)
R 032 Flur	0.120	41.3-303	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 82)
R 034 Flur	0.119	41.3-303	2023	Massivwand	Hinweis (Nr. 83)
R 034 Flur	0.118	41.3-303	2023	Massivwand	
R 034 Flur	0.117	41.3-303	2023	Massivwand	
R 034 Flur	0.116	41.3-303	2023	Massivwand	
R 034 Flur	0.115	41.3-303	2023	Massivwand	
R 016 Umkl.	0.114	41.3-303	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 74)
R 016 Umkl.	0.113	41.3-303	2023	Massivwand	
R 035 Ausguss	0.112	41.3-303	2023	Massivwand	Einfacher Mangel (Nr. 75)
R 035 Ausguss	0.103	41.3-640	2023	Massivwand	
R 035 Ausguss	0.104	41.3-640	2023	Massivwand	
R 035 Ausguss	0.105	41.3-640	2023	Massivwand	

3.25.20 Anlage 24

Raum	Nummer	Gebrauchs- tauglichkeits- nachweis	Prüfjahr	Einbau- situation	Mangel / Hinweis vorhanden
Raum 1.121	BSK-AB L01-01-05	CPR/FK90/001	2023	Fußboden	
Raum 1.122	BSK-ZU L01-01-04	CPR/FK90/001	2023	Fußboden	
Raum 0.046 Wäschelager	BSK-ZU L00-00-01	CPR/FK90/001	2023	Massivwand	
Raum 0.046 Wäschelager	BSK FO L00-00-03	CPR/FK90/001	2023	Massivwand	
Raum 0.046 Wäschelager	BSK AU L00-00-02	CPR/FK90/001	2023	Massivwand	

3.26 Wirk-Prinzip-Prüfung (nach VdTÜV MB GEBT 1803)

Verknüpfungen zu anderen Anlagen: Ja

**3.26.1 Ansteuerung der RLT-Anlage West-Flügel über BMA-Melder 478/1 - Flur Ebene 5 -
Wochenstation**

Abschaltung der RLT-Anlagen 22 +23 nach Auslösung des BMA-Melders

Funktionsprüfung: Ja

4 Wesentliche Mängel

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Wesentliche Mängel)
1	Equipment RLT-Anlagen	Bei der Prüfung der technischen Anlagen und Einrichtungen wurden einfache und wesentliche Mängel festgestellt, welche die Wirksamkeit und Betriebssicherheit beeinträchtigen. Aus Sicht der Prüfsachverständigen ist innerhalb der genannten Frist eine Nachprüfung vor Ort erforderlich.
2	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 1 Lager / Allgemein	[29.07.2024] Bei Auslösung des Kanalrauchmelders und des Frostschutzes schaltet die RLT-Anlage ab, jedoch schließen die AUL- und FOL-Klappe bei Anlagenstillstand nicht. (LE-Ventil fährt nicht auf.)
3	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 15 OP 3 / Allgemein	[29.07.2024] Bei Auslösung des Kanalrauchmelders und des Frostschutzes schaltet die RLT-Anlage ab, jedoch schließen die AUL- und FOL-Klappe bei Anlagenstillstand nicht.
4	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 12	RLT-Zentrale / 133: Klappenblattdichtung löst sich ab
5	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 13	OP-Flur / 132: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Loch rechts neben der BSE
6	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.218a / ZL 86: BSK schließt nicht
7	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.215 / AL 96: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ BSK steht ca. 4 cm unterhalb der Decke/ Innenrevision nicht möglich
8	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.214 / ZL 60: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ BSK steht ca. 4 cm unterhalb der Decke / BSK Auslösung nicht möglich/ Revisionsöffnung an falscher Position/ Innenrevision nicht möglich
9	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.210 / AL 94: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ BSK steht ca. 4 cm unterhalb der Decke/ Styropor zwischen den BSK/ Einmörtelung nicht prüfbar/ Innenrevision nicht möglich

5 Einfache Mängel

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Einfache Mängel)
1	Equipment RLT-Anlagen	Nicht für Lüftungsanlagen benötigte Anlagen und Schaltschränke (nur wenn diese im Brandschutzkonzept/-nachweis beschrieben und genehmigt sind), sind nicht zulässig. In der Zentrale, in der sich bspw. die RLT-Anlage 9/10 befindet, sind 2x SV- Trafo 2 in Schränken installiert. Die Schränke wurden nachträglich mit Kalziumsilikatplatten und Lüftungsbausteinen eingehaust. Die Türen der Schränke entsprechen dem Ursprung. Dieser Sachverhalt ist durch den Prüfenieur für Brandschutz zu überprüfen und niederschreiben zu lassen. Hier ist der Nachweis der Sachverständigen nachzureichen.

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Einfache Mängel)
2	Equipment RLT-Anlagen	Die Brandschutzklappen, welche im Zuge der wiederkehrenden Prüfung nicht geprüft wurden (in Brandschutzklappenliste mit "ooo Anlage xx" gekennzeichnet), müssen im Zuge der nächsten Nachprüfung geprüft werden. Die Hinweise/ Mängel aus der vorhergehenden NP vom 08.09.2020 bleiben bis zur Prüfung bestehen. zu prüfende BSK: - Anlage 1: 4 Stk./ Anlage 4: 5 Stk./ Anlage 5: 2 Stk./ Anlage 6: 6 Stk./ Anlage 9/10: 8 Stk./ Anlage 11: 10 Stk./ Anlage 22: 111 Stk./ Anlage 23: 8 Stk.
3	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 2 Pathologie / ZUL-Anschluß	[29.07.2024] Der Potentialausgleich über dem Segeltuchstutzen fehlt.
4	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 3 Notaufnahme, Eingriff / Vorerhitzer	[29.07.2024] Das Erhitzerventil ist ohne Funktion.
5	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 3 Notaufnahme, Eingriff / Messungen / Aussenluft	[29.07.2024] Die sich aus den gemessenen Luftmengen ergebenden Luftwechsel und Lufraten sind als nicht ausreichend zu bezeichnen./ Die Klappe ist zu 90% geschlossen.
6	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 3 Notaufnahme, Eingriff / Messungen / Fortluft	[29.07.2024] Die sich aus den gemessenen Luftmengen ergebenden Luftwechsel und Lufraten sind als nicht ausreichend zu bezeichnen./ Die Klappe ist zu 90% geschlossen.
7	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 9 / 10 Betten Zonierung / Intensivmedizin / Erhitzer	[29.07.2024] Das Erhitzerventil ist ohne Funktion.
8	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 11 Entbindung / Erhitzer	[29.07.2024] Das Erhitzerventil ist ohne Funktion.
9	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 07 Küche / Erhitzer	[29.07.2024] Die RLT-Anlage schaltet nach Auslösung des Frostschutzes ab, quittiert sich jedoch selbst und läuft wieder an.
10	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 12 OP 1 / Erhitzer	[29.07.2024] Das Erhitzerventil ist ohne Funktion.
11	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 13 OP Nebenräume / Messungen / Zuluft	[29.07.2024] keine geeignete Messstelle vorhanden
12	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 14 OP 2 / Messungen / Abluft	[29.07.2024] Die Messöffnung wurde verbaut und ist neu wiederherzustellen.
13	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 24 Herzkatheter-OP / Messungen / Abluft	[29.07.2024] Die sich aus den gemessenen Luftmengen ergebenden Luftwechsel und Lufraten sind als nicht ausreichend zu bezeichnen./ 362 Pa K95
14	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 1	RLT-Zentrale / 1.143: Der Potentialausgleich über dem Segeltuchstutzen fehlt.
15	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 7	EG Umkleide Küche/ V1.011 / 221: Die Einmörtelung unterhalb und links neben der Brandschutzklappe ist unzureichend./ BSK stark verschmutzt

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Einfache Mängel)
16	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 11	Bad 2.035 / 112: Revision nicht möglich (Revisionsöffnung verlegen)
17	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 13	OP-Flur / 142: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Befestigungswinkel fehlen
18	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 13	RLT-Zentrale / 263: Die Einmörtelung bei der Auslöseeinrichtung ist unzureichend.
19	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 17/ 18	ELT-Raum 2 ost / 253: Die Einmörtelung rechts neben der Brandschutzklappe ist mangelhaft.
20	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 19	0.013 Sanitärzentrale / 0.126: Die Einmörtelung unterhalb der Absperrvorrichtung (Loch) ist unzulänglich.
21	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.224 / AL 89: Der flexible Anschluss fehlt.
22	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.214 / ZL 55: Der flexible Anschluß fehlt./ Kabelbündel auf der BSK abgelegt
23	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.214 Flur / AL 91: Innenrevision nicht möglich
24	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.223 / ZL 66: Der flexible Anschluss fehlt.
25	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.223 / AL 102: Der flexible Anschluss fehlt.
26	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.217 Flur / AL 119: BSK oberhalb ausgestopft/ flexibler Anschluß fehlt
27	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.207a / AL 98: Die Einmörtelung rechts neben der BSK ist unzureichend.
28	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.207a / ZL 62: Innenrevision nicht möglich
29	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.209a / AL 95: BSK steht ca. 2 cm vor der Decke /Hinweis an der Revisionsöffnung fehlt
30	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.209a / ZL 59: BSK steht ca. 2 cm vor der Decke /Hinweis an der Revisionsöffnung fehlt
31	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.213 / AL 92: BSK steht ca. 4 cm vor der Decke /Hinweis an der Revisionsöffnung fehlt
32	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.213 / ZL 56: BSK steht ca. 4 cm vor der Decke /Hinweis an der Revisionsöffnung fehlt

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Einfache Mängel)
33	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.224 / AL 104: Der flexible Anschluss fehlt
34	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.224 / ZL 68: Der flexibler Stutzen fehlt./ Die Einmörtelung der Brandschutzklappe rechts neben der BSK ist unzureichend.
35	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.217 / AL 121: BSK steht ca. 2 cm vor der Decke/ Innenrevision nicht möglich
36	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.217 / ZL 84: BSK steht ca. 4 cm vor der Decke/ Innenrevision nicht möglich
37	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.218 / AL 123: Innenrevision nicht möglich
38	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.218 / ZL 87: Innenrevision nicht möglich
39	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	EG 1.206 Flur / AL 99: Innenrevision nicht möglich
40	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	EG 1.207a / AL 101: Innenrevision nicht möglich
41	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	EG 1.214 / AL 97: BSK nicht auffindbar
42	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	Flur EG 1.229 / AL 106: Innenrevision nicht möglich/ Zugänglichkeit zur BSK muss gewährleistet sein/ BSK-Bezeichnung unterhalb der Decke fehlt
43	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	KG R Telef.-Verteil. R 0.077 / AL 113: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ teilweise ausgestopft/ teilweise nicht fachgerecht verspachtelt
44	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	KG WC R 0.075 / ZL 74 neu 109a: innere Revision nicht möglich
45	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.210 / ZL 58: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ BSK steht ca. 4 cm unterhalb der Decke/ Innenrevision nicht möglich
46	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 5.23 / 5.017: innere Revision nicht möglich
47	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 4.043 / 4.018: innere Revision nicht möglich
48	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 4.043 / 4.019: innere Revision nicht möglich
49	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 4.044 D WC / 4.021: innere Revision nicht möglich

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Einfache Mängel)
50	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 4.044 D WC / 4.020: innere Revision nicht möglich
51	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 4.079 / 4.017: innere Revision nicht möglich
52	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 4.080 / 4.016: innere Revision nicht möglich
53	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 3.046 / 3.018: BSK steht vor der Decke
54	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 3.046 / 3.019: BSK steht vor der Decke
55	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 3.056 / 3.001: innere Revision nicht möglich
56	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 3.056 / 3.002: innere Revision nicht möglich
57	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 3.066 / 3.009: Flex. Anschluss (100 mm) ist noch nachzurüsten
58	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 2.127 / 2.011: innere Revision nicht möglich
59	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 2.127 / 2.012: innere Revision nicht möglich
60	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 2.127 / 2.013: innere Revision nicht möglich
61	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 1.122c / 1.006: Revisionsöffnung ist zu verlegen, kein Zugang zur BSK
62	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 3.049 WC D / 3.020: innere Revision nicht möglich
63	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 3.049 WC D / 3.021: innere Revision nicht möglich
64	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 2.134 / 2.005: innere Revision nicht möglich
65	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 2.134 / 2.006: innere Revision nicht möglich
66	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 4.042 Ausguss / 4.103: Der flexibler Stutzen 100 mm fehlt

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Einfache Mängel)
67	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 4.042 Ausguss / 4.104: Der flexibler Stutzen 100 mm fehlt
68	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 4.042 Ausguss / 4.105: Innenrevision nicht möglich
69	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 4.042 Ausguss / 4.106: Innenrevision nicht möglich
70	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 2.082 WC / 2.111: Hinweisschild fehlt
71	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 2.082 WC / 2.112: Hinweisschild fehlt
72	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	V1 015a Flur Automaten / 1.101: Innenrevision nicht möglich
73	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	V1 015a Flur Automaten / 1.102: Innenrevision nicht möglich
74	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 016 Umkl. / 0.114: mit 112 beschriftet
75	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 035 Ausguss / 0.112: mit 114 beschriftet

6 Hinweise, Bemerkungen

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Hinweise, Bemerkungen)
1	Equipment RLT-Anlagen	[Altmangel] Die Brandschutzklappen mit der AbZ -41.3-303 wurden teilweise fest angeschlossen bzw. sind in schwer zugänglichen Vorsatzschalen und Schächten installiert. Daher ist die innere Revision dieser Klappen (Mangeltext: innere Revision nicht möglich). Da die Klappen einmal im Jahr einer Wartung bzw. Inspektion unterzogen werden müssen. Ist dieses zu gewährleisten. Daher sind Revisionsöffnungen vorzusehen. An Klappen die grundsätzlich revisionsfähig sind (z.B. flexibler Anschluss) jedoch diese nur mit großen Aufwand möglich ist, sind Inspektionsöffnungen vorzusehen (Öffnung mindestens 20 mm in der Anschlussleitung in der Nähe der Klappe). Nach erfolgter Inspektion kann der Zustand der Klappe beurteilt werden und weitere Maßnahmen der Wartung festgelegt werden.
2	Equipment RLT-Anlagen	Der Elt-Raum Technik und der elektrische Betriebsraum (SV Trafo 1) sind baulich von der Lüftungszentrale abgetrennt, jedoch stehen Türen zur Lüftungszentrale ständig offen, um die Wärme abführen zu können. Die Wände inkl. der Tür haben eine brandschutztechnische Anforderung/ Klassifizierung F90/ T30. Die Türen dürfen nicht offenstehen bzw. verkeilt werden.
3	Equipment RLT-Anlagen	Die Wandaufbauten der Leichtbauwände sowie der Massivwände inkl. Vorsatzschale konnten bei der wiederkehrenden Prüfung vor Ort nicht geprüft werden.

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Hinweise, Bemerkungen)
4	Equipment RLT-Anlagen	Die Brandschutzklappen wurden nur von der Bedienseite aus geprüft und waren zum Großteil nur teilweise einsehbar.
5	Equipment RLT-Anlagen	Ein Exemplar des Prüfberichtes ist auf Verlangen der zuständigen Bauaufsicht vorzulegen.
6	Equipment RLT-Anlagen	Auf die Pflicht des Betreibers zur regelmäßigen Wartung der RLT-Anlagen und Brandschutzklappen wird hingewiesen. Eine aktuelle Wartungsdokumentation der Brandschutzklappen lag zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor.
7	Equipment RLT-Anlagen	Für die elektrischen Anlagenteile erfolgten im Rahmen dieser Prüfung einfache Sichtprüfungen und Funktionsprüfungen, z.B. Energieversorgung, Betriebsschalter, Betriebsanzeigen, Störmeldungen, Ventilator, Reparaturschalter, Klappensteuerung und -antriebe, Antriebs- und Strömungsüberwachung, Frostschutz, Rauchauslöseeinrichtungen etc. sofern vorhanden. Die durchgeführte Prüfung ersetzt nicht die Prüfung der elektrischen Installation, z.B. nach den Vorschriften der GUV (BGV), des VdS und nach den VDE-Bestimmungen.
8	Equipment RLT-Anlagen	Mehrere Rohr- und Kabeldurchführungen sind brandschutztechnisch unzureichend verschlossen (siehe Brandschutzklappenliste).
9	Equipment RLT-Anlagen	RLT-Anlagen sind entsprechend der Brandenburgischen Sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstungs-Prüfverordnung (BbgSGPrüfV) nach § 2 nach wesentlichen Änderungen sowie mindestens alle drei Jahre durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen (z.B. TÜV) auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit prüfen zu lassen.
10	Equipment RLT-Anlagen	[Altmangel] Nicht abgestellt wurden die Mängel, die sich aus der Lage der Brandschutzklappe außerhalb der Decke ergeben. Da die Sanierung in den meisten Fällen äußerst schwierig ist, sollte vor dieser eine Abstimmung mit dem Verwendbarkeitsinhaber der Klappe (hier Fa. Trox) und dem zuständigen Sachverständigen für Brandschutz erfolgen. Die Einstufung durch den Sachverständigen als geringfügiger Mangel erfolgte, da die Decken geschlossen wurden und der Bereich um die Brandschutzklappen weitestgehend brandlastfrei ist.
11	Equipment RLT-Anlagen	Die jährlichen Requalifizierungsmessungen der OP-Räume erfolgten am 16.05.2024 durch die Fa. Reinluft Dresden ./ Die Prüfung wurde gemäß DIN 1946 Teil 4 durchgeführt und ergab keine Beanstandungen.
12	Equipment RLT-Anlagen	Die Genehmigungsunterlagen lagen zum Zeitpunkt der Nachprüfung vor. Ob die vorliegenden Unterlagen der Vollständigkeit entsprechen, kann nicht beurteilt werden.
13	Equipment RLT-Anlagen	Im Zuge der Nachprüfung vom 29.07.-30.07.2024 wurden wesentliche und einfache Mängel geprüft.
14	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 12 OP 1 / Allgemein	Gemäß DIN 1946-4 Punkt 6.5.1 sind geklebte Dichtungen nur auf dem Filtereinsatz und nur für eine einmalige Nutzung zulässig; sie sind im Rahmen des Filterwechsels zu entsorgen./ Der Anfangs- und Enddruck ist entgegen der DIN 1946-4 nicht auf der Filterkammer vermerkt.
15	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 12 OP 1 / AUL-Filter	Die Filterüberwachung ist ohne Funktion.

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Hinweise, Bemerkungen)
16	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 12 OP 1 / Befeuchter	Zum Zeitpunkt der Prüfung außer Betrieb
17	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 12 OP 1 / Messungen / Zuluft	Die RLT-Anlage lief zum Zeitpunkt der Messung auf 55%.
18	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 13 OP Nebenräume / Allgemein	Gemäß DIN 1946-4 Punkt 6.5.1 sind geklebte Dichtungen nur auf dem Filtereinsatz und nur für eine einmalige Nutzung zulässig; sie sind im Rahmen des Filterwechsels zu entsorgen./ Der Anfangs- und Enddruck ist entgegen der DIN 1946-4 nicht auf der Filterkammer vermerkt.
19	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 13 OP Nebenräume / Allgemein	Bei Auslösung des Frostschutzes fuhren die AUL- und FOL-Klappe zu, jedoch die UML-Klappe bleibt in Ausgangsposition.
20	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 13 OP Nebenräume / ZUL-Filter	Das Filter ist stark verschmutzt.
21	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 14 OP 2 / Allgemein	Gemäß DIN 1946-4 Punkt 6.5.1 sind geklebte Dichtungen nur auf dem Filtereinsatz und nur für eine einmalige Nutzung zulässig; sie sind im Rahmen des Filterwechsels zu entsorgen./ Der Anfangs- und Enddruck ist entgegen der DIN 1946-4 nicht auf der Filterkammer vermerkt.
22	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 14 OP 2 / Befeuchter	Zum Zeitpunkt der Prüfung außer Betrieb
23	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 15 OP 3 / Allgemein	Gemäß DIN 1946-4 Punkt 6.5.1 sind geklebte Dichtungen nur auf dem Filtereinsatz und nur für eine einmalige Nutzung zulässig; sie sind im Rahmen des Filterwechsels zu entsorgen./ Der Anfangs- und Enddruck ist entgegen der DIN 1946-4 nicht auf der Filterkammer vermerkt.
24	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 15 OP 3 / Befeuchter	Zum Zeitpunkt der Prüfung außer Betrieb
25	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 15 OP 3 / Messungen / Aussenluft	Die RLT-Anlage lief zum Zeitpunkt der Messung auf 50%.
26	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 16 OP 4 / Allgemein	Gemäß DIN 1946-4 Punkt 6.5.1 sind geklebte Dichtungen nur auf dem Filtereinsatz und nur für eine einmalige Nutzung zulässig; sie sind im Rahmen des Filterwechsels zu entsorgen./ Der Anfangs- und Enddruck ist entgegen der DIN 1946-4 nicht auf der Filterkammer vermerkt.
27	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 16 OP 4 / Befeuchter	Zum Zeitpunkt der Prüfung außer Betrieb
28	Equipment RLT-Anlagen / RLT-Anlage Nr. 16 OP 4 / Messungen / Aussenluft OP 1 +4	Die RLT-Anlage OP 1 fuhr zur Zeitpunkt der Messung mit 30% und OP 4 mit 25 % Umluftanteil.
29	Equipment RLT-Anlagen / ABL-Anlage Nr. 17.1 ELT-Ost / MSR	Der Reparaturschalter am Ventilator fehlt.

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Hinweise, Bemerkungen)
30	Equipment RLT-Anlagen / ABL-Anlage Nr. 17.2 ELT-Ost / MSR	Der Reparaturschalter am Ventilator fehlt.
31	Equipment RLT-Anlagen / ABL-Anlage Nr. 17.3 ELT-West / MSR	Der Reparaturschalter am Ventilator fehlt.
32	Equipment RLT-Anlagen / ABL-Anlage Nr. 18 Niederspannungsraum / MSR	Der Reparaturschalter am Ventilator fehlt.
33	Equipment RLT-Anlagen / ABL-Anlage 19 Technikräume SG / MSR	Der Reparaturschalter am Ventilator fehlt.
34	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 1	RLT-Zentrale / 1.163: EK
35	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 1	RLT-Zentrale / 1.253: schwer zugänglich
36	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 4	EG WC 1.022 / 241: EK
37	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 4	RLT-Zentrale / 263: Der Kalziumsilikatkanal bzw. Anschlüsse/ Verfugung ist sehr porös bzw. rissig.
38	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 5	RLT-Zentrale / 253: EK
39	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 5	R 1.024 / ohne: Nachströmg. ER CT
40	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 6	Umkleide Schleuse 1.039 / 121: kein Zugang / Schlüssel
41	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 6	Umkleide Schleuse 1.039 / 111: kein Zugang / Schlüssel
42	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 6	RLT-Zentrale / 263: ER
43	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 6	RLT-Zentrale / 253: ER im Schema 223
44	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 9/10	Schleuse 2.014: Brandschutzventil mit Decke verklebt, nicht revisionsfähig
45	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 9/10	Schleuse 2.014: Brandschutzventil mit Decke verklebt, nicht revisionsfähig
46	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 9/10	Schleuse 2.014: Brandschutzventil mit Decke verklebt, nicht revisionsfähig, verschmutzt

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Hinweise, Bemerkungen)
47	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 9/10	Schleuse 2.014: Brandschutzventil mit Decke verklebt, nicht revisionsfähig, verschmutzt
48	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 9/10	E-Raum 2.038 / 252: Abschlussgitter fehlt
49	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 13	OP-Flur / 252: teilweise ausgestopft Befestigungswinkel fehlen
50	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 13	OP-Flur / 112: Klappenblattdichtung löst sich/ Befestigungswinkel fehlen
51	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.224 / ZL 67: BSK steht über Boden
52	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	2. OG 3.209 / AL 90: Kabelbündel auf der BSK abgelegt
53	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.222 / AL 126: keine Funktionsprüfung
54	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	1. OG 2.222 / ZL 80: keine Funktionsprüfung
55	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	EG 1.214 / ZL 61: RLT-Leitung mit Steinwolle (1000°C) isoliert
56	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	EG 1.220 / AL 124: RLT-Leitung mit Steinwolle (1000°C) isoliert
57	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	EG 1.220 / ZL 88: RLT-Leitung mit Steinwolle (1000°C) isoliert
58	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	KG neben R 0.077 / AL 112: Einbau nicht gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ oberhalb der BSK offen/ teilweise ausgestopft/ flexibler Anschluß fehlt
59	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	KG neben R 0.077 / ZL 76: Innenrevision nicht möglich
60	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	KG WC R 0.075 / AL 114: BSK- Bezeichnung unterhalb der Decke fehlt
61	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / Anlage 21	KG WC R 0.075 / ZL 77: BSK- Bezeichnung unterhalb der Decke fehlt
62	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 1.147 / 1.001: kein Zugang / Schlüssel
63	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 1.147 / 1.002: kein Zugang / Schlüssel

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Hinweise, Bemerkungen)
64	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	Zugang R 5.10 / 6.08: Hinweisschild fehlt
65	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	Zugang R 5.10 / 6.07: Hinweisschild fehlt
66	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 5.010 Büro / 5.11: innere Revision nicht möglich
67	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 5.010 Büro / 5.12: innere Revision nicht möglich
68	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 0.71 / 0.003: BSK vor der Wand positioniert Deckschicht nicht ausreichend
69	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 2.117 / 2.003: erschwerter Zugang
70	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	R 2.117 / 2.004: erschwerter Zugang
71	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	RLT-Zentrale / 6.03: Zugang zur BSK erschert, motorisch
72	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 22	RLT-Zentrale / 6.04: Zugang zur BSK erschwert, motorisch - [22.05.2023 Spalt oberhalb der Verpressung der BSK]
73	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 4.045 / 109: keine Lüftung im Raum/ nicht auffindbar
74	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 4.045 / 110: keine Lüftung im Raum/ nicht auffindbar
75	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 3.017a Pat. WC Flur / 3.101: erschwerter Zugang
76	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 3.043 U+B / 3.111: BSK-Bezeichnung unterhalb der Decke fehlt
77	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 3.043 U+B / 3.112: BSK-Bezeichnung unterhalb der Decke fehlt
78	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 3.037 AR UR / 3.115: erschwerter Zugang
79	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 3.037 AR UR / 3.116: erschwerter Zugang
80	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 030 Flur / 0.122: keine Kabelbündel auf der BSK ablegen

Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung (Hinweise, Bemerkungen)
81	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 030 Flur / 0.121: keine Kabelbündel auf der BSK ablegen
82	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 032 Flur / 0.120: Durchführungen von Fremdinstallationen nicht verschlossen
83	Equipment RLT-Anlagen / Brandschutzklappen / ooo Anlage 23	R 034 Flur / 0.119: Durchführungen von Fremdinstallationen nicht verschlossen/ keine Kabel auf der BSK ablegen
84	Equipment RLT-Anlagen / Wirk-Prinzip-Prüfung (nach VdTÜV MB GEBT 1803)	Weitere Ansteuerungen der RLT-Anlagen über die vorhandenen BMA-Melder in weiteren Gebäudeteilen war nicht erkennbar bzw. nicht bekannt.