

Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
Ausschreibung Unterlagen Generalplanung	31 Tage	Die 03.03.26	Die 14.04.26
Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen	6 Tage	Die 03.03.26	Die 10.03.26
Prüfung Unterlagen durch Rechtsanwalt	15 Tage	Mit 11.03.26	Die 31.03.26
Erstellung Ausschreibung VMS	10 Tage	Mit 01.04.26	Die 14.04.26
Ausschreibungsverfahren Generalplanung	102 Tage	Fre 17.07.26	Mon 07.12.26
Teilnahmewettbewerb	38 Tage	Fre 17.07.26	Die 08.09.26
Angebotsphase 1	20 Tage	Mit 09.09.26	Die 06.10.26
Verhandlungsgespräche	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26
Finale Erstellung Ausschreibungsunterlagen	2 Tage	Mit 21.10.26	Don 22.10.26
Angebotsphase 2	10 Tage	Die 27.10.26	Mon 09.11.26
Auswertung Teil 2	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26
Beschluss Gemeindevertretung	10 Tage	Die 24.11.26	Mon 07.12.26
Planungsphase 1-4	400 Tage	Die 08.12.26	Mon 19.06.28
Leistungsphase 1-2	90 Tage	Die 08.12.26	Mon 12.04.27
Leistungsphase 3	90 Tage	Die 13.04.27	Mon 16.08.27
Beschluss Gemeindevertretung	25 Tage	Die 17.08.27	Mon 20.09.27
Erstellung Bauantrag / LP 4	15 Tage	Die 21.09.27	Mon 11.10.27
Baugenehmigung	180 Tage	Die 12.10.27	Mon 19.06.28
Umsetzungsphase	810 Tage	Die 12.10.27	Mon 18.11.30
Ausführungsplanung	90 Tage	Die 12.10.27	Mon 14.02.28
LP 6/7 Ausschreibungen	90 Tage	Die 20.06.28	Mon 23.10.28
Bauphase	540 Tage	Die 24.10.28	Mon 18.11.30