

Bauzeitenplan

Neubau Gemeindehaus Willmersdorf

Nr	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	2026					2027					
						3. Q 2026		4. Q 2026			1. Q 2027			2. Q 2027		
						Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Feb 2027	Mrz 2027	Apr 2027	Mai 2027	Jun 2027
1	1.0 Ausschreibung															
2	1.1 Los 1	Fr, 07.08.26	Fr, 09.10.26	Erdarbeiten + Rohbau	46 Tage											
3	1.2 Los 2	Fr, 07.08.26	Fr, 09.10.26	Zimmerei/ Dachdecker	46 Tage											
4	1.3 Los 3	Fr, 16.10.26	Fr, 18.12.26	Fenster/ Türen	46 Tage											
5	1.4 Los 4	Fr, 11.12.26	Fr, 12.02.27	Trockenbau/ Dämmung	44 Tage											
6	1.5 Los 5	Mo, 21.12.26	Fr, 26.02.27	Estrich	48 Tage											
7	1.6 Los 6	Fr, 12.02.27	Fr, 16.04.27	Fliesen	44 Tage											
8	1.7 Los 7	Fr, 13.11.26	Fr, 15.01.27	Elektro	44 Tage											
9	1.8 Los 8	Fr, 11.12.26	Fr, 12.02.27	Heizung/ Sanitär	44 Tage											
10	1.9 Los 9	Fr, 26.02.27	Fr, 30.04.27	Innentüren	44 Tage											
11	1.10 Los 10	Fr, 12.02.27	Fr, 16.04.27	Bodenbelag	44 Tage											
12	1.11 Los 11	Fr, 29.01.27	Fr, 02.04.27	Maler	44 Tage											
13	2.0 Gewerke															
14	2.1 Los 1	Mo, 19.10.26	Mo, 18.01.27	Erdarbeiten + Rohbau	64 Tage											
15		Mo, 09.11.26	Mo, 08.02.27	Gerüst	64 Tage											
16	2.2 Los 2	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26	Dachstuhl	10 Tage											
17		Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26	Dacheindeckung	5 Tage											
18		Mo, 21.12.26	Fr, 15.01.27	Dachkasten	18 Tage											
19	2.3 Los 3	Mo, 21.12.26	Fr, 15.01.27	Fenster	18 Tage											
20	2.4 Los 7	Mo, 18.01.27	Fr, 29.01.27	ELT Rohinstallation	10 Tage											
21	2.5 Los 1	Mo, 01.02.27	Fr, 12.02.27	Innenputz	10 Tage											
22	2.6 Los 4	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	Trockenbau	10 Tage											
23	2.7 Los 8	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	Heizung/ Sanitär Rohinst.	10 Tage											
24	2.8 Los 1	Di, 19.01.27	Mo, 08.02.27	Außenputz	15 Tage											
25	2.9 Los 5	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27	Estrich	5 Tage											
26	2.10 Los 6	Mo, 19.04.27	Fr, 14.05.27	Fliesen/ Bäder	19 Tage											
27	2.11 Los 11	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27	Maler	10 Tage											
28	2.12 Los 10	Mo, 19.04.27	Fr, 07.05.27	Bodenbelag	14 Tage											
29	2.13 Los 9	Mo, 03.05.27	Di, 18.05.27	Innentüren	10 Tage											
30	2.14 Los 7	Mo, 10.05.27	Fr, 14.05.27	ELT Schalkasten	5 Tage											
31	2.15 Los 7	Mo, 10.05.27	Fr, 14.05.27	ELT Endarbeiten	5 Tage											
32	2.16 Los 8	Mo, 10.05.27	Fr, 14.05.27	Sanitär Endarbeiten	5 Tage											
33	2.17	Di, 01.06.27	Mo, 14.06.27	Restarbeiten/ Abnahme	10 Tage											