

architekturbüro fiedler & peter

Projekt: 2025-11 Systemhalle Burg - Neubau Systemhalle Burg (Spreewald)

Zeitraum: 23.08.2026 - 05.02.2027

Datum: 15.07.2026

Nr.	Name	Start (Soll)	Ende (Soll)																																					
1.12	Beauftragung Gründung, ELT, HLS	14.09.2026		14.09.2026	Beauftragung Gründung, ELT, HLS																																			
1.13	Gründung	28.09.2026	16.10.2026			28.09.2026	Gründung		Gründung																															
1.14	Hallenbau	19.10.2026	20.11.2026					19.10.2026	Hallenbau		Hallenbau																													
1.15	Medien zum Heizhaus (HLS, Elt)	16.11.2026	27.11.2026							16.11.2026	Medien zum		Medien zum Heizhaus (HLS, Elt)																											
1.16	Pflasterfläche innen	16.11.2026	04.12.2026							16.11.2026	Pflasterfläche innen		Pflasterfläche innen																											
1.17	HLS - Bemusterung + Lieferzeiten	28.09.2026	13.11.2026				28.09.2026	HLS - Bemusterung + Lieferzeiten		HLS - Bemusterung + Lieferzeiten																														
1.18	Heizung, Sanitär	23.11.2026	11.12.2026							23.11.2026	Heizung, Sanitär		Heizung, Sanitär																											
1.19	ELT - Bemusterung+Lieferzeiten	28.09.2026	13.11.2026				28.09.2026	ELT - Bemusterung+Lieferzeiten		ELT - Bemusterung+Lieferzeiten																														
1.20	Elt - Installation	23.11.2026	11.12.2026							23.11.2026	Elt - Installation		Elt - Installation																											
1.21	Baureinigung	10.12.2026	11.12.2026									10.12.2026	Baureinigung																											
1.22	Projektende	14.12.2026										14.12.2026	Projektende																											