

# Neubau Flugfeldklinikum

Klinikverbund Südwest gGmbH

661\_11.02 Arbeitstisch- und Schrankanlagen

Hauptinstallationen gem. Gesamtterminplan, Stand: 09.12.2025

## Vorgesehene Hauptinstallationen der medizintechnischen Schrankanlagen einschließlich Verblendung:

### **OG4 / A**

– ca. KW39 2026 bis ca. KW47 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG4 / B**

– ca. KW39 2026 bis ca. KW47 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG4 / C**

– ca. KW39 2026 bis ca. KW47 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG3 / A**

– ca. KW29 2026 bis ca. KW37 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG3 / B**

– ca. KW29 2026 bis ca. KW37 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG3 / C**

– ca. KW29 2026 bis ca. KW37 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG2 / A**

– ca. KW44 2026 bis ca. KW51 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG2 / B**

– ca. KW44 2026 bis ca. KW51 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG2 / C**

– ca. KW44 2026 bis ca. KW51 2026 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG1 / A**

– ca. KW26 2027 bis ca. KW35 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG1 / B**

– ca. KW26 2027 bis ca. KW35 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG1 / C**

– ca. KW26 2027 bis ca. KW35 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG1 / D**

– ca. KW36 2027 bis ca. KW47 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **OG1 / E**

– ca. KW36 2027 bis ca. KW47 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **EG / A**

– ca. KW32 2027 bis ca. KW43 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **EG / B**

– ca. KW32 2027 bis ca. KW43 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **EG / C**

– ca. KW32 2027 bis ca. KW43 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **EG / D**

– ca. KW34 2027 bis ca. KW46 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **EG / E**

– ca. KW34 2027 bis ca. KW46 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **EG / F**

– ca. KW34 2027 bis ca. KW46 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe

### **UG/C**

– ca. KW22 2027 bis ca. KW26 2027 / IBN-Phase 3 Wochen vor baulicher Übergabe