

Vorgangsname				Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	GAZ Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald																												
0	1 GAZ Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald				468 Tage	Mo 01.09.25	Mi 30.06.27																													
1	1.1 Gebäudeshülle				423 Tage	Mo 01.09.25	Mi 28.04.27																													
2	1.1.1 BE 1 Baustelleneinrichtung 1 (BL Trapez/BMU)				423 Tage	Mo 01.09.25	Mi 28.04.27																													
3	1.1.1.1 Bauzaun, Bauschild				5 Tage	Mo 01.09.25	Fr 05.09.25																													
4	1.1.1.2 Standzeit bis Rückbau Bauzaun				414 Tage	Mo 01.09.25	Do 15.04.27																													
5	1.1.1.3 Containerstellung und Einrichtung Container Bauleitung , Sanitär- und Duschen				3 Tage	Mo 01.09.25	Mi 03.09.25																													
6	1.1.1.4 Standzeit bis Rückbau Container Bauleitung , Sanitär- und Duschen				420 Tage	Do 04.09.25	Mi 28.04.27	6																												
7	1.1.2 BE 2 Baustelleneinrichtung 2 (BL Gtec/GmG)				340 Tage	Mo 01.09.25	Fr 01.01.27																													
8	1.1.2.1 Einrichtung Bauwasser				320 Tage	Mo 01.09.25	Fr 04.12.26																													
9	1.1.2.2 Einrichtung Baustromverteiler usw.				335 Tage	Mo 08.09.25	Fr 01.01.27	4																												
10	1.1.3 ROH, Erdbau, Grundleitungen, Blitzschutz- und Rohbauarbeiten				260 Tage	Mo 08.09.25	Fr 18.09.26																													
11	1.1.3.1 Erdbau inkl. Erdbau Sohle und Grundleitungen Gebäude/Containerversorgung				25 Tage	Mo 08.09.25	Fr 10.10.25	4																												
12	1.1.3.2 Sohle, Schalung, Dämmung, Bewehrung, Beton, Blitzschutzeinbauten				20 Tage	Mo 13.10.25	Fr 07.11.25	12																												
13	1.1.3.3 Wände EG				20 Tage	Mo 10.11.25	Fr 05.12.25	13																												
14	1.1.3.4 Stahlbetondecke zum 1. OG				20 Tage	Mo 08.12.25	Fr 16.01.26	14																												
15	1.1.3.5 Wände 1. OG				20 Tage	Mo 19.01.26	Fr 13.02.26	15																												
16	1.1.3.6 Stahlbetondecke zum 2. OG				30 Tage	Mo 16.02.26	Fr 27.03.26	16																												
17	1.1.3.7 Wände 2. OG				20 Tage	Mo 30.03.26	Fr 24.04.26	17																												
18	1.1.3.8 Stahlbetondecke Dach inkl. Stahlbauarbeiten				25 Tage	Mo 27.04.26	Fr 29.05.26	18																												
19	1.1.3.9 Blitzschutzarbeiten begleitend Rohbauarbeiten (im Bauhauptgewerk als Leistung enthaltend BL_Gtec)				110 Tage	Mo 13.10.25	Fr 27.03.26	12																												
20	1.1.3.10 Bau NEAgebäude, Erdbau- und Rohbauarbeiten				20 Tage	Mo 01.06.26	Fr 26.06.26	19																												
21	1.1.3.11 Blitzschutz auf Dachdeckung (Fangstangen usw.)				10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26	49																												
22	1.1.4 GERüstbauarbeiten				293 Tage	Mo 10.11.25	Mi 06.01.27																													
23	1.1.4.1 Gerüstbauarbeiten Rohbauarbeiten begleitend, inkl.Auf- und Umbauarbeiten				100 Tage	Mo 10.11.25	Fr 10.04.26	13																												
24	1.1.4.2 Gerüstbauarbeiten, Ausleger abschnittsweise für Fassadenarbeiten entfernen				60 Tage	Mo 13.04.26	Fr 03.07.26	24																												
25	1.1.4.3 Rückbau Fassadengerüste				8 Tage	Mo 28.12.26	Mi 06.01.27	63/49/50																												
26	1.1.5 MET FES Fenster, Plasterarbeiten,Fassaden, Dachoberlichter				270 Tage	Mo 20.10.25	Fr 13.11.26																													
27	1.1.5.1 Werkplanung Firma auf Grundlage Schal- und Bewehrungsplanung inkl Prüfung Trapez Arch.				80 Tage	Mo 20.10.25	Fr 20.02.26																													
28	1.1.5.2 Montage Oberlichter inkl. Unterkonstruktionen				25 Tage	Mo 01.06.26	Fr 03.07.26	19																												
29	1.1.5.3 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden EG				3 Tage	Mo 04.03.26	Mo 09.03.26	31AE																												
30	1.1.5.4 Fertigung Fenster EG				35 Tage	Mo 09.03.26	Mo 27.04.26	34AE																												
31	1.1.5.5 Montage Fenster EG				20 Tage	Mo 29.06.26	Fr 24.07.26	19EA+5 Tage																												
32	1.1.5.6 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 1				3 Tage	Mo 22.04.26	Mo 27.04.26	37AE																												
33	1.1.5.7 Fertigung Fenster OG 1				35 Tage	Mo 27.04.26	Mo 15.06.26	37AE																												
34	1.1.5.8 Montage Fenster OG 1				20 Tage	Mo 13.07.26	Fr 07.08.26	32EA-10 Tage																												
35	1.1.5.9 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 2				3 Tage	Mo 03.08.26	Mi 05.08.26	37																												
36	1.1.5.10 Fertigung Fenster OG 2				35 Tage	Mo 15.06.26	Mo 03.08.26	38AE																												
37	1.1.5.11 Montage Fenster OG 2				15 Tage	Mo 03.08.26	Fr 21.08.26	35EA-5 Tage																												
38	1.1.5.12 Montage P-R-Fassaden 2.OG, 1.OG, EG				50 Tage	Mo 20.07.26	Fr 25.09.26																													
39	1.1.5.13 Montage Attika				10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26																													
40	1.1.5.14 Montage Windfang				10 Tage	Mo 21.09.26	Fr 02.10.26	40																												
41	1.1.5.15 Montage Türen				10 Tage	Mo 05.10.26	Fr 16.10.26	41																												
42	1.1.5.16 Restleistungen				20 Tage	Mo 19.10.26	Fr 13.11.26	42																												
43	1.1.6 Dachdeckerarbeiten				150 Tage	Mo 01.06.26	Fr 25.12.26																													
44	1.1.6.1 Einbau RA Elemente				3 Tage	Mo 01.06.26	Mi 03.06.26	19																												
45	1.1.6.2 Abdichtung Dach (Nordach)				15 Tage	Do 04.06.26	Mi 24.06.26	46																												
46	1.1.6.3 Anarbeitung Oberlichter				5 Tage	Mo 06.07.26	Fr 10.07.26	47/29																												
47	1.1.6.4 Dämmung,Gründachaufbau, Sekuranten, sonstige Einbauten				40 Tage	Mo 13.07.26	Fr 04.09.26	48																												
48	1.1.6.5 Attikablaube und Unterkonstruktion				10 Tage	Mo 14.12.26	Fr 25.12.26	49/63EA-5 Tage																												
49	1.1.7 Verblendenwerksarbeiten				165 Tage	Mo 02.03.26	Fr 16.10.26																													
50	1.1.7.1 Werkplanung, Statik, Prüfung				20 Tage	Mo 02.03.26	Fr 27.03.26																													
51	1.1.7.2 Materiallauf				20 Tage	Mo 29.06.26	Mo 27.07.26	55AE																												
52	1.1.7.3 UK, Dämmung+ Verblend EG				30 Tage	Mo 27.07.26	Fr 04.09.26	32/14																												
53	1.1.7.4 UK, Dämmung+ Verblend OG 1				30 Tage	Mo 07.09.26	Fr 16.10.26	16/35/55																												
54	1.1.8 Hinterlüftete Fassade 2. Obergeschoss und Fassade Haupttreppenhau				210 Tage	Mo 02.03.26	Fr 18.12.26																													
55	1.1.8.1 Werkplanung, Statik, Prüfung				40 Tage	Mo 02.03.26	Fr 24.04.26																													
56	1.1.8.2 Aufmaß, Übernahme in WP				15 Tage	Mo 24.08.26	Fr 11.09.26	61AE/38																												
57	1.1.8.3 Materiallauf				20 Tage	Mo 07.09.26	Fr 02.10.26	62AE+5 Tage																												
58	1.1.8.4 Unterkonstruktionen+Dämmung 2. Obergeschoss 4 Fassaden, 1 Geschoss + Haupttrepp				30 Tage	Mo 28.09.26	Fr 06.11.26	38/56EA-15 Tage																												
59	1.1.8.5 Blechbekleidung alle Fassaden 2. OG + Treppenhau				30 Tage	Mo 09.11.26	Fr 18.12.26	62																												
60	1.1.9 Baudicht				1 Tag	Mo 24.08.26	Mo 24.08.26	47/38/46/29																												
61	1.2 Gebäudenaubau				211 Tage	Mo 06.07.26	Mo 26.04.27																													
62	1.2.1 2. Obergeschoss				135 Tage	Di 25.08.26	Mo 01.03.27																													
63	1.2.1.1 HOCHBAU 2.OG 1 (BL Trapez/BMU)				15 Tage	Di 25.08.26	Mo 14.09.26	64																												
64	1.2.1.1.1 TRO_Trockenbau_Wände einseitig				15 Tage	Di 25.08.26	Mo 14.09.26	64																												
65	1.2.1.1.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben				31 Tage	Do 03.09.26	Do 15.10.26																													
66	1.2.1.1.2.1 Sanitär				3 Tage	Do 03.09.26	Mo 07.09.26	112																												
67	1.2.1.1.2.2 Heizung				2 Tage	Do 03.09.26	Mo 09.09.26	113																												
68	1.2.1.1.2.3 Lüftung				6 Tage	Do 03.09.26	Do 15.10.26	114																												
69	1.2.1.1.2.4 Elektro Trassenbau				3 Tage	Di 06.09.26	Do 10.09.26	115																												
70	1.2.1.1.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom				3 Tage	Mi 06.09.26	Fr 18.09.26	116																												
71	1.2.1.1.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom				5 Tage	Fr 25.09.26	Do 01.10.26	117																												
72	1.2.1.2 HLSE Grundaubau 2.OG (BL Gtec/GmG)				128 Tage	Do 03.09.26	Mo 01.03.27																													
73	1.2.1.2.1 ELT unter Putz				10 Tage	Do 03.09.26	Mi 16.09.26	69EA-8 Tage																												
74	1.2.1.2.2 ELT in TB- Wand				12 Tage	Di 15.09.26	Mi 30.09.26	69																												
75	1.2.1.2.3 Sanitär in TB				20 Tage	Di																														