

Stand 21.04.2026							2250	x	nur Arbeitstage (Mo-Fr)	
Kalender für: Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern										
Task	Auswahl	Gewerk	Firma	JS	Beginn (Datum)	Ist-Beginn	Dauer (Tage)	Ende	anheften (Task Nr.)	Verzug (Tage)
2	01	Umverlegung SW-Leitung	Firma?	3	22.06.26	22.06.26	10	03.07.26		
2	02	Baustelleneinrichtung, -sicherung	Firma?	12	06.07.26	06.07.26	265	09.07.27		
3	03	Erweiterter Rohbau	Firma?	7	22.06.26	22.06.26	115	27.11.26		
4	03.1	Erdarbeiten / Grundleitung / Erdung / Drainage	-	6	22.06.26	22.06.26	50	28.08.26		
5	03.2	Streifenfundamente / Bodenplatten	-	6	31.08.26	31.08.26	20	25.09.26		
6	03.3	Wände / Stützen / RA	-	6	28.09.26	28.09.26	20	23.10.26		
7	03.4	Decke über Erdgeschoss	-	6	12.10.26	12.10.26	15	30.10.26		
8	03.5	Attika	-	6	16.11.26	16.11.26	10	27.11.26		
9	03.6	Bauwerksabdichtung Sockel	-	6	02.11.26	02.11.26	10	13.11.26		
10	04	Gerüstbauarbeiten	Firma?	8	28.09.26	28.09.26	180	04.06.27		
11	05	Dach-, Bodenplattenabdichtung	Firma?	2	16.11.26	16.11.26	145	04.06.27		
12	05.1	Dämmung, Dachabdichtungsarbeiten	-	1	30.11.26	30.11.26	65	26.02.27		
13	05.2	Klempnerarbeiten	-	1	11.01.27	11.01.27	105	04.06.27		
14	05.3	Bauwerksabdichtung Bodenplatte	-	1	16.11.26	16.11.26	10	27.11.26		
15	06	Fenster- u. Außentüren	Firma?	14	16.11.26	16.11.26	50	22.01.27		
16	06.1	F & AT, Außenfensterbänke	-	13	16.11.26	16.11.26	10	27.11.26		
17	06.2	Innenfensterbänke	-	13	18.01.27	18.01.27	5	22.01.27		
18	07	Metallbauarbeiten Sektionaltore	Firma?	8	18.01.27	18.01.27	5	22.01.27		
19	08	Trockenbauarbeiten	Firma?	10	25.01.27	25.01.27	65	23.04.27		
20	8.1	Wände	-	9	25.01.27	25.01.27	15	12.02.27		
21	8.2	Unterdecken	-	9	15.03.27	15.03.27	15	02.04.27		
22	09	Innen- und Außenputzarbeiten	Firma?	5	30.11.26	30.11.26	115	07.05.27		
23	9.1	Innenputz	-	4	30.11.26	30.11.26	35	15.01.27		
24	9.2	Außenputz	-	4	05.04.27	05.04.27	25	07.05.27		
25	10	vorgehängte hinterlüftete Fassade	Firma?	7	10.05.27	10.05.27	15	28.05.27		
26	11	Tischiarbeiten	Firma?	12	23.11.26	23.11.26	120	07.05.27		
27	11.1	Einbau Innentürgargen Massivwände	-	11	23.11.26	23.11.26	5	27.11.26		
28	11.2	Einbau Innentürgargen Trockenbauwände	-	11	15.03.27	15.03.27	5	19.03.27		
29	11.4	Dusch-Trennwände	-	11	31.05.27	31.05.27	5	04.06.27		
30	11.3	Türblätter	-	11	31.05.27	31.05.27	10	11.06.27		
32	12	Estricharbeiten	Firma?	16	08.02.27	08.02.27	15	26.02.27		
33	12.1	Estrich	-	15	15.02.27	15.02.27	10	26.02.27		
34	12.2	Asphaltestrich	-	15	08.02.27	08.02.27	5	12.02.27		
35	13	Fliesen- und Plattenarbeiten	Firma?	8	22.03.27	22.03.27	25	23.04.27		
36	13.1	Wände	-	6	22.03.27	22.03.27	10	02.04.27		
37	13.2	Boden (Feuchtemessung)	-	6	12.04.27	12.04.27	10	23.04.27		
38	14	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Firma?	14	12.04.27	12.04.27	35	28.05.27		
39	14.1	Wände- und Deckenarbeiten	-	13	12.04.27	12.04.27	20	07.05.27		
40	14.2	Bodenarbeiten	-	13	10.05.27	10.05.27	15	28.05.27		
41	15	Stahlgarderobenschränke	Firma?	9	31.05.27	31.05.27	5	04.06.27		
20		Schließanlage	Firma?	1	14.06.27	14.06.27	5	18.06.27		
42	16	Bauschlussreinigung	Firma?	15	21.06.27	21.06.27	10	02.07.27		
43	17	HLS	Firma?	2	30.11.26	30.11.26	140	11.06.27		
44	18	Elektro	Firma?	4	31.08.26	31.08.26	205	11.06.27		
45	18.1	Elektro - Photovoltaik	-	10	30.11.26	30.11.26	140	11.06.27		
46	18.2	Elektro - Blitzschutz	-	10	31.08.26	31.08.26	10	11.09.26		
47	21	Baubahnahme Los 1 - Los 16	-	7	05.07.27	05.07.27	10	16.07.27		
48	19	Freianlagen inkl. technische Außenanlagen	Firma?	15	26.04.27	26.04.27	60	16.07.27		

[illegible]