

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	LOS 01 Erweiterter Rohbau (Hoch + Tiefbau Neubrandenburg GmbH)	115 Tage	Mon 08.09.25	Fre 13.03.26	
2	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 08.09.25	Fre 12.09.25	
3	Erdarbeiten Gründung	15 Tage	Mon 15.09.25	Fre 03.10.25	2
4	Grundleitungen	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25	3
5	Betonarbeiten Gründung	17 Tage	Mon 13.10.25	Die 04.11.25	4
6	Mauer- und Betonarbeiten	20 Tage	Mit 05.11.25	Die 02.12.25	5
7	Abdichtung Sockel Mauerwerk	5 Tage	Mit 05.11.25	Die 11.11.25	6AA
8	Betonarbeiten Decken + Attika	43 Tage	Mit 03.12.25	Fre 27.02.26	6
9	Abdichtungsarbeiten Sohlplatte + Restabdichtung Sockel + Restarbeiten	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	14AA+5 Tage
10	LOS 02 Gerüstbau (Gebatec GmbH)	101 Tage	Mon 24.11.25	Mon 11.05.26	
11	Aufbau	1 Tag	Mon 24.11.25	Mon 24.11.25	6EA-7 Tage
12	Abbau	1 Tag	Mon 11.05.26	Mon 11.05.26	15
13	LOS 03 Dachdeckungs-, Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten (MTM Dachtechnik GmbH)	67 Tage	Mon 02.03.26	Die 02.06.26	
14	Dacharbeiten	30 Tage	Mon 02.03.26	Fre 10.04.26	8
15	Klempnerarbeiten	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	41
16	Klempnerarbeiten, Standrohre	2 Tage	Mon 01.06.26	Die 02.06.26	66
17	LOS 04 Außenfenster- und Außentürarbeiten (Galda Fenster- und Türenbau GmbH)	43 Tage	Mit 14.01.26	Fre 13.03.26	
18	Werkplanung, inkl. Aufmaß vor Ort	13 Tage	Mit 14.01.26	Fre 30.01.26	
19	Prüfung Werkplanung	3 Tage	Mon 02.02.26	Mit 04.02.26	18
20	Herstellung	22 Tage	Don 05.02.26	Fre 06.03.26	19
21	Montage Fenster + Türen	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	20
22	Montage Fensterbänke	2 Tage	Don 12.03.26	Fre 13.03.26	21EA-2 Tage
23	LOS 05 Toranlagen (SOHST GmbH)	154 Tage	Mit 14.01.26	Mon 17.08.26	
24	Werkplanung, inkl. Aufmaß vor Ort	12 Tage	Mit 14.01.26	Don 29.01.26	
25	Prüfung Werkplanung	1 Tag	Don 29.01.26	Don 29.01.26	24EE
26	Herstellung	36 Tage	Fre 30.01.26	Fre 20.03.26	25
27	Montage Toranlage	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	26
28	Übergabe/ Inbetriebnahme	1 Tag	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26	59AA
29	LOS 06 Putz- und Stuckarbeiten (außen, innen)	40 Tage	Mon 30.03.26	Fre 22.05.26	
30	Außenputz	15 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.04.26	27
31	Innenputz	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	34
32	LOS 07 Trockenbauarbeiten (Hoppe Trockenbau GmbH & Co. KG)	110 Tage	Mon 30.03.26	Fre 28.08.26	
33	Wände Vormontage	15 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.04.26	27
34	Wände schließen	10 Tage	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	51
35	Decken	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	56
36	LOS 08 Estricharbeiten	30 Tage	Mon 25.05.26	Fre 03.07.26	
37	Dämmung	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26	52
38	Estrich inkl. Zusatzmittel + Trocknung	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	53
39	Verbundestrich Halle	5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26	31
40	LOS 09 Maler- und Lackierarbeiten	90 Tage	Mon 20.04.26	Fre 21.08.26	
41	Außen	10 Tage	Mon 20.04.26	Fre 01.05.26	30
42	Innen	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26	44
43	LOS 10 Fliesen- und Plattenarbeiten	45 Tage	Mon 01.06.26	Fre 31.07.26	
44	Gebäude	20 Tage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	38
45	Halle	15 Tage	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26	39
46	LOS 11 Tischlerarbeiten	51 Tage	Mon 06.07.26	Mon 14.09.26	
47	Zargen	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	38
48	Türblätter	1 Tag	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26	49
49	LOS 12 Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	42
50	LOS 13 Heizungs- und Sanitärtechnik (Stover Wärme- und Sanitärtechnik GmbH)	90 Tage	Mon 06.04.26	Fre 07.08.26	
51	Vormontage Wände	15 Tage	Mon 06.04.26	Fre 24.04.26	33EA-10 Tage
52	Rohrleitungen Fußboden	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26	31
53	Verlegung Fußbodenheizung	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	37
54	Vormontage Decke	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	38
55	Endmontage	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	44
56	LOS 14 Lüftungs- und Klimatisierungstechnik (Stover Wärme- und Sanitärtechnik GmbH)	25 Tage	Mon 06.07.26	Fre 07.08.26	54AA
57	LOS 15 Elektrotechnik (TE TAMME-ELECTRIC GmbH)	110 Tage	Mon 06.04.26	Fre 04.09.26	
58	Vormontage	25 Tage	Mon 06.04.26	Fre 08.05.26	51AA
59	Endmontage	15 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26	42EA-5 Tage
60	LOS 16 Tischlerarbeiten, Ausstattung und Einrichtung	67 Tage	Mon 22.06.26	Die 22.09.26	
61	Werkplanung	15 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26	
62	Werkplanung prüfen	2 Tage	Mon 13.07.26	Die 14.07.26	61
63	Herstellen	40 Tage	Mit 15.07.26	Die 08.09.26	62
64	Möbel liefern und einrichten	10 Tage	Mit 09.09.26	Die 22.09.26	63
65	LOS 17 Außenanlagen und Freiflächen (Klemt Gala GmbH)	75 Tage	Mon 04.05.26	Fre 14.08.26	
66	Erschließung	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	41
67	Freianlagen	40 Tage	Mon 22.06.26	Fre 14.08.26	
68	LOS 18 Schließanlage	1 Tag	Die 15.09.26	Die 15.09.26	48
69	LOS 19 Gebäudereinigung	3 Tage	Mit 23.09.26	Fre 25.09.26	64
70	LOS 20 Lärmschutzwand	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26	67EA-20 Tage
71	Baufertigstellung/ Übergabe an AG	0 Tage	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26	69

Sep '25

01.08.15

22.09.06

13.20.27

03.10.17

24.01.08

15.22.29

05.12.19

26.02.09

16.23.02

09.16.23

30.06.13

20.27.04

11.18.25

01.08.15

22.29.06

13.20.27

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07

14.21.28

05.12.19

26.02.09

16.23.30

07.14.21

28.04.11

18.25.01

08.15.22

01.08.15

22.29.05

12.19.26

03.10.17

24.31.07