



297_VLZ		Bauablaufplan																								ksf								
Nr.	Vorgangsname	Ressourcenamen	Dauer	Anfang	Ende	Mrz	2. Qlt, 2026	Apr	Mai	Jun	3. Qlt, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qlt, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qlt, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qlt, 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qlt, 2027	Jul	Aug	Sep	4. Qlt, 2027	Okt	Nov	Dez
156	Dämmung Regenwasser	Sanitär	3 Tage	Don 10.12.26	Mon 14.12.26													Dämmung Regenwasser 10.12.26 - 14.12.26																
157	ELT Deckeninstallation	Elektro	5 Tage	Don 14.01.27	Mit 20.01.27														ELT Deckeninstallation 14.01.27 - 20.01.27															
158	Sanitär Deckeninstallation	Sanitär	10 Tage	Don 26.11.26	Mit 09.12.26													Sanitär Deckeninstallation 26.11.26 - 09.12.26																
159	Heizung Deckeninstallation	Heizung	15 Tage	Die 01.12.26	Mon 21.12.26													Heizung 01.12.26 - 21.12.26																
160	Lüftung Deckeninstallation	Lüftung	20 Tage	Don 26.11.26	Mit 23.12.26													Lüftung Deckeninstallation 26.11.26 - 23.12.26																
161	Trockenbau Wände einseitig	Trockenbau+Systemtrennwand	10 Tage	Don 26.11.26	Mit 09.12.26													Trockenbau Wände einseitig 26.11.26 - 09.12.26																
162	Systemtrennwand auf Rohdecke	Trockenbau+Systemtrennwand	10 Tage	Don 26.11.26	Mit 09.12.26													Systemtrennwand auf Rohdecke 26.11.26 - 09.12.26																
163	Elektroinstallation grob_in GK Wände	Elektro	10 Tage	Don 03.12.26	Mit 16.12.26													Elektroinstallation grob_in GK Wände 03.12.26 - 16.12.26																
164	MSR grob_GK Wände	Gebäudeautomation	10 Tage	Don 10.12.26	Mit 23.12.26													MSR grob_GK Wände 10.12.26 - 23.12.26																
165	HSK		12 Tage	Don 10.12.26	Die 12.01.27													HSK 10.12.26 - 12.01.27																
166	Montage UK-Gestelle Sanitärobjekte	Sanitär	4 Tage	Don 10.12.26	Die 15.12.26													Montage UK-Gestelle Sanitärobjekte 10.12.26 - 15.12.26																
167	Rohrinstallation Heizung+Kälte+Sanitär	Heizung_Sanitär_Kälte	10 Tage	Mon 14.12.26	Die 12.01.27													Rohrinstallation Heizung+Kälte+Sanitär 14.12.26 - 12.01.27																
168	Dämmung Kanäle+Rohre	Heizung_Sanitär_Kälte	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27													Dämmung Kanäle+Rohre 11.01.27 - 15.01.27																
169	Ausbau grob		35 Tage	Don 17.12.26	Fre 19.02.27													Ausbau grob 17.12.26 - 19.02.27																
170	Freigabe Technik	technikfirmen	1 Tag	Don 17.12.26	Don 17.12.26													Freigabe Technik 17.12.26 - 17.12.26																
171	Trockenbau Wände schließen	Trockenbau+Systemtrennwand	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27													Trockenbau Wände schließen 11.01.27 - 22.01.27																
172	Wandaufbau (Putzarbeiten, Spachtelarbeiten, usw.)	Putzarbeiten	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27													Wandaufbau (Putzarbeiten, Spachtelarbeiten, usw.) 25.01.27 - 05.02.27																
173	Trockenbau Decken Unterkonstruktion	Trockenbau+Systemtrennwand	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27													Trockenbau Decken Unterkonstruktion 08.02.27 - 19.02.27																
174	Kabelzug auf Boden	Elektro	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27													Kabelzug auf Boden 01.02.27 - 05.02.27																
175	Hohlraumboden,Estrich	Estrich_Hohlraumboden	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27													Hohlraumboden,Estrich 08.02.27 - 19.02.27																
176	Ebene 2 Feinausbau		46 Tage	Fre 19.02.27	Fre 23.04.27													Ebene 2 Feinausbau 19.02.27 - 23.04.27																
177	Freigabe der Technik	technikfirmen	1 Tag	Fre 19.02.27	Fre 19.02.27													Freigabe der Technik 19.02.27 - 19.02.27																
178	Trockenbau Decken schließen	Trockenbau+Systemtrennwand	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27													Trockenbau Decken schließen 22.02.27 - 05.03.27																
179	Öffnungsbauteile (Zargen, Türen)	Tischlerarbeiten,Innentüren	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27													Öffnungsbauteile (Zargen, Türen) 22.02.27 - 05.03.27																
180	Deckenbeläge (Maler)	Malerarbeiten	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27													Deckenbeläge (Maler) 01.03.27 - 12.03.27																
181	Wandbeläge (Maler)	Malerarbeiten	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27													Wandbeläge (Maler) 08.03.27 - 19.03.27																
182	Wandbeläge (Abdichtungen, Fliesen, usw.)	Fliesen_Werksteinarbeiten	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27													Wandbeläge (Abdichtungen, Fliesen, usw.) 08.03.27 - 19.03.27																
183	Einbau der Teeküchen	Tischlerarbeiten,Innentüren	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27													Einbau der Teeküchen 22.03.27 - 26.03.27																
184	Elektroinstallation fein inkl. Zentralen/Verteiler	Elektro	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27													Elektroinstallation fein inkl. Zentralen/Verteiler 29.03.27 - 09.04.27																
185	MSR fein inkl. Zentralen	Gebäudeautomation	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27													MSR fein inkl. Zentralen 12.04.27 - 23.04.27																
186	HSK Installation fein		15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27													HSK Installation fein 15.03.27 - 02.04.27																
187	Endmontage Sanitär (WC, WB etc.)	Sanitär	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27													Endmontage Sanitär (WC, WB etc.) 22.03.27 - 02.04.27																
188	Montage Heizkörper	Heizung	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27													Montage Heizkörper 22.03.27 - 22.03.27																
189	Montage Deckensegel	Heizung	15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27													Montage Deckensegel 15.03.27 - 02.04.27																
190	Lüftung Installation fein		5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27													Lüftung Installation fein 05.04.27 - 09.04.27																
191	Ausbaufinish		15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27													Ausbaufinish 05.04.27 - 23.04.27																
192	Bodenbeläge (Fliesen, Steinbeläge)	Fliesen_Werksteinarbeiten	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27													Bodenbeläge (Fliesen, Steinbeläge) 05.04.27 - 16.04.27																
193	Bodenbeläge	Bodenbeläge Teppich Lino	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27													Bodenbeläge 05.04.27 - 16.04.27																
194	Montage Rohrrahmentüren	Metallbau, Schlosser	2 Tage	Mon 19.04.27	Die 20.04.27													Montage Rohrrahmentüren 19.04.27 - 20.04.27																
195	Einhängen der Türblätter	Tischlerarbeiten,Innentüren	3 Tage	Mon 19.04.27	Mit 21.04.27													Einhängen der Türblätter 19.04.27 - 21.04.27																
196	Endreinigung Ebene 2	Baureinigungsarbeiten	5 Tage	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27													Endreinigung Ebene 2 19.04.27 - 23.04.27																
197	Ebene 1 Grobausbau		52 Tage	Don 10.12.26	Die 09.03.27													Ebene 1 Grobausbau 10.12.26 - 09.03.27																
198	Deckeninstallation		18 Tage	Die 15.12.26	Mon 25.01.27													Deckeninstallation 15.12.26 - 25.01.27																
199	ELT Deckeninstallation	Elektro	3 Tage	Don 21.01.27	Mon 25.01.27													ELT Deckeninstallation 21.01.27 - 25.01.27																
200	Heizung Deckeninstallation	Heizung	15 Tage	Die 15.12.26	Mit 20.01.27													Heizung 15.12.26 - 20.01.27																
201	Lüftung Deckeninstallation	Lüftung	15 Tage	Fre 18.12.26	Mon 25.01.27													Lüftung Deckeninstallation 18.12.26 - 25.01.27																
202	Trockenbau Wände einseitig	Trockenbau+Systemtrennwand	10 Tage	Don 10.12.26	Mit 23.12.26													Trockenbau Wände einseitig 10.12.26 - 23.12.26																
203	Sanitär Deckeninstallation	Sanitär	10 Tage	Don 10.12.26	Mit 23.12.26													Sanitär Deckeninstallation 10.12.26 - 23.12.26																
204	Systemtrennwand auf Rohdecke	Trockenbau+Systemtrennwand	10 Tage	Don 10.12.26	Mit 23.12.26													Systemtrennwand auf Rohdecke 10.12.26 - 23.12.26																
205	Elektroinstallation grob_in GK Wände	Elektro	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27													Elektroinstallation grob_in GK Wände 11.01.27 - 22.01.27																
206	MSR grob		10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27													MSR grob 18.01.27 - 29.01.27																
207	HSK Installation grob		12 Tage	Mon 11.01.27	Die 26.01.27													HSK Installation grob 11.01.27 - 26.01.27																
208	Montage UK-Gestelle Sanitärobjekte	Sanitär	4 Tage	Mon 11.01.27	Don 14.01.27													Montage UK-Gestelle Sanitärobjekte 11.01.27 - 14.01.27																
209	Rohrinstallation Heizung+Kälte+Sanitär	Heizung_Sanitär_Kälte	10 Tage	Mit 13.01.27	Die 26.01.27													Rohrinstallation Heizung+Kälte+Sanitär 13.01.27 - 26.01.27																
210	Dämmung Kanäle+Rohre	Heizung_Sanitär_Kälte	5 Tage	Mit 27.01.27	Die 02.02.27													Dämmung Kanäle+Rohre 27.01.27 - 02.02.27																
211	Ausbau grob		35 Tage	Mit 20.01.27	Die 09.03.27													Ausbau grob 20.01.27 - 09.03.27																
212	Freigabe der Technik	technikfirmen	1 Tag	Mit 20.01.27	Mit 20.01																													







297 VLZ		Bauablaufplan																												ktl					
Nr.		Vorgangsname	Ressourcennamen	Dauer	Anfang	Ende	Mrz	2. Qrt, 2026	Apr	Mai	Jun	3. Qrt, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qrt, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qrt, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qrt, 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qrt, 2027	Jul	Aug	Sep	4. Qrt, 2027	Okt	Nov	Dez
348		Möblierung Büroflächen	Möblierung Büro	20 Tage	Die 02.11.27	Mon 29.11.27																												Möblierung Büroflächen 02.11	29.11
349		Umzüge	Umzugsfirma	5 Tage	Die 30.11.27	Mon 06.12.27																												Umzüge 30.11	06.12
350		Innutzungnahme		0 Tage	Mon 06.12.27	Mon 06.12.27																												Innutzungnahme 06.12	06.12
351																																			