

Bauphase	Baufeld	Auszuführende Arbeiten	September 2026																														VwdB	Dauer ^{1 2}	
			31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30
1	PWC - NORD Baufeld A	- Aufbau / Abbau Verkehrseinrichtung																																RF Dresden: Sperrung Seitenstreifen auf Länge PWC (Tagesbaustelle) PWC - Nord: Sperrung Durchfahrt 1 Grenkontrollen auf Durchfahrt 2	9 Tage
		- Fräsen																																	
		- Neubau ³ Behelfseinfahrt und -ausfahrt (Erdbau, ungebundene Schichten, Asphalt, Rückbau FRS und Einbau FRS (außen))																																	
		- Einbau Asphalttragschicht																																	
		- Einbau Asphaltbinderschicht																																	
		- Einbau Asphaltdeckschicht																																	
		- Herstellung Fugen																																	
		- Anpassung Schachtdeckel / Markierungsarbeiten																																	
		- Sonstige Maßnahmen																																	
2	PWC - NORD Baufeld B	- Aufbau Verkehrseinrichtung																															RF Dresden: Sperrung linke Spur auf Länge PWC PWC - Nord: Sperrung Durchfahrt 2 Grenkontrollen auf Durchfahrt 1	15 Tage	
		- Fräsen Asphalt																																	
		- Planumsarbeiten																																	
		- Einbau Asphalttragschicht (im Bereich Zu- und Abfahrt)																																	
		- Einbau Asphalttragschicht																																	
		- Einbau Asphaltbinderschicht																																	
		- Einbau Asphaltdeckschicht																																	
		- Herstellung Fugen																																	
		- Anpassung Schachtdeckel / Markierungsarbeiten																																	
		- Sonstige Maßnahmen																																	
		Gesamtbauzeit: ca. 24 Tage																																	

¹ Einschließlich Baustelleneinrichtung
² Wetterreserven wurden nicht berücksichtigt, Arbeitszeitregime: Betriebsfrom 4
³ Der Rückbau der Behelfseinfahrt und -ausfahrt (Behlfsrampen) erfolgt nach Beendigung der Gesamtbaumaßnahme Strecke + PWC