

Die Autobahn Südbayern

Seidlstr. 7-11, 80335 München


bearbeitet:	GZ	Datum	Ingenieur
gezeichnet:			
geprüft:			
PSP-Nr.			

Lagesystem		Stand Kataster	
Höhensystem		Bestandsvermessung	

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Die Autobahn GmbH des Bundes		Unterlage / Blatt-Nr.: 07/ 01	
Straße / Abschn.-Nr. / Station: A9_1140_1,209		Grobterminplan	
PROJIS-Nr.:		Maßstab: ohne	
A9 Nürnberg - München			
Ersatzneubau AQ9.170			
im Abschnitt AK München-Nord - AS Garching-Süd FR Nürnberg			
Betr.-km 522,446 / ASB-Nr. 7735590			
Aufgestellt: Niederlassung Südbayern			
Wallas, Geschäftsbereichsleiter			

Ersatzneubau AQ9.170 - Grobterminplan


Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger																			
							3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027						
							Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul						
1		Vergabe	1 Tag	Mon 27.07.26	Mon 27.07.26																				
2		Projektstart	1 Tag	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26	1EA+14 Tage																			
3		Vermessung	1 Tag	Mon 07.09.26	Mon 07.09.26	2EA+14 Tage																			
4		Planung	6 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 16.10.26	3AA																			
5		Prüfung	8 Wochen	Mon 19.10.26	Fre 11.12.26	4																			
6		Fundamentbau	3 Wochen	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27	5EA+10 Wochen																			
7		Aufnahme Naturmaß	1 Tag	Fre 12.03.27	Fre 12.03.27	6EA-1 Tag																			
8		Produktion	14 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 18.06.27	7																			
9		Montage	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	8																			
10		Inbetriebsetzung	1 Woche	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27	9																			
11		Inbetriebnahme + Test	2 Tage	Mon 05.07.27	Die 06.07.27	10																			
12		Probetrieb	2 Wochen	Mit 07.07.27	Die 20.07.27	11																			
13		Abnahme	1 Tag	Mit 21.07.27	Mit 21.07.27	12																			

Projekt: Ersatzneubau AQ9.170 - Grobterminplan
Firma: Die Autobahn GmbH des Bundes

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein



Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Manueller Vorgang



Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang



In Arbeit

Manueller Fortschritt

