

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Dauer (Wo.)	Anfang	Ende										
							3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov			
1		A-06788-00	78 Tage	13,5	Mon 20.07.26	Die 03.11.26	A-06788-00									
2		Aufstellen Bauinfotafel RBAP	10 Tage	2	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	Bauphase 1 - beide RF									
3		Bauphase 1 - beide RF	15 Tage	3	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26	Bauphase 2 - Sanierung RF Emden									
4		VKS: Aufbau 1+1 Verkehrsführung	5 Tage	1	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	Bauphase 3 - AS Emden-Ost RF Emden									
5		Herstellung 3 MSÜ (km 225-224,850 & km 231,950-231,800 & km 230,461 - 230,861)	10 Tage	2	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	(Bauphase 3a - Zwischenphase)									
6		VKS: Herstellung 2+0 auf RF Bottrop	5 Tage	1	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	Bauphase 4 - AS Emden-Ost RF Bottrop									
7		Bauphase 2 - Sanierung RF Emden	15 Tage	3	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	Bauphase 5 - Sanierung RF Bottrop									
8		VKS: 2+0 VKF auf RF Bottrop (Auffahrt AS Riepe gesperrt)	15 Tage	3	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	Bauphase 6 - Rückbau MSÜ									
9		Erneuerung Decke-Binder Hauptstrecke RF Emden	15 Tage	3	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	Bauphase 7 - Abbau VKF									
10		Markierungsarbeiten	3 Tage	0	Die 08.09.26	Don 10.09.26	Bauphase 8 - Vollsperrung AS Emden-Ost									
11		Bauphase 3 - AS Emden-Ost RF Emden	2,5 Tage	0,5	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26	Erneuerung Asphaltdeckschicht in Abfahrt RF Bottrop & Auffahrt RF Emden									
12		VKS: Vollsperrung Emden-Ost in RF Emden am Wochenende (Fr. 18 - Mo. 5 Uhr)	2,5 Tage	0,5	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26	Grundhafte Sanierung AS Pewsum									
13		Deckenerneuerung Abfahrt Emden-Ost & Decke-Binder Hauptstrecke ab MSÜ bis Bauende	2,5 Tage	0,5	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26	Grundsanierung AS Pewsum - RF Bottrop									
14		Markierungsarbeiten	2,5 Tage	0,5	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26	Grundsanierung AS Pewsum - RF Emden									
15		Umbau VKF 2+0 RF Emden	2,5 Tage	0,5	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26										
16		(Bauphase 3a - Zwischenphase)	5 Tage	1	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26										
17		VKS: Aufbau 1+1, falls Umbau 2+0 am Wochenende nicht ausreicht	5 Tage	1	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26										
18		Bauphase 4 - AS Emden-Ost RF Bottrop	6 Tage	1	Mon 14.09.26	Mon 21.09.26										
19		VKS: Vollsperrung Emden-Ost in RF Bottrop am Wochenende (Fr. 18 - Mo. 5 Uhr)	1,5 Tage	0,5	Fre 18.09.26	Mon 21.09.26										
20		Deckenerneuerung Auffahrt & Decke-Binder Hauptstrecke Bauende bis MSÜ RF Bottrop	1,5 Tage	0,5	Fre 18.09.26	Mon 21.09.26										
21		VKS: Fertigstellung VKF 2+0 RF auf RF Emden	4,5 Tage	0,5	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26										
22		Bauphase 5 - Sanierung RF Bottrop	15 Tage	3	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26										
23		VKS: 2+0 VKF auf RF Emden (Auf- & Abfahrt AS Riepe RF Bottrop gesperrt)	15 Tage	3	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26										
24		Erneuerung Decke-Binder Hauptstrecke RF Bottrop	15 Tage	3	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26										
25		Markierungsarbeiten	3 Tage	0	Die 06.10.26	Don 08.10.26										
26		Bauphase 6 - Rückbau MSÜ	10 Tage	2	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26										
27		VKS: 1+1 VKF	10 Tage	2	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26										
28		Abbau 2 MSÜ (km 225-224,850 & km 231,950-231,800)	10 Tage	2	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26										
29		Bauphase 7 - Abbau VKF	5 Tage	1	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26										
30		VKS: Abbau 1+1 VKF	5 Tage	1	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26										
31		Bauphase 8 - Vollsperrung AS Emden-Ost	2 Tage	0,33	Fre 30.10.26	Mon 02.11.26										
32		VKS: Vollsperrung Emden-Ost am Wochenende (Fr. 18 - Mo. 5 Uhr)	2 Tage	0,33	Fre 30.10.26	Mon 02.11.26										
33		Erneuerung Asphaltdeckschicht in Abfahrt RF Bottrop & Auffahrt RF Emden	2 Tage	0,33	Fre 30.10.26	Mon 02.11.26										
34		Grundhafte Sanierung AS Pewsum	55 Tage	11	Mon 10.08.26	Don 22.10.26										
35		VKS: Vollsperrung AS Pewsum RF Bottrop	2 Tage	0,33	Mon 10.08.26	Die 11.08.26										
36		Grundsanierung AS Pewsum - RF Bottrop	25 Tage	5	Mit 12.08.26	Mon 14.09.26										
37		VKS: Vollsperrung AS Pewsum RF Emden	2 Tage	0,33	Die 15.09.26	Mit 16.09.26										
38		Grundsanierung AS Pewsum - RF Emden	25 Tage	5	Don 17.09.26	Mit 21.10.26										
39		Fertigstellung AS Pewsum	1 Tag	0	Don 22.10.26	Don 22.10.26										
40		Fertigstellung Baumaßnahme	1 Tag	0	Die 03.11.26	Die 03.11.26										

Projekt: msproj11 Datum: Mit 03.06.26	Vorgang		Sammelvorgang		Externer Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Stichtag			
	Meilenstein		Externe Vorgänge		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		In Arbeit			