

Sanierung Turnhalle SZ Obervieland - IMBS210030						Terminplan Stand 20.03.2026																			
Nr.	Vorgangsname	Text1	Dauer	Anfang	Ende	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2027	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
1	Schulferien Bremen		338 t	Don 02.07.26	Fre 29.10.27																				
2	Sommerferien 2026		30 t	Don 02.07.26	Mit 12.08.26																				
3	Herbstferien 2026		10 t	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26																				
4	Weihnachtsferien 2026		6 t	Mit 23.12.26	Fre 08.01.27																				
5	Osterferien 2027		10 t	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27																				
6	Sommerferien 2027		30 t	Don 08.07.27	Mit 18.08.27																				
7	Herbstferien 2027		10 t	Mon 18.10.27	Fre 29.10.27																				
8	Bauablauf		337 t	Mon 29.06.26	Mon 25.10.27																				
9	Vorbereitende Arbeiten		70 t	Mon 29.06.26	Fre 02.10.26																				
10	Baubeginn		0 t	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26																				
11	Baustelleneinrichtung	NN	2 W	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26																				
12	Gerüstaufbau Fassaden	NN	2 W	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26																				
13	Schadstoffsanierung	NN	8 W	Mon 13.07.26	Fre 04.09.26																				
14	Abbruch + Rohbau	NN	4 W	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26																				
15	Dreifeldhalle Dach und Fassaden		130 t	Mon 05.10.26	Don 15.04.27																				
16	Trapezbleche	NN	3 W	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26																				
17	Dachdämmung + Dachabdichtung	NN	6 W	Mon 26.10.26	Fre 04.12.26																				
18	Fenster + Aussentüren	NN	2 W	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26																				
19	Photovoltaikanlage	NN	4 W	Mon 07.12.26	Don 14.01.27																				
20	Wärmedämmverbundsystem + Riemchen	NN	12 W	Mon 07.12.26	Don 11.03.27																				
21	Gerüstabbau Fassaden		2 W	Fre 12.03.27	Don 25.03.27																				
22	Wandsockel Abdichtung + Dämmung	NN	3 W	Fre 26.03.27	Don 15.04.27																				
23	Umkleidetrakt Dach und Fassaden		145 t	Mon 05.10.26	Don 06.05.27																				
24	Stahlbau neue Technikzentrale	NN	3 W	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26																				
25	Dachdämmung + Dachabdichtung	NN	4 W	Mon 07.12.26	Don 14.01.27																				
26	Fenster + Aussentüren	NN	2 W	Fre 15.01.27	Don 28.01.27																				
27	Wärmedämmverbundsystem + Riemchen	NN	8 W	Fre 12.02.27	Don 08.04.27																				
28	Gerüstabbau Fassaden		1 W	Fre 09.04.27	Don 15.04.27																				
29	Wandsockel Abdichtung + Dämmung	NN	3 W	Fre 16.04.27	Don 06.05.27																				
30	Innenausbau Dreifeldhalle		195 t	Mit 23.12.26	Don 30.09.27																				
31	Installation HLSE in Halle	NN	6 W	Mit 23.12.26	Don 11.02.27																				
32	Abdichtung Sohle	NN	2 W	Fre 29.01.27	Don 11.02.27																				
33	Installation HLSE in Technikräumen	NN	10 W	Fre 12.02.27	Don 22.04.27																				
34	Geräteraumtore + Innentüren	NN	3 W	Fre 12.02.27	Don 04.03.27																				
35	Wandverkleidungen	NN	6 W	Fre 12.02.27	Don 25.03.27																				
36	Trennvorhänge Konstruktion	NN	3 W	Fre 05.03.27	Don 25.03.27																				
37	Tragkonstruktionen Sportgeräte	NN	3 W	Fre 05.03.27	Don 25.03.27																				
38	Abhangdecke	NN	8 W	Fre 26.03.27	Don 20.05.27																				
39	Einbauten HLSE Decken + Wänden	NN	8 W	Fre 23.04.27	Don 17.06.27																				
40	Anstricharbeiten	NN	5 W	Fre 21.05.27	Don 24.06.27																				
41	Sportboden	NN	8 W	Fre 25.06.27	Don 19.08.27																				
42	Trennvorhänge Behang	NN	2 W	Fre 20.08.27	Don 02.09.27																				
43	Prallschutzbelag Wände	NN	4 W	Fre 20.08.27	Don 16.09.27																				
44	Sportgeräte	NN	2 W	Fre 17.09.27	Don 30.09.27																				
45	Innenausbau Umkleidetrakt		225 t	Mon 05.10.26	Don 26.08.27																				
46	Mauerarbeiten + Betonarbeiten		3 W	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26																				
47	Abdichtung Sohle Sanitärräume	NN	1 W	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26																				
48	Trockenbau Wände einseitig	NN	2 W	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26																				
49	Installation HLSE Umkleiden + Sanitärräume	NN	4 W																						

2027

2026-03-20 Terminplan