

Grundschule an der Witzlebenstraße - Ausbau zum gebundenen Ganztag

					2025												2026												2027												2028												2029												2030											
					2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.																													
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																	
1	Projektlaufzeit	730at	Fr, 24.05.24	Mi, 14.04.27																																																																								
2	LPH 8 Bauzeit Bogenklassen 1/2/3	150at	Mo, 10.08.26	Di, 09.03.27																																																																								
2.1	Baustelleneinrichtung	2at	Mo, 10.08.26	Di, 11.08.26																																																																								
2.2	TGA: provisorischer Anschluss	15at	Di, 18.08.26	Mo, 07.09.26																																																																								
2.3	TGA: Abklemmen 1/2/3	3at	Di, 08.09.26	Do, 10.09.26																																																																								
2.4	Tiefbau: Rigolen und Leitungsverlegungen im Erdreich	100at	Di, 08.09.26	Mi, 27.01.27																																																																								
2.5	Abbruch Klinkerfassade	10at	Di, 18.08.26	Mo, 31.08.26																																																																								
2.6	Gerüst aufbauen	2at	Di, 25.08.26	Mi, 26.08.26																																																																								
2.7	Abbruch: Dachanschlüsse	5at	Do, 27.08.26	Mi, 02.09.26																																																																								
2.8	Fassade: Vorarbeiten	10at	Di, 01.09.26	Mo, 14.09.26																																																																								
2.9	Schadstoffsanierung inkl. Staubschutzwand und Freimessen	15at	Fr, 11.09.26	Do, 01.10.26																																																																								
2.10	Abbruch- und Rohbauarbeiten innen	3at	Fr, 02.10.26	Di, 06.10.26																																																																								
2.11	Fensteraufmaß und techn. Klärung	2at	Mi, 07.10.26	Do, 08.10.26																																																																								
2.12	Fensterausbau	3at	Mi, 04.11.26	Fr, 06.11.26																																																																								
2.13	Fenstereinbau	10at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26																																																																								
2.14	Einbau Sonnenschutz	10at	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26																																																																								
2.15	Fassade: WDVS und Riemchen	60at	Di, 15.09.26	Mo, 07.12.26																																																																								
2.16	Dachanschlüsse, Klempnerarbeiten	15at	Di, 24.11.26	Mo, 14.12.26																																																																								
2.17	Gerüstabbau	2at	Di, 15.12.26	Mi, 16.12.26																																																																								
2.18	Sockelausbildung	10at	Do, 17.12.26	Do, 31.12.26																																																																								

Projektzeitrahmen von Fr, 03.02.23 bis Mi, 27.08.31
Kalender: Hansestadt Bremen
Druckdatum: 03.06.2026 17:45
Filter:

									2025				2026				2027				2028				2029				2030																		
					2. Quart.				3. Quart.				4. Quart.				1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.				4. Quart.				1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.						
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2.19	Außenanlagen Eingangsbereiche	10at	Do, 17.12.26	Do, 31.12.26																																											
2.20	Putzarbeiten nach Abbruch für TB und Dampfbremse	2at	Mi, 07.10.26	Do, 08.10.26																																											
2.21	Dämmmaßnahmen innen, Dampfbremse	5at	Fr, 09.10.26	Do, 15.10.26																																											
2.22	Trockenbauwände halbseitig	5at	Fr, 16.10.26	Do, 22.10.26																																											
2.23	TGA Rohinstallation	30at	Fr, 23.10.26	Do, 03.12.26																																											
2.24	Putzarbeiten	2at	Fr, 04.12.26	Mo, 07.12.26																																											
2.25	Trockenbau schließen: Wände, Vorwandverkleidungen, UK Decke	35at	Di, 08.12.26	Mi, 27.01.27																																											
2.26	Montage Innentüren	5at	Do, 21.01.27	Mi, 27.01.27																																											
2.27	Fliesenarbeiten	20at	Do, 28.01.27	Mi, 24.02.27																																											
2.28	Malerarbeiten	20at	Do, 28.01.27	Mi, 24.02.27																																											
2.29	Bodenbelagarbeiten	20at	Do, 28.01.27	Mi, 24.02.27																																											
2.30	TGA Endmontage	9at	Do, 25.02.27	Di, 09.03.27																																											
2.31	Reinigung	5at	Mi, 03.03.27	Di, 09.03.27																																											
2.32	Abnahmen	5at	Mi, 03.03.27	Di, 09.03.27																																											
3	Umzug/Freimachen der Bogenklassen 1/2/3	10at	Mi, 10.03.27	Di, 23.03.27																																											
4	LP 8 Bauzeit Bogenklassen 4/5/6	113at	Mi, 24.																																												

Architektur- und Ingenieurbüro
Ihre Firma

					2025												2026												2027												2028												2029												2030											
					1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.				4. Quart.				1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.				4. Quart.				1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.				4. Quart.																											
					Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez												
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																																																								
4.5	Fassade: Vorarbeiten	10at	Do, 15.04.27	Mi, 28.04.27	Fassade: Vorarbeiten Do, 15.04.27 → 10at																																																																							
4.6	Schadstoffsanierung inkl Freimessen	15at	Mi, 24.03.27	Do, 15.04.27	Schadstoffsanierung inkl Freimessen Mi, 24.03.27 → 15at																																																																							
4.7	Abbruch- und Rohbauarbeiten innen	3at	Fr, 16.04.27	Di, 20.04.27	Abbruch- und Rohbauarbeiten innen Fr, 16.04.27 → 3at																																																																							
4.8	Fensteraufmaß und techn. Klärung	2at	Mi, 21.04.27	Do, 22.04.27	Fensteraufmaß und techn. Klärung Mi, 21.04.27 → 2at																																																																							
4.9	Fenstereinbau	10at	Mo, 24.05.27	Fr, 04.06.27	Fenstereinbau Mo, 24.05.27 → 10at																																																																							
4.10	Einbau Sonnenschutz	10at	Mo, 07.06.27	Fr, 18.06.27	Einbau Sonnenschutz Mo, 07.06.27 → 10at																																																																							
4.11	Fassade: WDVS und Riemchen	60at	Fr, 16.04.27	Mo, 12.07.27	Fassade: WDVS und Riemchen Fr, 16.04.27 → 60at																																																																							
4.12	Dachanschlüsse, Klempnerarbeiten	15at	Di, 22.06.27	Mo, 12.07.27	Dachanschlüsse, Klempnerarbeiten Di, 22.06.27 → 15at																																																																							
4.13	Gerüstabbau	2at	Di, 13.07.27	Mi, 14.07.27	Gerüstabbau Di, 13.07.27 → 2at																																																																							
4.14	Sockelausbildung	10at	Di, 13.07.27	Mo, 26.07.27	Sockelausbildung Di, 13.07.27 → 10at																																																																							
4.15	Außenanlagen Eingangsbereiche	10at	Di, 13.07.27	Mo, 26.07.27	Außenanlagen Eingangsbereiche Di, 13.07.27 → 10at																																																																							
4.16	Putzarbeiten nach Abbruch für TB und Dampfbremse	2at	Fr, 16.04.27	Mo, 19.04.27	Putzarbeiten nach Abbruch für TB und Dampfbremse Fr, 16.04.27 → 2at																																																																							
4.17	Dämmmaßnahmen innen, Dampfbremse	5at	Di, 20.04.27	Mo, 26.04.27	Dämmmaßnahmen innen, Dampfbremse Di, 20.04.27 → 5at																																																																							
4.18	Trockenbauwände halbseitig	5at	Di, 27.04.27	Mo, 03.05.27	Trockenbauwände halbseitig Di, 27.04.27 → 5at																																																																							
4.19	TGA Rohinstallation	30at	Di, 04.05.27	Mi, 16.06.27	TGA Rohinstallation Di, 04.05.27 → 30at																																																																							
4.20	Putzarbeiten	2at	Do, 17.06.27	Fr, 18.06.27	Putzarbeiten Do, 17.06.27 → 2at																																																																							
4.21	Trockenbau schließen: Wände, Vorwandverkleidungen, UK Decke	20at	Mo, 21.06.27	Fr, 16.07.27	Trockenbau schließen: Wände, Vorwandverkleidungen,... Mo, 21.06.27 → 20at																																																																							
4.22	Fliesenarbeiten	20at	Mo, 19.07.27	Fr, 13.08.27	Fliesenarbeiten Mo, 19.07.27 → 20at																																																																							
4.23	Malerarbeiten	20at	Mo, 19.07.27	Fr, 13.08.27	Malerarbeiten Mo, 19.07.27 → 20at																																																																							
4.24	Bodenbelagarbeiten	20at	Mo, 19.07.27	Fr, 13.08.27	Bodenbelagarbeiten Mo, 19.07.27 → 20at																																																																							

Architektur- und Ingenieurbüro
Ihre Firma

