

VORLÄUFIGER BAUZEITENPLAN SANIERUNG ALTBAU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMBN190117 GS-Nordstraße, Ausbau zum Ganzttag, Erhöhung auf Vierzügigkeit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2025												2026												2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027		2. Qtl, 2027		3. Qtl, 2027		4. Qtl, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Stand: 19.05.2026

VORLÄUFIGER BAUZEITENPLAN SANIERUNG ALTBAU																																									
IMBN190117 GS-Nordstraße, Ausbau zum Ganzttag, Erhöhung auf Vierzügigkeit																																									
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2025												2026										2027										2				
					1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027			
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug		Sep	Okt	Nov	Dez
47	Maler: Neue Fenster - Leibungsdämmung Calzium-Silikat	30 Tage	Mon 09.11.26	Fre 18.12.26	Maler: Neue Fenster - Leibungsdämmung Calzium-Silikat 30 Tage																																				
48	Trockenbau: Dachschräge/Decken im DG	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26	Trockenbau: Dachschräge/Decken im DG 15 Tage																																				
49	Trockenbau: Unterhangdecken 2.OG	20 Tage	Mon 30.11.26	Fre 15.01.27	Trockenbau: Unterhangdecken 2.OG 20 Tage																																				
50	Trockenbau: Unterhangdecken 1.OG	20 Tage	Mon 14.12.26	Fre 29.01.27	Trockenbau: Unterhangdecken 1.OG 20 Tage																																				
51	Trockenbau: Unterhangdecken Hochparterre	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27	Trockenbau: Unterhangdecken Hochparterre 20 Tage																																				
52	Trockenbau: Unterhangdecken Souterrain	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27	Trockenbau: Unterhangdecken Souterrain 15 Tage																																				
53	Trockenbau: Unterhangdecken Turnhalle	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	Trockenbau: Unterhangdecken Turnhalle 15 Tage																																				
54	Maler - Bestandswände vorarbeiten, spachteln	35 Tage	Mon 18.01.27	Fre 05.03.27	Maler - Bestandswände vorarbeiten, spachteln 35 Tage																																				
55	Maler - Wände streichen	33 Tage	Mon 15.02.27	Fre 02.04.27	Maler - Wände streichen 33 Tage																																				
56	Maler - GK-Decken und Randfrieze streichen	25 Tage	Mon 15.03.27	Die 20.04.27	Maler - GK-Decken und Randfrieze streichen 25 Tage																																				
57	Maler - DG Dachschrägen/Decken streichen	15 Tage	Mon 15.03.27	Die 06.04.27	Maler - DG Dachschrägen/Decken streichen 15 Tage																																				
58	Maler - Bestandszargen lackieren	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	Maler - Bestandszargen lackieren 10 Tage																																				
59	Maler - TRH-1 streichen	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27	Maler - TRH-1 streichen 10 Tage																																				
60	Maler - TRH-2 streichen	10 Tage	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27	Maler - TRH-2 streichen 10 Tage																																				
61	Maler - Bestandshandläufe lackieren	5 Tage	Mon 03.05.27	Mon 10.05.27	Maler - Bestandshandläufe lackieren 5 Tage																																				
62	Maler - Wände vorarb. + streichen Turnhalle	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	Maler - Wände vorarb. + streichen Turnhalle 10 Tage																																				
63	Sportboden Turnhalle	20 Tage	Mon 15.03.27	Die 13.04.27	Sportboden Turnhalle 20 Tage																																				
64	Prallwand/Tore/Türen Turnhalle	20 Tage	Mit 14.04.27	Mit 12.05.27	Prallwand/Tore/Türen Turnhalle 20 Tage																																				
65	Fliesenarbeiten	33 Tage	Mon 22.02.27	Fre 09.04.27	Fliesenarbeiten 33 Tage																																				
66	Endmontage Lüftung	25 Tage	Mon 26.04.27	Die 01.06.27	Endmontage Lüftung 25 Tage																																				
67	Endmontage Heizung/Sanitär	30 Tage	Mon 12.04.27	Die 25.05.27	Endmontage Heizung/Sanitär 30 Tage																																				
68	Endmontagen ELT	53 Tage	Mon 19.04.27	Fre 02.07.27	Endmontagen ELT 53 Tage																																				
69	Bodenbeläge Linoleum, Fußleisten	28 Tage	Mon 26.04.27	Fre 04.06.27	Bodenbeläge Linoleum, Fußleisten 28 Tage																																				
70	Endmontage Türblätter (Stahlzargen)	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	Endmontage Türblätter (Stahlzargen) 10 Tage																																				
71	Endmontage überholte Bestandstüren	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	Endmontage überholte Bestandstüren 10 Tage																																				
72	Innentürelemente Holz-Blockzargen	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27	Innentürelemente Holz-Blockzargen 15 Tage																																				
73	TRH-1 - Bestandsmosaikstufen sanieren	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	TRH-1 - Bestandsmosaikstufen sanieren 10 Tage																																				
74	TRH-2 - Bestandsmosaikstufen sanieren	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27	TRH-2 - Bestandsmosaikstufen sanieren 10 Tage																																				
75	Sitznischen und Garderoben	5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27	Sitznischen und Garderoben 5 Tage																																				
76	Einbaumöbel und Pantries	10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27	Einbaumöbel und Pantries 10 Tage																																				
77	Baufeereinigung (Vorreinigung)	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	Baufeereinigung (Vorreinigung) 5 Tage																																				
78	Inbetriebnahme Lüftung + Probetrieb (TÜV)	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27	Inbetriebnahme Lüftung + Probetrieb (TÜV) 10 Tage																																				
79	Tafeln und Möbilierung	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27	Tafeln und Möbilierung 10 Tage																																				
80	Glas- und Rahmenreinigung	5 Tage	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	Glas- und Rahmenreinigung 5 Tage																																				
81	Bauendreinigung	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27	Bauendreinigung 5 Tage																																				
82	Vorhänge	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27	Vorhänge 5 Tage																																				
83	Einzug in Altbau (Abstimmung mit Schule)	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	Einzug in Altbau (Abstimmung mit Schule) 10 Tage																																				
84	Bauendreinigung	3 Tage	Mon 16.08.27	Mit 18.08.27	Bauendreinigung 3 Tage																																				
85	Schulnutzung möglich (nach Sommerferien 2027)	1 Tag	Don 19.08.27	Don 19.08.27	Schulnutzung möglich (nach Sommerferien 2027) 1 Tag																																				
86																																									
87	Restarbeiten/Mängelbeseitigung (Herbstferien)																																								
88	Maler - Nacharbeiten Flure/Treppenhäuser etc.	10 Tage	Mon 18.10.27	Fre 29.10.27	Maler - Nacharbeiten Flure/Treppenhäuser etc. 10 Tage																																				
89	Restarbeiten/Mängelbeseitigung	10 Tage	Mon 18.10.27	Fre 29.10.27	Restarbeiten/Mängelbeseitigung 10 Tage																																				
90																																									
91	Rückbau Interims-Container	10 Tage	Fre 20.08.27	Don 02.09.27	Rückbau Interims-Container 10 Tage																																				
92	Herstellen Geländeoberfläche, GaLa-Arb.	20 Tage	Fre 03.09.27	Don 30.09.27	Herstellen Geländeoberfläche, GaLa-Arb. 20 Tage																																				

Stand: 19.05.2026