

Rahmenterminplan
RGS Worms
Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgän.																		
						2027																	
						4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027					
						Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
1	Realisierungsphase	242 Tage	Mon 02.11.26	Die 05.10.27																			
2	Kick-Off AG/AN/BÜ	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26																			
3	Technische Klärung	2 Wochen	Die 03.11.26	Mon 16.11.26	2																		
4	Werks- und Montageplanung Messeinrichtungen	12 Woche	Die 17.11.26	Mon 08.02.27	3																		
5	Pflichtenhefterstellung OS-Struktur	6 Wochen	Die 17.11.26	Mon 28.12.26	3																		
6	Lieferzeit Komponenten Messeinrichtungen	6 Wochen	Die 09.02.27	Mon 22.03.27	4																		
7	Lieferzeit Komponenten OS-Struktur	6 Wochen	Die 29.12.26	Mon 08.02.27	5																		
8	Aufbau/Einbau Komponenten OS-Struktur	2 Wochen	Die 09.02.27	Mon 22.02.27	7																		
9	Vollständige Migration des Prozessleitsystems	4 Wochen	Die 23.02.27	Mon 22.03.27	8																		
10	Inbetriebnahme OS-Struktur	1 Woche	Die 23.03.27	Mon 29.03.27	9																		
11	Abschluss Migration/Umbau OS-Struktur	1 Tag	Die 30.03.27	Die 30.03.27	10																		
12	Umsetzung Steuerung RGS	105 Tage	Mit 31.03.27	Die 24.08.27																			
13	Hard- und Softwareanalyse Bestandssystem	2 Wochen	Mit 31.03.27	Die 13.04.27	11																		
14	Pflichtenhefterstellung, Abstimmung, Genehmigung	8 Wochen	Mit 14.04.27	Die 08.06.27	13																		
15	Projektierung	3 Wochen	Mit 09.06.27	Die 29.06.27	14																		
16	Umbau Steuerung inkl. neue Messeinrichtungen	6 Wochen	Mit 09.06.27	Die 20.07.27	6;14																		
17	Inbetriebnahme inkl. neue Messeinrichtungen	3 Wochen	Mit 21.07.27	Die 10.08.27	15;16																		
18	Probetrieb	2 Wochen	Mit 11.08.27	Die 24.08.27	17																		
19	Dokumentation	4 Wochen	Mit 25.08.27	Die 21.09.27	18																		
20	Abnahme, Restarbeiten, Abschluss	2 Wochen	Mit 22.09.27	Die 05.10.27	19																		