

Rahmenterminplan  
RUST Mainz-Wiesbaden  
Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen

| Nr. | Vorgangsname                                     | Dauer    | Anfang       | Ende         | Vorgän. | Terminplan |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-------|--|--|
|     |                                                  |          |              |              |         | 2026       |       |       |       | März 2027 |       |       |       | Oktober 2027 |       |  |  |
|     |                                                  |          |              |              |         | 31.08      | 11.10 | 07.12 | 21.01 | 15.03     | 01.05 | 21.06 | 11.08 | 27.09        | 15.11 |  |  |
| 1   | Realisierungsphase                               | 222 Tage | Mon 02.11.26 | Die 07.09.27 |         |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 2   | Kick-Off AG/AN/BÜ                                | 1 Tag    | Mon 02.11.26 | Mon 02.11.26 |         |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 3   | Technische Klärung                               | 2 Wochen | Die 03.11.26 | Mon 16.11.26 | 2       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 4   | Werks- und Montageplanung Messeinrichtungen      | 6 Wochen | Die 17.11.26 | Mon 28.12.26 | 3       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 5   | Pflichtenhefterstellung OS-Struktur              | 6 Wochen | Die 17.11.26 | Mon 28.12.26 | 3       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 6   | Lieferzeit Komponenten                           | 6 Wochen | Die 29.12.26 | Mon 08.02.27 | 5       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 7   | Aufbau/Einbau Komponenten                        | 2 Wochen | Die 09.02.27 | Mon 22.02.27 | 6       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 8   | Vollständige Migration des Prozessleitsystems    | 4 Wochen | Die 23.02.27 | Mon 22.03.27 | 7       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 9   | Inbetriebnahme OS-Struktur                       | 1 Woche  | Die 23.03.27 | Mon 29.03.27 | 8       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 10  | Abschluss Migration/Umbau OS-Struktur            | 1 Tag    | Die 30.03.27 | Die 30.03.27 | 9       |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 11  | Umsetzung Steuerung RUS                          | 85 Tage  | Mit 31.03.27 | Die 27.07.27 |         |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 12  | Hard- und Softwareanalyse Bestandssystem         | 2 Wochen | Mit 31.03.27 | Die 13.04.27 | 10      |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 13  | Pflichtenhefterstellung, Abstimmung, Genehmigung | 8 Wochen | Mit 14.04.27 | Die 08.06.27 | 12      |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 14  | Projektierung                                    | 3 Wochen | Mit 09.06.27 | Die 29.06.27 | 13      |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 15  | Inbetriebnahme inkl. neue Messeinrichtungen      | 2 Wochen | Mit 30.06.27 | Die 13.07.27 | 7;14    |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 16  | Probetrieb                                       | 2 Wochen | Mit 14.07.27 | Die 27.07.27 | 15      |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 17  | Dokumentation                                    | 4 Wochen | Mit 28.07.27 | Die 24.08.27 | 16      |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |
| 18  | Abnahme, Restarbeiten, Abschluss                 | 2 Wochen | Mit 25.08.27 | Die 07.09.27 | 17      |            |       |       |       |           |       |       |       |              |       |  |  |