

BVH: **Erweiterung GTS Pestalozzischule, Worms**
Neubau Spiel- u. Lernstube an der Pestalozzischule, Worms

Termin-
schiene 23.06.2025 / aktualisiert 23.03.2026

-nachstehende Termine sind nicht vollumfänglich und beinhalten lediglich die zunächst zeitlich relevanten Ereignisse-

2025

06/25	Abgabe Fördermittelantrag GTS als fixer Termin	✓
12/25	Abgabe Bauantrag SLS	✓
12/25	Genehmigung Fördermittel GTS	✓

2026

02/26	Baugenehmigung SLS	✓
04/26	Abgabe Bauantrag GTS	
??	Auftrag an die Planer GTS/SLS	
05/26	Fertigstellung Statik SLS	
06/16	Genehmigung Statik durch Prüfstatiker	
06/26	<u>spätester</u> Termin Beginn Werkplanung SLS	
11/26	Abgabe 1. Ausschreibungspaket SLS (mind. Erdarbeiten, Kanal- u. Rigole, Rohbau, Dachabdichtung und Fenster)	
12/26	Submission 1. Ausschreibungspaket	

2027

01/27	Vergabe 1. Ausschreibungspaket SLS
02-03/27	Holzbau-Elementeplanung SLS
03/27	Baubeginn SLS / Tiefbauarbeiten u. Kanal
04/27	Freigabe Holzbau-Elementeplanung, Beginn Vorfertigung SLS
06-08/27	(Sommerferien) Einbau Rigole im Zufahrtsbereich der Feuerwehr
07/27	Montage der Holzbauelemente SLS
09/27	Fertigstellung Dachabdichtung SLS
09/27	<u>spätester</u> Termin Beginn Werkplanung GTS

2028

02/28	Abgabe 1. Ausschreibungspaket SLS (mind. Erdarbeiten, Kanal- u. Rigole, Rohbau, Dachabdichtung und Fenster)
03/28	Submission 1. Ausschreibungspaket GTS
04/28	Vergabe 1. Ausschreibungspaket GTS
07-08/28	(Sommerferien) Umzug SLS in die neuen Räumlichkeiten und Räumung Untergeschoss + Erdgeschoss BT 3 GTS Die temporäre Auslagerung des Schulbetriebs müsste bei vorliegendem Zeitplan in bereits vorhandene Räumlichkeiten -möglichst auf dem Schulgelände- erfolgen!
07-08/28	(Sommerferien) Brandschutzertüchtigung (Teil 1) GTS BT 1 bis BT 3
07-12/28	Baubeginn GTS / Herstellen Aufzug u. Flurstege in die einzelnen Etagen GTS
07-09/28	Außenanlagen SLS
08/28	Beginn Abbrucharbeiten GTS
10/28	Erweiterung GTS im Erdgeschoss durch auskragenden Holzzubau
11/28	Beginn Ausbauarbeiten GTS

2029

07-08/29	(Sommerferien) Einzug GTS in die neuen Räumlichkeiten und Räumung Untergeschoss + Erdgeschoss BT 3 GTS
07-08/29	(Sommerferien) Brandschutzertüchtigung (Teil 2) GTS BT 1 bis BT 3
10/29	Fertigstellung Außenanlagen GTS
Bis 12/29	Endabrechnung der kompletten Baumaßnahme

Vorstehende Termine stehen in direkter Abhängigkeit zueinander, weiter abhängig von Genehmigung Bauantrag, Vergabe Planer- u. Fachplanerleistungen usw.

Die Termine sind unverbindlich, Planer für die LPH 5-9 müssen die Termine eigenverantwortlich und vor dem Hintergrund einer zügigen Umsetzung anpassen. Planer stehen noch nicht fest, das Planerverfahren befindet sich vor der Ausschreibung.

Aufgestellt: Thomas Horn, Dipl.-Ing (FH)
24.03.26 Architekt + Fachplaner für Brandschutz
architektur + brandschutz