

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgang	Ressourcenamen	Dez	1. Okt. 2027	Jan	Feb	März	2. Okt. 2027	Apr	Mai	Jun	3. Okt. 2027	Juli	Aug	Sep	4. Okt. 2027
1	24.366 Ochse - Schifferstadt					Projektablaufplan														
2	LP4 - Genehmigungsplanung	219 Tage	21.11.2025	01.10.2026		LP4 Genehmigungsplanung														
11	LP3 - Entwurfsplanung	71 Tage	18.02.2026	03.06.2026		LP3 Entwurfsplanung														
15	LP5 - Ausführungsplanung	204 Tage	05.01.2026	23.10.2026		LP5 Ausführungsplanung														
67	LP6 - Ausschreibung	125 Tage	04.05.2026	28.10.2026		LP6 Ausschreibung														
155	LP8 - Bauausführung	719 Tage	14.09.2026	29.06.2029		LP8 Bauausführung (vorbehaltlich Genehmigung liegt vor)														
156	ERKUNDUNGSARBEITEN / VORABMASSNAHMEN	86 Tage	14.09.2026	14.01.2027		ERKUNDUNGSARBEITEN / VORABMASSNAHMEN														
161	Baustelleneinrichtung	10 Tage	07.12.2026	18.12.2026		Baustelleneinrichtung (Stellung von Bauwasser / Baustrom)														
162	ABBRUCH- UND SCHADSTOFFSANIERUNG	102 Tage	04.01.2027	01.06.2027		ABBRUCH- UND SCHADSTOFFSANIERUNG														
163	Anbau	40 Tage	04.01.2027	26.02.2027		Sanitärbau														
164	Abbrucharbeiten	15 Tage	04.01.2027	22.01.2027	108	Entkernung unbelasteter Bausubstanz (Sanitäranbau)														
165	Schadstoffsanierung	15 Tage	18.01.2027	05.02.2027		Schadstoffsanierung (Sanitäranbau) parallel mit Ochse														
166	Abbrucharbeiten	1 Tag	08.02.2027	08.02.2027		Freimessung Sanitäranbau - Schadstofffrei														
167	Abbrucharbeiten	15 Tage	08.02.2027	26.02.2027	165	Abbruch Grenzwände (?) /Boden/Dach														
168	Saalbau	102 Tage	04.01.2027	01.06.2027		Saalbau														
169	Schadstoffsanierung	5 Tage	04.01.2027	08.01.2027	161	Stellung des Raumgerüst (Sicherungsmaßnahme für Teilbereich)														
170	Schadstoffsanierung	20 Tage	11.01.2027	05.02.2027	169	Teilsanierung Schadstoffe aus Dachraum (Bleistäube entfernen)														
171	Zimmererarbeiten	10 Tage	08.02.2027	19.02.2027	170	Reparaturen an Dach-/Deckentragwerk (Wasserschaden)														
172	Abbrucharbeiten	15 Tage	22.02.2027	12.03.2027	171	Entkernung unbelasteter Bausubstanz Saal														
173	Schadstoffsanierung	10 Tage	15.03.2027	30.03.2027	172	Komplettisanierung Dachraum (inkl. Einrichtung S/W-Bereich)														
174	Schadstoffsanierung	28 Tage	15.03.2027	23.04.2027	172	Entfernen asbesthaltiger Spachtel-/Putzflächen (Wände)/Entfernen belasteter Bodenbeläge														
175	Abbrucharbeiten	9 Tage	26.04.2027	07.05.2027		Ausbau Fenster für Schadstoffsanierung außerhalb Gebäude														
176	Abbrucharbeiten	8 Tage	27.04.2027	07.05.2027	175	Provisorisches Schließen der Öffnungen (Fenster/Außentüren)														
177	Gerüststellung	5 Tage	10.05.2027	14.05.2027	174	Stellung des Raumgerüst für restlichen Saal														
178	Schadstoffsanierung	9 Tage	18.05.2027	31.05.2027	177	Entfernen asbesthaltiger Spachtel-/Putzflächen (Decken) Abbruch Innenleben Saaldecke wg. Schimmelpilzbelastung, Deckenkonstruktion bleibt erstmals erhalten														
179	Schadstoffsanierung	1 Tag	01.06.2027	01.06.2027	178	Freimessung Saal - Schadstofffrei														
180	Ochse	73 Tage	04.01.2027	16.04.2027		Gaststätte														
181	Abbrucharbeiten	20 Tage	04.01.2027	29.01.2027	108	Entkernung unbelasteter Bausubstanz (Gaststätte)														
182	Schadstoffsanierung	25 Tage	01.02.2027	05.03.2027	181	Komplettisanierung Gaststätte (inkl. Einrichtung S/W-Bereich)														
183	Schadstoffsanierung	1 Tag	08.03.2027	08.03.2027	182	Freimessung Gaststätte - Schadstofffrei														
184	Abbruchmaßnahmen Gaststätte	27 Tage	09.03.2027	16.04.2027	183	Abbruchmaßnahmen erdgleich bis Decke über UG (Gaststätte)														
185	Abbrucharbeiten (Stadtwerke)	30 Tage	18.01.2027	26.02.2027	183	Abbruch/Rückbau Versorgungsleitungen (Gaststätte)(Stadtwerke)														
186	BAUMASSNAHME	587 Tage	22.03.2027	29.06.2029		BAUMASSNAHME														