

Baustellenplan Elisabethstraße - Troisdorf

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Feb '26	Mrz '26	Apr '26	Mai '26	Jun '26	Jul '26	Aug '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26
1		<b>Bauphase 1 Neubau Haltung 803130371</b>	<b>59 Tage</b>	<b>Mon 26.01.26</b>	<b>Don 16.04.26</b>	[Timeline bar from Feb to Apr]									
2		Verkehrssicherung und Baustelleneinrichtung	3 Tage	Mon 26.01.26	Mit 28.01.26	[Timeline bar]									
3		Oberflächenabbruch	1 Woche	Don 29.01.26	Mit 04.02.26	[Timeline bar]									
4		Haltungsbau einschließlich Umbinden der Hausanschlüsse, 66 m	8 Wochen	Don 05.02.26	Mit 01.04.26	[Timeline bar]									
5		Oberflächenwiederherstellung	2 Wochen	Don 02.04.26	Mit 15.04.26	[Timeline bar]									
6		Zustandsfeststellung	1 Tag	Don 16.04.26	Don 16.04.26	[Timeline bar]									
7		<b>Bauphase 2 Renovierung Haltung 803130461</b>	<b>49 Tage</b>	<b>Fre 17.04.26</b>	<b>Mit 24.06.26</b>	[Timeline bar from Apr to Jun]									
8		Verkehrssicherung und Baustelleneinrichtung	3 Tage	Fre 17.04.26	Die 21.04.26	[Timeline bar]									
9		Absperrung oder Umleitung der Hausanschlüsse, Vorflutsicherung	3 Tage	Mit 22.04.26	Fre 24.04.26	[Timeline bar]									
10		Vorinspektion, Vorarbeiten, Renovierung, Anschlüsse öffnen	2 Wochen	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	[Timeline bar]									
11		Oberflächenabbruch	2 Wochen	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	[Timeline bar]									
12		Neuverlegen/ Umbinden der Hausanschlüsse	4 Wochen	Mon 25.05.26	Fre 19.06.26	[Timeline bar]									
13		Oberflächenwiederherstellung	2 Tage	Mon 22.06.26	Die 23.06.26	[Timeline bar]									
14		Zustandsfeststellung	1 Tag	Mit 24.06.26	Mit 24.06.26	[Timeline bar]									
15		<b>Bauphase 3 Renovierung Haltung 803130561</b>	<b>49 Tage</b>	<b>Don 25.06.26</b>	<b>Die 01.09.26</b>	[Timeline bar from Jun to Sep]									
16		Verkehrssicherung und Baustelleneinrichtung	3 Tage	Don 25.06.26	Mon 29.06.26	[Timeline bar]									
17		Absperrung oder Umleitung der Hausanschlüsse, Vorflutsicherung	3 Tage	Die 30.06.26	Don 02.07.26	[Timeline bar]									
18		Vorinspektion, Vorarbeiten, Renovierung, Anschlüsse öffnen	2 Wochen	Fre 03.07.26	Don 16.07.26	[Timeline bar]									
19		Oberflächenabbruch	2 Wochen	Fre 17.07.26	Don 30.07.26	[Timeline bar]									
20		Neuverlegen/ Umbinden der Hausanschlüsse	4 Wochen	Fre 31.07.26	Don 27.08.26	[Timeline bar]									
21		Oberflächenwiederherstellung	2 Tage	Fre 28.08.26	Mon 31.08.26	[Timeline bar]									
22		Zustandsfeststellung/ Abnahme	1 Tag	Die 01.09.26	Die 01.09.26	[Timeline bar]									



Projekt: 1315 Baustellenplan_R Datum: Don 06.11.25	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			