

## Anlage 05 zum LV "Erweiterte Rohbauarbeiten"

## Planungs- und Baufristen für den Neubau einer ortsfesten Zuschauertribüne im Sportpark Krefeld

| Nr. | Vorgangsname                                                                                                            | Dauer    | Anfang       | Ende         | Quartal<br>Feb                                                                                                          | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1. Quartal<br>Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | 3. Quartal<br>Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1. Quartal<br>Jan | Feb | Mrz | 2. Quartal<br>Apr | Mai | Jun | Jul | 3. Quartal<br>Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1. Quartal<br>Jan | Feb | Mrz | 2. Quartal<br>Apr | Mai | Jun | Jul | 3. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|----|
| 1   |  Startbesprechung                      | 1 Tag    | Mit 14.02.24 | Mit 14.02.24 | ◆ 14.02                                                                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 2   | Ortsbegehung                                                                                                            | 5 Tage   | Mon 04.03.24 | Fre 08.03.24 |  Ortsbegehung                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 3   |  LPH 1 / Grundlagenermittlung          | 35 Tage  | Mon 04.03.24 | Fre 19.04.24 |  LPH 1 / Grundlagenermittlung          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 4   | Vermesser, Bestandslageplan                                                                                             | 33 Tage  | Mit 06.03.24 | Fre 19.04.24 |  Vermesser, Bestandslageplan           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 5   | Baugrunduntersuchung, Bericht                                                                                           | 88 Tage  | Mon 11.03.24 | Mit 10.07.24 |  Baugrunduntersuchung, Bericht         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 6   |  LPH 2 / Objektplanung                 | 35 Tage  | Die 23.04.24 | Mon 22.07.24 |  LPH 2 / Objektplanung                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 7   |  LPH 2 / Tragwerksplanung              | 20 Tage  | Mon 24.06.24 | Fre 19.07.24 |  LPH 2 / Tragwerksplanung              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 8   |  LPH 3 / Objektplanung                 | 35 Tage  | Mon 02.09.24 | Fre 18.10.24 |  LPH 3 / Objektplanung                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 9   | LPH 3 / Tragwerksplanung                                                                                                | 20 Tage  | Mon 23.09.24 | Fre 18.10.24 |  LPH 3 / Tragwerksplanung              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 10  | Kostenberechnung                                                                                                        | 25 Tage  | Mon 16.09.24 | Fre 18.10.24 |  Kostenberechnung                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 11  | Abstimmung mit dem Nutzer                                                                                               | 10 Tage  | Mon 21.10.24 | Fre 01.11.24 |  Abstimmung mit dem Nutzer             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 12  |  Vorlage für Baubeschluss erstellen    | 20 Tage  | Mon 04.11.24 | Fre 29.11.24 |  Vorlage für Baubeschluss erstellen    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 13  |  Beschlussvorlage einreichen, durch AG | 15 Tage  | Mon 02.12.24 | Fre 20.12.24 |  Beschlussvorlage einreichen, durch AG |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 14  |  Baubeschluss durch Ratssitzung        | 45 Tage  | Mon 23.12.24 | Fre 21.02.25 |  Baubeschluss durch Ratssitzung        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 15  | Weiterbeauftragung LPH 4 bis 8                                                                                          | 20 Tage  | Mon 24.02.25 | Fre 21.03.25 |  Weiterbeauftragung LPH 4 bis 8        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 16  | Bauantrag erstellen                                                                                                     | 30 Tage  | Mon 07.04.25 | Fre 16.05.25 |  Bauantrag erstellen                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 17  |  Genehmigungsstatik aufstellen         | 17 Tage  | Mon 24.03.25 | Die 15.04.25 |  Genehmigungsstatik aufstellen         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 18  |  Prüfstatik                            | 16 Tage  | Mon 21.04.25 | Mon 12.05.25 |  Prüfstatik                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 19  | Amtl. Lageplan erstellen                                                                                                | 35 Tage  | Mon 12.05.25 | Fre 27.06.25 |  Amtl. Lageplan erstellen              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 20  |  Bauantrag einreichen, durch AG        | 10 Tage  | Mon 23.06.25 | Fre 04.07.25 |  Bauantrag einreichen, durch AG        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 21  | Genehmigungsfristen                                                                                                     | 100 Tage | Mon 07.07.25 | Fre 21.11.25 |  Genehmigungsfristen                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 22  | Ausführungsplanung Hochbau                                                                                              | 20 Tage  | Mon 28.07.25 | Fre 22.08.25 |  Ausführungsplanung Hochbau            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 23  | Ausführungsplanung Tragwerk                                                                                             | 15 Tage  | Mon 04.08.25 | Fre 22.08.25 |  Ausführungsplanung Tragwerk           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 24  | LV-Erstellung                                                                                                           | 30 Tage  | Mon 11.08.25 | Fre 19.09.25 |  LV-Erstellung                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 25  | Angebotsfristen                                                                                                         | 25 Tage  | Mon 15.09.25 | Fre 17.10.25 |  Angebotsfristen                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 26  | Beauftragungen                                                                                                          | 15 Tage  | Mon 13.10.25 | Fre 31.10.25 |  Beauftragungen                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 27  |  Lieferfristen Betonfertigteile      | 70 Tage  | Mon 03.11.25 | Fre 06.02.26 |  Lieferfristen Betonfertigteile      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 28  |  Baustelleneinrichtung               | 15 Tage  | Mon 12.01.26 | Fre 30.01.26 |  Baustelleneinrichtung               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 29  |  Erdarbeiten, Baugrundverbesserung   | 40 Tage  | Mon 26.01.26 | Fre 20.03.26 |  Erdarbeiten, Baugrundverbesserung   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 30  |  Gründungspolster erstellen          | 25 Tage  | Mon 02.03.26 | Fre 03.04.26 |  Gründungspolster erstellen          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 31  |  Winkelstützwände versetzen          | 15 Tage  | Mon 30.03.26 | Fre 17.04.26 |  Winkelstützwände versetzen          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 32  |  Stufenelemente versetzen            | 25 Tage  | Mon 13.04.26 | Fre 15.05.26 |  Stufenelemente versetzen            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 33  |  Wiederverfüllen, Geländemodulation  | 15 Tage  | Mon 04.05.26 | Fre 22.05.26 |  Wiederverfüllen, Geländemodulation  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 34  |  Pflasterwege anlegen                | 15 Tage  | Mon 18.05.26 | Fre 05.06.26 |  Pflasterwege anlegen                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 35  |  Niramondo-Sitzelemente verlegen     | 10 Tage  | Mon 25.05.26 | Fre 05.06.26 |  Niramondo-Sitzelemente verlegen     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 36  |  Raseneinsaat                        | 5 Tage   | Mon 08.06.26 | Fre 12.06.26 |  Raseneinsaat                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 37  |  Rückbau Baustelleneinrichtung       | 10 Tage  | Mon 25.05.26 | Fre 05.06.26 |  Rückbau Baustelleneinrichtung       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 38  |  Abnahmen, Puffer                    | 18 Tage  | Mon 08.06.26 | Mit 01.07.26 |  Abnahmen, Puffer                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |
| 39  | Übergabe Nutzer                                                                                                         | 1 Tag    | Mit 01.07.26 | Mit 01.07.26 | Übergabe Nutzer ◆ 01.07                                                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |     |                   |     |     |                   |     |     |     |    |

Sportveranstaltungen  
18./19.04.2026 und 28.06.2026  
unter laufendem Baustellenbetrieb

- Deutsche Meisterschaft: 10.-12.07.2026

Projekt: Ö 001  
Datum: Die 29.07.25