

Nr.	Vorgangsname	Zuständig	Gewerk	Firma	LV Nr.	Gewerke- Nummer (StB)	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	% geschlossen	PSP Code
0	18.22 ZAS						1138 Tage?	Mon 29.01.24	Die 01.08.28		10%	
269	Neubau 18.22						1051 Tage?	Mon 29.01.24	Fre 31.03.28		6%	
341	Gerüstbauarbeiten						275 Tage	Mon 10.11.25	Fre 11.12.26		0%	
347	Aufbau Fassadengerüst/Treppe für Fassadenarbeiten	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	421AA+5 Tage	0%	33.00.01
348	Abbau Fassadengerüst für Fassadenarbeiten	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	424	0%	33.00.01
407	Bemusterung						110 Tage	Mon 01.12.25	Fre 15.05.26		0%	
408	Fassade	UKD	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	20 Tage	Mon 23.03.26	Fre 17.04.26	419AA+30 Tage	0%	
417	Fassadenarbeiten						215 Tage	Mon 09.02.26	Fre 04.12.26		0%	
419	Fassade Vorlauf WM-Planung, Produktion	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	120 Tage	Mon 09.02.28	Mon 27.07.26	421AE	0%	35.38.01
420	Vorabmontage Halter UK Bereich WDVS	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	418EA-15 Tage	0%	35.38.01
421	Fassaden UK	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	35 Tage	Mon 27.07.26	Fre 11.09.26	387EA+45 Tage	0%	35.38.01
422	Dämmung	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	421	0%	35.38.01
423	Fassadenbleche montieren	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	40 Tage	Mon 21.09.26	Fre 13.11.26	422	0%	35.38.01
424	Vogelschutz montieren	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26	423	0%	35.38.01
425	Ranksystem/Drähte Fassadenbegrünung	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26	423	0%	35.38.01
426	Blendschutz montieren	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	423	0%	35.38.01
427	Raffstore außen montieren	sgp	vorgehängte hinterlüftete Fassade		38	038	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	423	0%	35.38.01