

Terminplanung

Projekt: Brücke - Museum Erweiterung und Sanierung

Stand: 01.02.2022



Bezeichnung	Beginn	Ende	Dauer	2017 - 2021					2022 - 2026					2027 - 2031			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bedarfsformulierung	01.01.2018	30.09.2018	272		Bedarfsformulierung												
Testat Frühe Kosten Sicherheit (15,76 Mio €)	09.11.2018	09.11.2018	0		Testat Frühe Kosten Sicherheit (15,76 Mio €)												
Auftakttermin Baudienststelle BIM	15.05.2020	15.05.2020	0				Auftakttermin Baudienststelle BIM										
Ausschreibung/ Vergabe Erstellung Bedarfsprogramm	01.07.2020	30.11.2020	152				Ausschreibung/ Vergabe Erstellung Bedarfsprogramm										
Aufstellung Bedarfsprogramm	01.12.2020	28.02.2022	454				Aufstellung Bedarfsprogramm										
Kulturfachliche Prüfung/ Bestätigung SenKultEuropa	01.03.2022	31.03.2022	30						Kulturfachliche Prüfung/ Bestätigung SenKultEuropa								
Baufachliche Prüfung SenStadtWohn Z MH	01.04.2022	31.07.2022	121						Baufachliche Prüfung SenStadtWohn Z MH								
Vorbereitung und Durchführung Wettbewerb/ Vergaben	01.08.2022	30.06.2023	333						Vorbereitung und Durchführung Wettbewerb/ Vergaben								
Aufstellung VPU (LPH 1 +2)	01.07.2023	30.06.2024	365							Aufstellung VPU (LPH 1 +2)							
Baufachliche Prüfung VPU SenStadtWohn Z MH	01.08.2024	30.09.2024	60								Baufachliche Prüfung VPU SenStadtWohn Z MH						
Aufstellung BPU (LPH 3 + 4, anteilig 5)	01.10.2024	30.09.2025	364								Aufstellung BPU (LPH 3 + 4, anteilig 5)						
Baufachliche Prüfung BPU SenStadtWohn Z MH	01.10.2025	31.12.2025	91									Baufachliche Prüfung BPU SenStadtWohn Z MH					
Fortführung LPH 5, Beginn LPH 6+7	01.01.2026	30.10.2026	302										Fortführung LPH 5, Beginn LPH 6+7				
bauvorbereitende Maßnahmen/ Realisierung	01.08.2026	31.07.2030	1460										bauvorbereitende Maßnahmen/ Realisierung				