

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	modulare Containeranlage.....	2
01.01.	Lieferung/Aufbau/Rückbau.....	2
01.02.	Miete Containeranlage.....	12
01.03.	Handling Check.....	13
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	modulare Containeranlage				
01.01.	Lieferung/Aufbau/Rückbau				
01.01.0001.	----- Lieferung und Aufbau <u>Neubau Büro-Containeranlage</u> <u>als modulares Mietgebäude 2-geschossig</u> 1. GRUNDLAGEN 1.1 Abmessungen 1 Stück mobiles Mietgebäude 2-geschossig, ca. Angaben, Länge: 9.800 mm Breite: 6.040 mm Höhe gesamt: 7.050 mm Raumhöhe: 2.750 mm BGF: 120 m ² 1 Stück Übergang/Durchgang zum vorh. Gebäude herstellen, wind- und wasserdicht, wärmegeklämmt, als Sonderkonstruktion nach Vorort-Aufmaß Querschnitt: ca. 1,10 x 2,10 m Tiefe: bis 1,10 m 1.2 Dokumentation <u>Die Dokumentation muss enthalten:</u> - alle Pläne; Konstruktion, Details, Werkpläne, HLS-Technik, Elektroplanung. - Statische Berechnungen und Prüfstatik sowie die Bescheinigungen Statik I und Statik II. - alle Bedienungsanleitungen. - alle Montageanleitungen. - alle Pflegeanleitungen. - alle bauaufsichtlichen Zulassungen/Prüfzeugnisse und unterzeichnete Übereinstimmungserklärungen. - alle erforderlichen Abnahme-/Sachkundigen- bescheinigungen (Feststellanlagen, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Blitzschutzanlage, Druckprüfungen, etc...) - Netzwerkprüfung, E-Check, Messprotokolle. - Prüfbücher der Türen UND Feststellanlagen. - Nachweise aller verbauten Materialien.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0327-00	Hochbau
VE:	ST0826B0015	AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
LV:	1	AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

- Liste der Nachunternehmer.
- Schallschutznachweise inkl. Messprotokolle.
- Brandschutznachweise, Prüfberichte des Prüfsachverständigen sowie die Bescheinigungen Brandschutz I und II.
- Fachunternehmererklärungen.
- Fachbauleitererklärungen.
- Einweisungsprotokolle.
- Nachweise zur Einhaltung des GEG (Energieausweis, Nachweise zu § 104 GEG).

Es dürfen nur gütegeprüfte Materialien zum Einsatz kommen und verbaut werden.

Für alle neu produzierten Einheiten sind ausschließlich emissionsarme Holz-Werkstoffplatten, welche durch einen Sachverständigen geprüft sind und den Anforderungen der ChemVerboV und der QDF entsprechen.

Die Container entsprechen den Wärmeschutzanforderungen des GEG für Standzeiten von bis zu 60 Monaten.

Versicherung der Container:

Für die Mieteinheiten hat der Vermieter auf Nachweis eine Versicherung gegen nachstehende Risiken abgeschlossen:

- Feuer,
- Leitungswasser,
- Sturm, Hagel,
- Einbruch, Diebstahl.

1.3 Höhenausgleich/Gründung

Gründung mit Ortbeton

Die Ausführung erfolgt gemäß objektbezogener durch den Auftragnehmer erstellter Gründungsstatik, nebst Schal- und Bewehrungsplänen, sowie die Herstellung der Gründung. Bauseitig wird ein Bodengutachten übergeben. Der Rückbau nach Mietende erfolgt durch den Auftragnehmer.

Auf den Anschluss der Regenfallrohre an das örtliche Entsorgungsnetz wird vom Auftraggeber verzichtet (freie Entwässerung). Das Regenwasser versickert frei auf der Aufstellfläche.

1.4 Statische Randbedingungen

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

- Ausführung gemäß Typenstatik, bis zu 3-fach stapelbar
- Verkehrslast des Fußbodens 3,8 kN/m², im OG 2,8 kN/m², in Treppenhäusern 5,0 kN/m²
- maximale Schneelast nach DIN EN 1991-1-3:2010-12: charakteristisch $s_k = 1,625 \text{ kN/m}^2$, auf dem Dach: $s = 1,3 \text{ kN/m}^2$, bis Windlastzone 3 nach DIN EN 1991-1-4:2010-12 in Abhängigkeit der Containeranordnung, Geschossigkeit und Nutzung.

2. KONSTRUKTION**2.1 Fußboden**Fußboden (Basis-Container)

U-Wert Gefach 0,19 W/m²K/U-Wert Bauteil 0,29 W/m²K,

Aufbau von innen nach außen:

- Holz-Werkstoffplatten,
- 170 mm Mineralwoll-Dämmung,
- verzinkter Stahlblech-Blindboden.

2.2 Wände**2.2.1 Außenwände**Außenwände Stirnseiten (Tür- und Fensterseite)

U-Wert Gefach 0,20 W/m²K/U-Wert Bauteil 0,23 W/m²K

Aufbau von innen nach außen:

- Innenbeplankung aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß),
- 100 mm Mineralwoll-Dämmung,
- im Bereich der Büro-/Arbeits-/Schulräume Zwischenbeplankung mit Holz-Werkstoffplatten und 60 mm Mineralwoll-Dämmung,
- Brüstungselemente auf der Fensterfront aus verzinkten Stahlblech-Kassetten, lackiert,
- auf der fensterlosen Stirnseite verzinktes Profilblech, lackiert.

Außenwände Längsseite (Wandaufdopplung):

U-Wert Gefach 0,20 W/m²K/U-Wert Bauteil 0,23 W/m²K

Aufbau von innen nach außen:

- Innenbeplankung aus melaminharzbeschichteten

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Holzwerkstoffplatten, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016
 (Verkehrsweiß),
 - 100 mm Mineralwoll-Dämmung,
 - im Bereich der Büro-/Arbeits-/Schulräume
 Zwischenbeplankung mit Holz-Werkstoffplatten
 und 60 mm Mineralwoll-Dämmung,
 - verzinktes Profilblech, lackiert.

Sonderausstattung Außenwände

Außenwände mit verzinktem Glattblech, lackiert.

Lackierung

Außenwände mit Zweikomponentenlack nach RAL-Farbtönen 7040 (Fenstergrau)
 lackiert.
 Rahmenkonstruktion farblich nicht abgesetzt.

Korrosionsschutz

Alle lackierten Stahl-Rahmenteile sind mit Schleuderstrahlanlage entzundert und grundiert.

2.2.2 InnenwändeTrennwände

- Beplankung beidseitig aus melaminharzbeschichteten
 Holz-Werkstoffplatten, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016
 (Verkehrsweiß),
 - 50 mm Mineralwoll-Dämmung.

Doppelte Innenwände auswechselbar (auf den Containerstößen)

- Innenbeplankung aus melaminharzbeschichteten
 Holzwerkstoffplatten, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016
 (Verkehrsweiß),
 - 100 mm Mineralwoll-Dämmung,
 - 2 x Profilblech lackiert,
 - 100 mm Mineralwoll-Dämmung,
 - Innenbeplankung aus melaminharzbeschichteten
 Holzwerkstoffplatten, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016
 (Verkehrsweiß).

Sonderausführung Leitungsbüro

Verstärkung der Innenwände mit zusätzlich 1,5mm Stahlblech, raumhoch, matt-weiß lackiert um mehr Sicherheit für die hochsensiblen Akten zu gewährleisten.

Verkleidung der Containerstöße

Blechverkleidung an den Containerstößen.

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

2.3 Decke/DachDecke/Dach

U-Wert Gefach 0,19 W/m²K/U-Wert Bauteil 0,29 W/m²K

Aufbau von innen nach außen:

- Decke aus melaminharzbeschichteten Holz-Werkstoffplatten, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß),
- 170 mm Mineralwoll-Dämmung,
- PE-Folie,
- Holz-Werkstoffplatten,
- Dachhaut mit Gewebeeinlage,
- Schutzdach aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Blech.

Blechverkleidung an den Containerstößen an der Decke.

Die Dachentwässerung erfolgt je Container durch ein innenliegendes, verkleidetes und gedämmtes Regenrohr DN 70.

2.4 BodenbelagPVC-Belag

- Nutzungsklasse 43 nach DIN EN 685,
- einpflegefreie PUR-Beschichtung, antistatisch, 2,0 mm Materialstärke,
- Farbe Dunkelgrau (Farbnummer 314), Oberfläche versiegelt,
- phthalatfrei für den Einsatz auch in sensiblen Bereichen.

Ausführung PVC-Belag Tarkett Granit Safe T (oder vergleichbar)

- Nutzungsklasse 31 nach DIN EN 685, seitlich hochgezogen, als Wanne gearbeitet, Bodenabläufe mit Geruchsverschluss,
- 2,0 - 2,5 mm Materialstärke,
- Farbe je nach Ausführung Grau marmoriert oder Black grey, rutschhemmend, Rutsicherheit R 10,
- phthalatfrei für den Einsatz auch in sensiblen Bereichen.

Hinweis:

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Der Bodenbelag ist vollflächig verklebt. An den Containerstößen werden Bodenabdeckungen mit dem gleichen Farbmuster wie der Bodenbelag in den Containern in die Stoßöffnungen eingelegt. Im Bereich der Türen wird auf den Containerstößen ein Übergangsblech montiert.

2.5 Treppen**2.5.1 Außentreppe (Standard-Ausführung bis Unterkante Container)**

1 Stück Außentreppe, 1.250 mm inkl. Podest (3.000 x 1.250 mm)

- Verzinkte Stahlwangen-Treppe, 16 Steigungen,
- Stufenbreite 1.250 mm, Laufbreite 1.178 mm,
- mit Gitterrost-Trittstufen, Austrittspodest,
- Abstützung auf Stahl-Rundrohr mit Kopf- und Fußplatten,
- Befestigung mit Einhängevorrichtung am Container,
- Harfengeländer aus verzinktem Rundrohr.

2.6 Besondere Brandschutzvorkehrungen Verbindungscontainer

Der AN muss eine Verbindung mittels "Tunnel" zwischen Container und Bestandsgebäude in nicht brennbarer Ausführung (Wand und Decke) schaffen.

Die Innenoberflächen sind mit Gips zu versehen und abschließend mit Malervlies zu tapezieren.

2.7 Außentüren**2.7.1 Außentüren Aluminium**

Ausstattung:

Aluminium, Farbe RAL 7016 (Anthrazitgrau),
VSG-Zweischeiben-Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas.

**Außentür 1-flügelig, mit Automatantrieb,
2 Stück TUER 113, Größe 1.260/2.125 mm,
lichte Durchgangsbreite: > 1.050 mm**

- Aluminium, Farbe RAL 7016 (Anthrazitgrau),
- VSG-Zweischeiben-Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas,
- innen Drücker, außen Edelstahl-Stoßgriff halbrund,
- Zylinder bauseits
- 1 x Klemmschutz-Bandseitenprofil silber,

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

- 1 x Fingerschutzrollo L = 1.925 mm, silber, Tuch schwarz,
- Antrieb DORMA ED 250, 5-fach-Verriegelung Panik "E" nach DIN EN 179 (selbstverriegelnd),

2.8 Fenster und Sonnenschutz

- Farbe außen RAL 7016 (Anthrazitgrau), Farbe innen weiß,
- aus Kunststoff,
- Zweischeiben-Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas, Ug-Wert 1,1 W/m²K,
- Brüstungshöhe: ca. 900 mm.

Fenster 2-flügelig, Größe 2.070 mm/1.850 mm

- Unten zwei Flügel mit Drehkipp-/Drehkipp-Beschlag (DKR/DKL), oben zwei feststehende Teile im Blendrahmen fest verglast, aus Kunststoff.
- In Arbeitsbereichen mindestens 3,8 m² Fensterfläche für gute Raumdurchleuchtung.

Außenliegender Sonnenschutz als Außenraffstore

- Fabrikat Warema Typ E 80 A 6 oder gleichwertig,
- Farbe RAL 9006 (Weißaluminium),
- bestehend aus 80 mm breiten, einbrennlackierten Aluminium-Lamellen, Schutzblende, Führungsblende, Führungsschienen und Abstandhalter,
- lackiert nach RAL-Farbton 7040 (Fenstergrau), Bedienung elektrisch.

Zubehör für Fenster

- VSG-Zweischeiben-Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas, Ug-Wert 1,1 W/m²K
- Milchglasfolie in den Umkleiden.

1-flügeliges Fenster**2 Stück Fenster, Größe 1.072/1.415 mm, 1-flügelig**

- Mit Drehkipp-Beschlag, aus Kunststoff,
- Farbe außen RAL 7016 (Anthrazitgrau), Farbe innen Weiß,
- Zweischeiben-Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas, Ug-Wert 1,1 W/m²K,
- Aluminium-Rolladen

2.9 Innentüren

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

2.9.1 Innentüren mit Röhrenspan- oder Vollholz-Türblatt

**Schallschutz-Innentür, Größe 1.000/2.000 mm, dichtschießend
3 Stück $R_{w,P} = 42 \text{ dB}$ ($R_{w,R} = 37 \text{ dB}$), Schallschutzklasse 3 (SSK 3)**

- In Stahlblech-Zarge, lackiert nach RAL 7016 (Anthrazitgrau),
- mit 3-seitiger Gummidichtung,
- Vollholz-Türblatt, Oberfläche kunststoffbeschichtet,
- Farbe ähnlich RAL 7035 Lichtgrau oder Buche Natur,
- absenkbarer Bodendichtung,
- Edelstahl-Drückergarnitur, Profilzylinder-Schloss mit 3 Schlüsseln.

2.9.2 Brandschutztüren

Brandschutztür zur Anbindung an Bestand

Größe 1.000/2.000 mm, T30 RS-Tür, 1-flügelig,

- In Stahlblech-Zarge lackiert nach RAL 7016 (Anthrazitgrau),
 - mit 3-seitiger Gummidichtung, Farbe Grau,
 - Oberfläche kunststoffbeschichtet, Farbe ähnliche RAL 7035 Lichtgrau oder Buche Natur,
 - geprüft nach DIN/EN 1634 und DIN 4102 als komplettes Element mit entsprechender Zargenkonstruktion,
 - Rauchschutz nach DIN 18095, Klimaklasse II,
 - Feuerschutzschloss mit PZ-Ausführung, Dornmaß 65 mm, Stulp silberfarbig,
 - beidseitig Drücker, Türschließer GEZE TS 3000 V, Farbe Silber, Gleitschienenschließer, automatische Absenkungsdichtung,
 - Feuerschutz-Stahlumfassungszarge für Leichtbau-Ständerwände,
- lichte Durchgangshöhe: 1.968 mm,
lichte Durchgangsbreite: 936 mm.

3. TECHNISCHE AUSSTATTUNG**3.1 Elektro-Installation**

CEE-Eingangsstecker/Ausgangskupplung, 32 A/400 V, mit festinstalliertem Kabel, Kabel werden nicht sichtbar über eine durch die Attikablende verdeckte Trasse montiert,

Elektro-Installation innerhalb der Container generell unter Putz, jede Einheit mit eigener, abschließbarer Unterverteilung inklusive Fehlerstrom-Schutzschalter,

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Steckdosen und Absicherung durch Sicherungsautomaten.

PVC-Brüstungskanal

- PVC-Brüstungskanal mit Trennsteg, fensterseitig bei Standardfenstern in allen Containern durchgängig verlegt,
- 2 Durchführungen pro Container im Eckbereich als Verbindung zwischen den Containern,
- Kanalgröße 68/170 mm bzw. 70/170 mm,
- Typ BRN oder gleichwertig, Farbe Weiß.

Beleuchtung

Gemäß den Anforderungen der ASR (Arbeitsstättenrichtlinie) für Büroarbeitsplätze. Eine Sicherheitsbeleuchtung ist nicht enthalten.

- LED-Panel in Anbaurahmen, 40 W,
- LED-Downlights, 18 W in Sanitär- bzw. Küchenräumen.

Ausführung unterschiedlich je nach Basis-Container, Gang-Container und Treppenhaus-Container.

Leuchtenschaltung

Gleichzeitige Schaltung mehrerer Leuchten über einen Lichtschalter gemäß Leuchten-Schaltplan bzw. Grundriss.

Fluchtwegleuchten

2 Stück RZB GSUN 3 LED Einzel-Akkuleuchten 8 W/3 Std.

- inklusive Leitungsführungskanal und Stromanschluss.

Container-Außenbeleuchtung

2 Stück Außenbeleuchtung

- inklusive Leitungswege und Montage,
- Steuerung über Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter.

Container-E-Anschlüsse

- 1 Stück Potentialausgleich komplett, jedoch ohne Stabband und Tiefenerder,
- 1 Stück Verteilerschrank mit Tür für Aufstellung außen, inklusive Geräteträger, Hauptschalter, CU-Stromschienensystem, Reitersicherungen einschließlich Trennklemmen und Verdrahtung, Abdeckungen und Verbindungsmaterial,
- 1 Stück Kabelsteigeleiter einschließlich BBS-Schellen,
- 1 Stück Stahlblechprofil zur Kaschierung der Kabelsteigeleiter,
- 2 Satz E-Anschlüsse aus H07RNF 5G6, einerseits mit CEE-Kupplung 5 x 32 A, andererseits mit Festanschluss in der Unterverteilung,
- 2 Satz ozonfestes Befestigungsmaterial.

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Die Hauptzuleitung ist kundenseitig anschlussfertig bis zum Übergabepunkt in bzw. an der Containeranlage zu führen und aufzulegen. Zähler und Messwandler gehören nicht zum standardmäßigen Leistungsumfang.

IT-Verkabelung (oberer Container)

- 4 Stück DV-Einsätze 2 x RJ 45, einschließlich Verkabelung Cat 7,
- 4 Stück Anschlussarbeiten,
- Stahlblech-Kanal als Querverbindung im Außenbereich,
- PVC-Brüstungskanal mit Trennsteg, Fabrikat Tehalit oder gleichwertig, Typ BRN, Farbe Weiß, als Querverbindung im Innenbereich,
- 1 Stück 19"-Netzwerkschrank mit Glastür (oder je nach Erfordernis), Höheneinheiten, inklusive Lüfterblech mit Thermostat, Netzanschluss 230 V, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz mit Netzentstörfilter, Fachböden und Kabeldurchführungen mit Kantenschutz,
- 4 Stück 19"-Patchfelder, jeweils mit 24 Port, Cat 7,
- 1 Stück Messungen der Leitungen mit Messprotokoll.

Blitzschutzanlage für äußeren Blitzschutz

- Blitzschutzanlage nach DIN bestehend aus:
- Anschluß an das vorhandene Blitzschutzsystem des Gebäudes
 - Trennstellen inklusive Bezeichnungsschildern,
 - Ableitungen,
 - Dachsteinen,
 - Fangleitungen,
 - Fangspitzen,
 - Erstellung Messprotokoll und Dokumentation.

Überspannungsschutz

- Überspannungsschutzgeräte nach DIN bestehend aus:
- In jeden Container ist ein Überspannungsschutzschalter vorzusehen. Der Einbau erfolgt in der jeweiligen Unterverteilung des einzuspeisenden Containers.
 - 1 Stück Überspannungsableiter.
- Der Einbau erfolgt in der Elektro-Hauptverteilung.
 Sollte die Gestellung sowie der Anschluss der Container an die Hauptverteilung bauseits erfolgen, muss der Überspannungsableiter bauseits installiert werden.

3.2 Heizungsinstallation

Elektro-Wandkonvektoren wandhängend, 2,0 kW,

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Fabrikat Stiebel Eltron oder gleichwertig.

3.3 Klimatisierung

3 Stück Klimagerät/e mit Split-Technologie

- ca. 3,7 kW,
- bestehend aus einem fahrbaren Innenteil und einem über Funktionsleitung verbundenen Außengerät,
- Einsatzort: Büros, Aufenthaltsräume,
- nicht für den Einsatz in Serverräumen geeignet.

4 SONDERAUSTATTUNG

4.1 Sonderausstattung im Außenbereich

Vordach Obergeschoss

1 Stück Größe 1.250/2.450 mm,

- Stahlrohr-Konstruktion, verzinkt,
- Eindeckung aus Acrylglas, freitragend,
- vorgesetzte Regenrinne mit seitlichem Auslauf,
- Montage an der Stirn- und Längsseite möglich (ohne statischen Nachweis)

01.01.0002.	-----	1,00	St	,...	,...
	Rückbau				
	Rückbau der Containeranlage nach Mietende				
	Zwischensumme	01.01.			,...

01.02. Miete Containeranlage

01.02.0001.	-----	4,00	Mt	,...	,...
	2026				
	Miete für 4 Monate				
01.02.0002.	-----	12,00	Mt	,...	,...
	2027				
	Miete für 12 Monate				
01.02.0003.	-----	12,00	Mt	,...	,...
	2028				
	Miete für 12 Monate				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0327-00 Hochbau
 VE: ST0826B0015 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
 LV: 1 AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004.	----- 2029 Miete für 12 Monate	12,00	Mt	,...	,...
01.02.0005.	----- 2030 Miete für 12 Monate	12,00	Mt	,...	,...
01.02.0006.	----- 2031 Miete für 12 Monate	12,00	Mt	,...	,...
01.02.0007.	----- Standzeitverlängerung Mietpreis für monatsweise Verlängerung der Standzeit für nachfolgendes Jahr. Die Verlängerung wird flexibel genutzt. Es gilt ein einseitiges Kündigungsrecht seitens der Autobahn GmbH des Bundes in Schriftform mit einer Frist von 3 Monaten.	8,00	Mt	,...	,...
	Zwischensumme	01.02.			,...
01.03.	Handling Check				
01.03.0001.	----- Containermodul EG Ein "Handling Check" (Handhabungsprüfung) umfasst allgemein die Kontrolle von Abläufen, Sicherheit oder Geräten, um korrekte Funktionalität und Risikominimierung sicherzustellen. Dies beinhaltet technische Prüfungen und arbeitsmedizinische Bewertungen vor und während der Nutzung, sowie die Endreinigung im Depot des Auftragnehmers nach besenreiner Rückgabe durch den Auftraggeber.	1,00	St	,...	,...
01.03.0002.	----- Containermodul OG Ein "Handling Check" (Handhabungsprüfung) umfasst allgemein die Kontrolle von Abläufen, Sicherheit oder Geräten, um korrekte Funktionalität und Risikominimierung sicherzustellen. Dies beinhaltet technische Prüfungen und arbeitsmedizinische Bewertungen vor und während der Nutzung, sowie die Endreinigung im Depot des Auftragnehmers nach besenreiner Rückgabe durch den Auftraggeber.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.03.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0327-00	Hochbau
VE:	ST0826B0015	AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
LV:	1	AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01. modulare Containeranlage

01.01.	Lieferung/Aufbau/Rückbau	,...
--------	--------------------------	-----------

01.02.	Miete Containeranlage	,...
--------	-----------------------	-----------

01.03.	Handling Check	,...
--------	----------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0327-00	Hochbau
VE:	ST0826B0015	AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage
LV:	1	AM Oberröblingen, Neubau Büro-Containeranlage

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01.	modulare Containeranlage	,...
-----	--------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15