

Datei: 2025-09-26_SAH_Bauzeiten-Gesamtplan.PPL

Projektnummer:

Bauzeitenplan

2025-09-26_SAH_Bauzeiten-Gesamtplan NEU

Seite 1 von 3

					September 20		Oktober 2025		November 2025		Dezember 2025		Januar 2026		Februar 2026		März 2026		April 2026																				
					37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																			
1	OBERGESCHOSS	90at	Mo, 22.09.25	Fr, 30.01.26																																			
1.1	Holzbau Restarbeiten Türen, Brüstungen	5at	Mo, 22.09.25	Fr, 26.09.25																																			
1.2	Elektro Blechkanal in Hohlraum neuer Baustrom	8at	Mo, 29.09.25	Do, 09.10.25																																			
1.3	Trockenbau Restarbeiten Fa. Hegerath	25at	Mo, 06.10.25	Fr, 07.11.25																																			
1.4	BMA Rohmontage Montage im OG und EG Bestand	15at	Mo, 03.11.25	Fr, 21.11.25																																			
1.5	Neuausschreibung Trockenbau	34at	Mo, 22.09.25	Fr, 07.11.25																																			
1.6	Trockenbau Abhangdecken	15at	Mo, 10.11.25	Fr, 28.11.25																																			
1.7	Trockenestrich OG	10at	Mo, 01.12.25	Fr, 12.12.25																																			
1.8	Maler	26at	Mo, 15.12.25	Fr, 23.01.26																																			
1.9	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	14at	Mo, 05.01.26	Fr, 23.01.26																																			
1.10	Innentüren	5at	Mo, 19.01.26	Fr, 23.01.26																																			
1.11	Fliesenarbeiten	5at	Mo, 12.01.26	Fr, 16.01.26																																			
1.12	Endmontage TGA	15at	Mo, 12.01.26	Fr, 30.01.26																																			
1.13	Restarbeiten	15at	Mo, 12.01.26	Fr, 30.01.26																																			
1.14	Maler Türen versiegeln Restarbeiten	4at	Mo, 26.01.26	Do, 29.01.26																																			
2	Prüfstatik Vorhangfassade	10at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25																																			
3	FIRMA NEUKO	60at	Mo, 06.10.25	Di, 30.12.25																																			
3.1	Gerüstaufbau	10at	Mo, 06.10.25	Fr, 17.10.25																																			
3.2	Fassade Firma Neuko Stützen	15at	Mo, 20.10.25	Fr, 07.11.25																																			
3.3	Fassade Firma Neuko OG Unterseitige Verkleidung	35at	Mo, 10.11.25	Di, 30.12.25																																			
4	ARBEITEN ZWISCHENRAUM	25at	Mo, 06.10.25	Fr, 07.11.25																																			
4.1	Statik Zwischenraum	10at	Mo, 06.10.25	Fr, 17.10.25																																			
4.2	Rohbau zumauern EG OG Step 1	5at	Mo, 20.10.25	Fr, 24.10.25																																			
4.3	Einblasdämmung	5at	Mo, 27.10.25	Fr, 31.10.25																																			
4.4	Rohbau zumauern EG OG Step 2	5at	Mo, 03.11.25	Fr, 07.11.25																																			
5	ARBEITEN IM BESTAND	62at	Mo, 13.10.25	Mo, 12.01.26																																			

Projektzeitrahmen von Fr, 01.08.25 bis Mo, 31.08.26

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 26.09.2025 06:49

Filter:

Bearbeiter: s.riem

anstehende Arbeiten

Ausschreibung

Prüfstatiker

Statiker

Fachingenieur

Architekt

Feiertag

Infotag

Architektur- und Ingenieurbüro

Ihre Firma

Architekturbüro Marek Elsen

Kirschallee 21

53115 Bonn

e-Mail: info@elsen-architekt.de

anstehende Arbeiten
 Statiker
 Feiertag

Ausschreibung
 Fachingenieur
 Infotag

Prüfstatiker
 Architekt

Architekturbüro Marek Elsen
Kirschallee 21
53115 Bonn
e-Mail: info@elsen-architekt.de

Datei: 2025-09-26_SAH_Bauzeiten-Gesamtplan.PPL
Projektnummer:

Bauzeitenplan

2025-09-26_SAH_Bauzeiten-Gesamtplan NEU

Seite 3 von 3

					September 20		Oktober 2025		November 2025		Dezember 2025		Januar 2026		Februar 2026		März 2026		April 2026																				
					37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																			
8.3	Rohbau Fluchttreppe	10at	Mo, 03.11.25	Fr, 14.11.25																																			
8.4	Trockenzeiten	10at	Mo, 17.11.25	Fr, 28.11.25																																			
8.5	Metallbau Ttreppe	10at	Mo, 01.12.25	Fr, 12.12.25																																			
10	BAUANTRAG	48at	Mo, 22.09.25	Do, 27.11.25																																			
10.1	Erstellung angepasstes Brandschutzkonzept	5at	Mo, 22.09.25	Fr, 26.09.25																																			
10.2	Überarbeitung Bauantrag	5at	Mo, 29.09.25	Mo, 06.10.25																																			
10.3	Vermesser	10at	Mo, 06.10.25	Fr, 17.10.25																																			
10.4	Prüfungszeit Bauamt	29at	Mo, 20.10.25	Do, 27.11.25																																			
11	ERDGESCHOSS	146at	Mo, 29.09.25	Mi, 29.04.26																																			
11.1	Neuausschreibung Fenster EG	29at	Mo, 29.09.25	Fr, 07.11.25																																			
11.2	Neuausschreibung WDVS	29at	Mo, 29.09.25	Fr, 07.11.25																																			
11.3	Neuausschreibung Dächer	29at	Mo, 29.09.25	Fr, 07.11.25																																			
11.4	Fenster EG	15at	Mo, 19.01.26	Fr, 06.02.26																																			
11.5	Dachdeckerarbeiten Bestand	44at	Mo, 19.01.26	Do, 19.03.26																																			
11.6	Trockenbau EG Dämmung Dächer Verkofferung	14at	Di, 10.03.26	Fr, 27.03.26																																			
11.7	WDVS EG	56at	Mo, 09.02.26	Mi, 29.04.26																																			
12	Vorlage Nachtragsangebot und WP Fenster	10at	Mo, 29.09.25	Mo, 13.10.25																																			

Projektzeitrahmen von Fr, 01.08.25 bis Mo, 31.08.26
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 26.09.2025 06:49
Filter:
Bearbeiter: s.riem

anstehende Arbeiten

Ausschreibung

Prüfstatiker

Statiker

Fachingenieur

Architekt

Feiertag

Infotag

Architektur- und Ingenieurbüro

Ihre Firma

Architekturbüro Marek Elsen
Kirschallee 21
53115 Bonn
e-Mail: info@elsen-architekt.de