

Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen
Zwischentermine VE 034 Beschichtungsarbeiten

Stuttgart, den 17.08.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

1. **Ausführungsbeginn**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B).

2. **Fertigstellung der Sockelbeschichtung in der Tiefgarage und Bodenbeschichtung Technik im UG**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **15 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt abschnittsweise und beginnt voraussichtlich im November 2026.

Dieser Termin stellt den vereinbarten Beginn der Ausführung dar, auf den sich die u.g. weiteren Termine beziehen.

3. **Fertigstellung der Bodenbeschichtung Technik im EG**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **100 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten beginnt voraussichtlich im März 2027.

4. **Fertigstellung der Bodenbeschichtung unter dem Doppelboden im 1. OG**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **185 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten beginnt voraussichtlich im Mai 2027.

5. **Fertigstellung der Bodenbeschichtung mit Rinnenmontage in der Tiefgarage mit Außenrampe im UG nach bauseitiger Rissverpressung b. Bedarf**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **195 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten beginnt voraussichtlich im Juli 2027.

6. **Fertigstellung Ausbesserungen UG bis EG**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **270 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten beginnt voraussichtlich im September 2027.

H III S

harder stumpfl schramm

Franz Harder

Telefon: 0711 22 00 748 -0

Freie Architekten

Gabriele Harder

Assoziierter:

Telefax: 0711 22 00 748 -20

Gorch-Fock-Straße 30

Matias Stumpf

Andreas Mädche

buero@harderstumpflschramm.de

70619 Stuttgart

Florian Schramm

Antonio Arana

www.harderstumpflschramm.de

Seite 1 von 1