

Maßnahme: Paket 25 Braunschweig Hgbf
Strecke:

31.01.2024

Aufnahme: in Kilometrierung (aufsteigend)	
Aufnahme: gegen die Kilometrierung (absteigend)	

PKT NR	AUFNAHME IN M	KM STATION	BESCHREIBUNG Gl. 386	alter Oberbau	neuer Oberbau	BEMERKUNG
	0	528,7	Zaun Ende Gleis K49-1497-H / Ladestr. Links	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	44	484,7	Schacht TE rechts 2,0 m	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	61	467,7	Prellbock	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	64	464,7	Prellbock	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	94	434,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	145	383,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	194	334,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	245	283,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	295	233,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	346	182,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	396	132,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	445	83,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	495	33,7	Schacht TE rechts	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	509	19,7	GZ W618	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	524	4,7	Ende Betonsw. / Ende Umbau	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	527	1,7	WE W618	Weiche 618	Se2 49E5	
	528,7	0	Trennschnitt / W618 stopfen	Weiche 618	Se2 49E5	