

Maßnahme: Paket 25 Braunschweig Hgbf
Strecke:

31.01.2024

Aufnahme: in Kilometrierung (aufsteigend)	
Aufnahme: gegen die Kilometrierung (absteigend)	

PKT NR	AUFNAHME IN M	Aufnahme anpassen	KM STATION	BESCHREIBUNG Gl. 388	alter Oberbau	neuer Oberbau	BEMERKUNG
	0	222		Ende Gleis Winkelstütze K49-1497-H	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	7,5	214,5		Prellbock	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	30	192		Schacht TE links , neu Riffelblechdeckel DN 56	K49-1497-H	W49-1538-B70 (W97)	
	56	166		Übergang alte Betonsw	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	78	144		Schacht TE links, voller Schotter , verlegen neu Deckel DN 56	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	126	96		Schacht TE links Deckel i.O.	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	175	47		Schacht TE links Deckel i.O.	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	177,2	44,8		Ende Umbau B70 (2012) weiter Se2	W49-1588-B70	Se2 49E5	
	204	18		Schacht TE links Deckel i.O.	W49-1588-B70	Se2 49E5	
	210	12		GZ W621	W49-1588-B70	Se2 49E5	
	219	3		Übergang W621 1x Holz wechseln	Weiche 621	Se2 49E5	
	220,8	1,2		WE	Weiche 621	Se2 49E5	
	222	0		Trennschnitt	Weiche 621	Se2 49E5	